

MARCHE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE L'OFII DE REZE

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	CHANTIER OFII Nantes	Lun 08/12/25	Ven 19/06/26
2	Notification des marchés (période estimative)	Lun 02/06/25	Mer 04/06/25
3	Phase EXE	Jeu 05/06/25	Mer 06/08/25
4	APPROVISIONNEMENTS PRIORITAIRES	Lun 23/06/25	Ven 01/08/25
5	PREPARATION DE CHANTIER	Lun 09/06/25	Jeu 12/06/25
6	Constat d'huissier	Lun 09/06/25	Lun 09/06/25
7	Démarrage de chantier / inspection commune	Jeu 12/06/25	Jeu 12/06/25
8	Consignations et Branchements provisoires	Lun 09/06/25	Mer 11/06/25
9	Installation base-vie chantier RDC	Lun 09/06/25	Mer 11/06/25
10	TRAVAUX	Mer 11/06/25	Ven 19/12/25
11	LOTS ARCHITECTURAUX	Lun 16/06/25	Sam 01/11/25
12	Curage / Démolition / GO	Lun 16/06/25	Ven 04/07/25
13	Plâtrerie / Doublage	Lun 07/07/25	Ven 12/09/25
14	Cloisons démontables	Lun 01/09/25	Ven 10/10/25
15	Faux plafond	Mar 15/07/25	Ven 03/10/25
16	Peinture / revêtement mural	Mar 15/07/25	Ven 03/10/25
17	Revêtement de sol	Lun 21/07/25	Ven 19/09/25
18	Menuiserie intérieure	Lun 01/09/25	Ven 24/10/25
19	Signalétique / vitrophanie	Lun 13/10/25	Ven 31/10/25
20	Acoustique	Lun 22/09/25	Sam 01/11/25
21	LOTS TECHNIQUES	Mer 11/06/25	Ven 07/11/25
22	CVC/Plomberie	Mer 11/06/25	Ven 07/11/25
23	CFO-CFA-SSI	Mer 11/06/25	Ven 07/11/25
24	OPERATIONS DE RECEPTION	Lun 27/10/25	Ven 19/12/25
25	Collecte des PV des équipements et matériaux	Lun 27/10/25	Ven 31/10/25
26	Nettoyage OPR	Mer 05/11/25	Ven 07/11/25
27	Nettoyage final	Lun 24/11/25	Mer 26/11/25
28	Essais/ mise en service SSI / Alarme incendie	Lun 10/11/25	Mer 12/11/25
29	Vérification des installations électriques	Lun 10/11/25	Mer 12/11/25
30	Essais / mise en service CVC	Lun 10/11/25	Mer 12/11/25
31	Essais de fonctionnement réseaux d'eau	Lun 10/11/25	Mer 12/11/25
32	Essais/ mise en service CFA	Lun 10/11/25	Mer 12/11/25
33	OPR	Jeu 13/11/25	Jeu 13/11/25
34	Réception	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25
35	Levée des réserves	Lun 01/12/25	Ven 19/12/25
36	MOBILIER	Lun 08/12/25	Ven 12/12/25
37	EXPLOITATION	Lun 15/12/25	Lun 05/01/26
38	AMENAGEMENT DT OFII	Lun 15/12/25	Ven 19/12/25
39	OUVERTURE PUBLIC	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26

Paris, le 23/01/2025-V3

Page 1

Planning établi par TERTIAM ARCHITECTURE