

# Panning prévisionnel MDD Dijon

Nom	Début	Fin	Durée
<b>Appels d'offres MOE</b>	<b>28/02/2025</b>	<b>11/05/2025</b>	<b>72</b>
<b>Conception</b>	<b>11/05/2025</b>	<b>04/01/2026</b>	<b>238</b>
DIAG	11/05/2025	10/06/2025	30
Validation Moa	10/06/2025	15/06/2025	5
APS	15/06/2025	30/07/2025	45
Validation Moa	30/07/2025	07/08/2025	8
APD	07/08/2025	06/10/2025	60
Validation Moa	06/10/2025	16/10/2025	10
PRO	16/10/2025	30/11/2025	45
Validation Moa	30/11/2025	05/12/2025	5
DCE	05/12/2025	04/01/2026	30
Validation Moa	04/01/2026	14/01/2026	10
<b>Autorisations</b>	<b>16/10/2025</b>	<b>15/03/2026</b>	<b>150</b>
Permis de construire	16/10/2025	15/03/2026	150
<b>Appel d'offre travaux</b>	<b>14/01/2026</b>	<b>17/04/2026</b>	<b>93</b>
Publicité	14/01/2026	28/02/2026	45
Analyse des lots	28/02/2026	20/03/2026	20
Négociation	20/03/2026	30/03/2026	10
RAMP	30/03/2026	04/04/2026	5
Notification des rejets	30/03/2026	10/04/2026	11
Attribution	10/04/2026	12/04/2026	2
<b>Travaux</b>	<b>17/04/2026</b>	<b>12/01/2027</b>	<b>270</b>
Préparation	17/04/2026	17/05/2026	30
Travaux (OPR inclus)	17/05/2026	12/04/2027	330
Réception	12/04/2027	27/04/2027	15
<b>Ouverture</b>	<b>12/04/2027</b>	<b>12/05/2027</b>	<b>30</b>
Commission de sécurité	12/04/2027	27/04/2027	15
Qualification des locaux	12/04/2027	27/04/2027	15
<b>Déménagement</b>	<b>27/04/2027</b>		