

Cour d'appel de Riom - Tribunal de Proximité et CPH de Riom

Mise en accessibilité pour les personnes handicapées

et mise aux normes électriques

Planning prévisionnel phase DCE - ind00

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin												
					2026											
					Semestre 2, 2025						Semestre 1, 2026					
					M	J	J	A	S	O	N	D	J	F		
1																
2	PRO/DCE	20 jours	Lun 28/04/25	Ven 23/05/25												
3	Validation MOA	4 jours	Lun 26/05/25	Ven 30/05/25												
4	Consultation des entreprises	24 jours	Mar 10/06/25	Ven 11/07/25												
5	Analyse des offres	14 jours	Mar 15/07/25	Ven 01/08/25												
6	Notification des marchés	24 jours	Lun 04/08/25	Ven 05/09/25												
7	Réunion de démarrage	5 jours	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25												
8	Préparation de chantier (plans EXE, etc...)	25 jours	Lun 15/09/25	Ven 17/10/25												
9	Etude structure, Détection câble, etc...	10 jours	Lun 15/09/25	Ven 26/09/25												
10	Travaux - 4 mois env.	289 jours?	Lun 30/12/24	Ven 13/02/26												
11	Fermeture complète du tribunal	21 jours	Lun 20/10/25	Mer 19/11/25												
12	RDC - Zone 1 / Phase 1	21 jours	Lun 20/10/25	Mer 19/11/25												
74	Parvis RDC Zone1 Phase 1&3	53 jours	Lun 20/10/25	Ven 02/01/26												
84	Salle d'attente-Acceuil-Conciliation-Salle délibérée Zone2 /Phase 1 &2	43 jours	Lun 20/10/25	Ven 19/12/25												
111	Fermeture zone futur local ménage R+1 - Phase 3	10 jours	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26												
128	Fermeture zone futur bureau R+2 - Phase 4	10 jours	Lun 19/01/26	Ven 30/01/26												
142	Rénovation des armoires ELEC Zone 1 / Phase 1	20 jours?	Lun 20/10/25	Mar 18/11/25												
149	Circulation R+2 (Option) Zone 1 / Phase 1	9 jours	Lun 20/10/25	Jeu 30/10/25												
155	Circulation R+1 (Option) Zone 1 / Phase 1	9 jours	Ven 31/10/25	Ven 14/11/25												
160	Circulation R+3 (Option) Zone 1 / Phase 1	5 jours	Jeu 13/11/25	Mer 19/11/25												
163	OPR - Réception	2 jours	Lun 02/02/26	Mar 03/02/26												
164	Levée des réserves	8 jours	Mer 04/02/26	Ven 13/02/26												
165		1 jour?	Lun 30/12/24	Lun 30/12/24												