



PDRE N° P20240802015-001

Réf. interne :

En transmission

★ Complet


 3D NORD  
84450685700011  
71 RUE DE WANCOURT  
62118 MONCHY LE PREUX

 3D24-135  
Route de l'Aéroport  
59810 Lesquin


## SYnthèse

### Respect du délai initial

DATE DE TRANSMISSION

 02/08/2024

DÉBUT DE L'OPÉRATION

 02/09/2024

DÉLAI

31 jours

 Délai respecté

### Rapport de repérage amiante avant travaux (1)

- [DIAG A 3D24-135.pdf](#) (2 Mo)

### Acteurs du PDRE

CRÉÉ PAR

CLAIRE SPRIMONT

### Les destinataires réglementaires du PDRE

SERVICE	ADRESSE POSTALE	COURRIEL / TÉLÉPHONE
59LU03 Unité de contrôle de Lille-EST	77 Rue Léon Gambetta 59022 LILLE	ddets-uc3@nord.gouv.fr -
CARSAT/CRAMIF non encore identifié	- -	- -
QUALIBAT	55 AV KLEBER PARIS 16	

Personnes à contacter pour l'opération

RÔLE	NOM	PRÉNOM	COURRIEL	TÉLÉPHONE
Correspondant de l'entreprise	COLLIEZ	GUILLAUME	g.colliez@3dnord.fr	06 77 10 16 48
Personne à contacter sur le site de l'opération	DRUBAY	ADRIEN	A.Drubay@3dnord.fr	06 15 40 62 86

Entreprise de désamiantage

SIRET

84450685700011

NOM OU RAISON SOCIALE

3D NORD

ADRESSE POSTALE

71 RUE DE WANCOURT, 62118 MONCHY LE PREUX

COMPLÉMENT D'ADRESSE

CERTIFICATION

AM1473

valide jusqu'au

04/11/2027

QUALIBAT

Donneur d'ordre

☒ PERSONNE MORALE

SIRET

12006401900074

NOM OU RAISON SOCIALE

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

ADRESSE POSTALE

50 RUE HENRY FARMAN, 75015 PARIS

Localisation

RÉFÉRENCE INTERNE

NOM DE L'OPÉRATION  
3D24-135

ADRESSE POSTALE  
Route de l'Aéroport, 59810  
Lesquin

COORDONNÉES GÉO.  
**Longitude** : -  
**Latitude** : -

MODALITÉS D'ACCÈS  
ND

ACCÈS RÉGLEMENTÉ  
Non

Nature des travaux

TYPE D'OPÉRATION  
Retrait complet



SECTEUR(S) D'ACTIVITÉ

- Ouvrages intérieurs de bâtiment

DESCRIPTION DU OU DES ENVIRONNEMENTS

- Milieu intérieur

Informations sur l'opération

DÉBUT DE L'OPÉRATION	DURÉE PRÉVISIONNELLE			
 09/09 /2024	8.0 Jours			
FIN PRÉVISIONNELLE	FIN EFFECTIVE	NOMBRE DE TRAVAILLEURS IMPLIQUÉS	NIVEAU D'EMPOUS-SIÈREMENT LE PLUS ÉLEVÉ	SECTEUR D'ACTIVITÉ AVEC LE RÉSULTAT D'EMPOUS-SIÈREMENT LE PLUS ÉLEVÉ
 17/09 /2024	 ND	3	N1	ND

Processus Par Zone De Travaux

ZONE	REF.	MATERIAU	TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE	MPC	QUANTITÉ MATÉRIAUX	CHANTIER	NIVEAU D' EMPOUS- SIÈREMENT ATTENDU	NOM PROCESSUS
INTERIEUR	E- R1	Colle bitumineuse	Rabotage - Rectification - Fraisage	Sédimentation / Abattage / Aspiration à la source /	0.1 Tonne (s)	Validation 1	ND	COLLE BITUMINEUSE + RABOTAGE / RECTIFICATION - FRAISAGE + HUMIDIFICATION
INTERIEUR	K- R1	Mortier - Colle de carrelage	Cassage manuel - Burinage - Piquage - Démolition avec un outil manuel	Sédimentation / Abattage /	0.05 Tonne (s)	Absence de mesurage réglementaire sur opérateur	ND	MORTIER COLLE DE CARRELAGE + BURINAGE-PIQUAGE + HUMIDIFICATION
INTERIEUR	Q- R1	Revêtement de sol : dalle, lé, ...	Raclage	Sédimentation /	0.1 Tonne (s)	Validation 1	ND	REVÊTEMENT DE SOL : DALLE, LÉ, ... + RACLAGE MANUEL + HUMIDIFICATION