



**PHASE 4 : Durée 5,9 Mois**

1. Démolition du sas ambulance.
2. Réalisation des 6 chambres de l'UHTCD en extension et aménagement des locaux support : salle de soins, office, salle de bain, locaux logistiques, en lieu et place de 2 des 4 box d'examen filière longue et de la salle de préparation des soins.

Aménagement de la zone de soins des urgences filière longue : la salle d'attente patients couchés en transit, salle de soins et décontamination, des 5 box d'examen, des locaux du personnel, en lieu et place du déchocage, de l'attente patients couchés, de l'IAO et de l'accueil réalisés en phase 3 ; en lieu et place de la salle de plâtre réalisée en phase 1 ; en lieu et place de 2 des 4 box d'examen.

NB : Durant cette phase, un redécoupage des travaux en micro-phases permettra de conserver au maximum les locaux existants nécessaires au fonctionnement des urgences filière longue.

**Les accès :**

- Accès du chantier zones 1 et 2 depuis la Rue Dugas Montbel en dehors de la sortie logistique et personnel existante.
- Accès des urgences filière longue au sas des ambulances depuis la voie dédiée existante / sortie dédiée sur la Rue Dugas Montbel.
- Accès des patients valides MMG et urgences filière courte depuis le parvis d'accueil et l'entrée dédiée.
- Accès des patients arrivant depuis l'hélistation et le monte-malade dédié se fera via la galerie de liaison interne aux urgences créée en extension en phase 2 pour rejoindre la salle de déchocage réalisée en phase 3.
- Les autres accès, hôpital, personnel et logistique sont conservés.
- La sortie des ambulances est conservée Rue Dugas Montbel, ainsi que les sorties logistiques.

**Le fonctionnement :**

- La zone de soins des urgences filière courte livrée en phase 2 servira de zone d'examen pour les urgences filière longue (2 box de soins + le box plâtre et le box suture).
  - La maison médicale de garde fonctionnera donc avec 2 box de consultations (au lieu de 4 à terme), et la zone de soins des urgences filière courte fonctionnera provisoirement avec 2 des 4 box de consultation de la maison médicale.
  - Lors de cette phase, une des chambres de l'UHTCD existant pourra servir provisoirement de chambre de garde.
- Soit pour le fonctionnement des urgences :

Filière courte : 2 box de soins (box F021 réalisés en phase 3)

Filière longue : 4 box de soins (box F021 F022 F023 réalisés en phase 2) + 3 places dans le box de déchocage réalisé en phase 3.

- Les autres services de l'hôpital, et notamment le pôle accueil IAO, l'UHTCD (5 lits au lieu de 6 lits, 1 chambre servant de chambre de garde provisoire), et les consultations ne sont pas impactés.

**A livrer :**

- Livraison de l'UHTCD : 6 chambres D011 et D012, salle de bain D013, poste infirmier et salle de soins D014, locaux logistiques D021 à D025.
- Livraison de la zone de soins des urgences filière longue : box C022 et C023, salle de soins C028 et décontamination C029.
- Livraison des locaux du personnel : salle de détente C031 et sanitaire C032.

**MESURES PRISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX (GN 13)**

1. La démolition du SAS des urgences n'a pas d'impact sur le désenfumage et les IS du bâtiment existant.
2. Construction de l'extension pour l'UHTCD et aménagement des locaux supports : Le désenfumage des circulations adjacentes au projet n'est pas impacté par le chantier. Les IS ne sont également pas impactés.

