

N	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Timeline																														
					Jui	Tri 3, 2024 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2025 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2026 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2026 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2026 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2026 Oct	Nov	Déc
1	PHASE ETUDES	146,88 jrs	Lun 31/03/25	Mer 19/11/25	PHASE ETUDES																														
2	Rendu PRO	6,3 sem.	Lun 31/03/25	Lun 19/05/25	31/03  -----  19/11																														
3	Validation PRO par MO	1,75 sem.	Mar 20/05/25	Lun 02/06/25	Rendu PRO  -----  19/05																														
4	Rendu du DCE	1,75 sem.	Mar 03/06/25	Lun 16/06/25	Validation PRO par MO  -----  02/06																														
5	Validation du DCE par MO	0,2 sem.	Ven 20/06/25	Lun 23/06/25	Rendu du DCE  -----  16/06																														
6	Dépôt des droits publics (PC/DP)	0 sem.	Lun 05/05/25	Lun 05/05/25	Validation du DCE par MO  -----  23/06																														
7	Instruction PC/DP	16 sem.	Lun 05/05/25	Mar 09/09/25	Dépôt des droits publics (PC/DP)  -----  05/05																														
8	Recours des tiers	4 sem.	Mar 09/09/25	Ven 10/10/25	Instruction PC/DP  -----  09/09																														
9	Dépot des droits publics (PC/AT)	0 sem.	Lun 30/06/25	Lun 30/06/25	Recours des tiers  -----  10/10																														
10	Instruction PC/AT	14 sem.	Lun 30/06/25	Ven 17/10/25	Dépot des droits publics (PC/AT)  -----  30/06																														
11	Recours des tiers	4 sem.	Lun 20/10/25	Mer 19/11/25	Instruction PC/AT  -----  17/10																														
12	Consultation des entreprises	8,93 sem.	Lun 07/07/25	Lun 15/09/25	Recours des tiers  -----  19/11																														
13	Assistance Contrats de travaux	4 sem.	Mar 16/09/25	Jeu 16/10/25	Consultation des entreprises  -----  15/09																														
14	Validation RAO	1 sem.	Jeu 16/10/25	Ven 24/10/25	Assistance Contrats de travaux  -----  16/10																														
15	PHASE TRAVAUX	255 jrs	Ven 31/10/25	Lun 14/12/26	Validation RAO  -----  24/10																														
16	OS de démarrage	0 jr	Ven 31/10/25	Ven 31/10/25	PHASE TRAVAUX																														
17	Période de préparation	4 sem.	Ven 31/10/25	Mar 02/12/25	31/10  -----  14/12																														
18	Plan de retrait	4 sem.	Ven 07/11/25	Mer 10/12/25	OS de démarrage  -----  31/10																														
19	Désamiantage/Curage/démolition	5 sem.	Mer 10/12/25	Mar 20/01/26	Période de préparation  -----  02/12																														
20	Terrassement / Gros oeuvre / charpente métallique	6 sem.	Mar 20/01/26	Lun 09/03/26	Plan de retrait  -----  10/12																														
21	Etanchéité / renfort de charpente / isolation	7 sem.	Lun 09/03/26	Lun 04/05/26	Désamiantage/Curage/démolition  -----  20/01																														
22	Menuiseries extérieures	3 sem.	Lun 09/03/26	Mer 01/04/26	Terrassement / Gros oeuvre / charpente métallique  -----  09/03																														
23	Façades	8 sem.	Mer 01/04/26	Jeu 04/06/26	Etanchéité / renfort de charpente / isolation  -----  04/05																														
24	Serrurerie	3 sem.	Jeu 04/06/26	Lun 29/06/26	Menuiseries extérieures  -----  01/04																														
25	Electricité	4 mois	Mar 20/01/26	Mer 27/05/26	Façades  -----  04/06																														
26	Chauffage / Ventilation / Climatisation	4 mois	Mar 20/01/26	Mer 27/05/26	Serrurerie  -----  29/06																														
27	Plâtrerie / faux plafonds	3 mois	Mer 01/04/26	Mar 07/07/26	Electricité  -----  27/05																														
28	Menuiserie intérieure	6 sem.	Ven 24/04/26	Ven 12/06/26	Chauffage / Ventilation / Climatisation  -----  27/05																														
29	Peinture	8 sem.	Ven 19/06/26	Lun 24/08/26	Plâtrerie / faux plafonds  -----  07/07																														
30	Revêtement de sol / carrelage	6 sem.	Mer 22/07/26	Mar 08/09/26	Menuiserie intérieure  -----  12/06																														
31	Mobilier	4 sem.	Mer 09/09/26	Ven 09/10/26	Peinture  -----  24/08																														
32	Aménagements extérieurs	6 sem.	Jeu 04/06/26	Mer 22/07/26	Revêtement de sol / carrelage  -----  08/09																														
33	Essais/Mise en service/Finitions	1 mois	Ven 09/10/26	Mer 11/11/26	Mobilier  -----  09/10																														
34	OPR	4 sem.	Mer 11/11/26	Lun 14/12/26	Aménagements extérieurs  -----  22/07																														
35	Réception des travaux	0 jr	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26	Essais/Mise en service/Finitions  -----  11/11																														
					OPR  -----  14/12																														
					Réception des travaux  -----  14/12																														

