

\* ce planning est indicatif et n'engage pas le maître d'ouvrage

ning est

Tâches	Début	Fin	Durée ( mois)	2026												2027												2028												2029									
				janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	juil.	août	août	sept.	oct.	nov.	déc.	anv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	
Analyse de l'existant, appropriation des éléments du dossier des études antérieures (MC1)	01/01/26	30/01/26	1																																														
Établissement des études AVP et mise à jour du programme	01/02/26	30/04/26	3																																														
Établissement des spécifications techniques des marchés géotechniques et topographiques(MC4)	01/02/26	30/03/26	2																																														
Réseaux phase études (MC3.1)	01/04/26	30/04/26	1																																														
Réseaux phase convention travaux (MC3.2)	01/04/26	30/04/26	1																																														
Env phase études (MC2.1)	01/05/26	31/05/26	1																																														
DESC phase études (MC5.1)	01/06/26	31/07/26	2																																														
Établissement du dossier d'étude paysagère et architecturale (MC9)	01/08/26	01/10/26	2																																														
Établissement du Dossier cas par cas (MC8)	01/08/26	01/10/26	2																																														
Contrôle extérieur du dossier AVP (CEREMA)	01/05/26	31/05/26	1																																														
Etablissement du PRO V1	01/06/26	15/07/26	1,5																																														
Contrôle extérieur du dossier PRO V1 (CEREMA)	15/07/26	15/08/26	1																																														
Etablissement du PRO V2	15/08/26	01/09/26	0,5																																														
Approbation PRO MOA local/ central ( 2 mois)	01/09/26	31/10/26	2																																														
Env partie contrat de travaux ( MC2.2)	01/11/26	30/11/26	1																																														
DESC phase contrats de travaux ( MC5.2)	01/11/26	30/11/26	1																																														
Préparation des DCOE	01/11/26	31/12/26	2																																														
Contrôles extérieurs DIRMED + CEREMA	01/01/27	15/01/27	0,5																																														
Reprise des pièces, signature DCE et envoi à la publication	16/01/27	16/02/27	1																																														
Consultation des entreprises	17/02/27	28/03/27	1 mois et 10 jours																																														
Env AMO lors de l'analyse des offres( MC2.3)	01/04/27	30/04/27	1																																														
Analyse des candidatures et analyse des offres	01/04/27	30/04/27	1																																														
Attribution et mise au point du marché	01/05/27	30/05/27	1																																														
Procédure d'engagement , de signature et de notification du marché	01/06/27	30/06/27	1																																														
Période prépa/visa	01/07/27	30/08/27	2																																														
Travaux ( démolition/reconstruction existant+OA provisoire)	01/09/27	30/11/28	9																																														
Réseaux phase travaux (MC 3.3)	01/09/27	30/10/27	11																																														