

Nom de la tâche					Durée	Début	Fin	T1 26				T2 26				T3 26				T4 26				T1 27				T2 27				T3 27				T4 27			
N°								Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan							
1	Etudes				135 j	Ven 13/02/26	Jeu 20/08/26	Etudes																															
2	Rendu DCE				0 j	Ven 13/02/26	Ven 13/02/26	Rendu DCE																															
3	Validation DCE				2 sem.	Lun 16/02/26	Ven 27/02/26	Validation DCE																															
4	Consultation / RAO				18 sem.	Lun 02/03/26	Ven 03/07/26	Consultation / RAO																															
5	CAO				0 j	Jeu 16/07/26	Jeu 16/07/26	CAO																															
6	Notification des marchés / ACT				5 sem.	Ven 17/07/26	Jeu 20/08/26	Notification des marchés / ACT																															
7	Travaux				305 j	Ven 28/08/26	Ven 03/12/27	Travaux																															
8	OS Démarrage chantier				0 j	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26	OS Démarrage chantier																															
9	Préparation de chantier / Plan de retrait				2 m	Lun 31/08/26	Ven 23/10/26	Préparation de chantier / Plan de retrait																															
10	Libération Bâtiment F				2 sem.	Lun 12/10/26	Lun 26/10/26	Libération Bâtiment F																															
11	Installation de chantier				10 j	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26	Installation de chantier																															
12	Libération Bâtiments H				2 sem.	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26	Libération Bâtiments H																															
29	Bâtiment F				225 j	Lun 09/11/26	Ven 22/10/27	Bâtiment F																															
30	Désamiantage				30 j	Lun 09/11/26	Ven 18/12/26	Désamiantage																															
31	Gros-oeuvre / RSO				30 j	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27	Gros-oeuvre / RSO																															
32	Menuiseries extérieures				30 j	Lun 15/02/27	Ven 26/03/27	Menuiseries extérieures																															
34	Doublage / Cloison				40 j	Lun 22/03/27	Ven 14/05/27	Doublage / Cloison																															
40	Traitement des façades				14 sem.	Lun 29/03/27	Ven 02/07/27	Traitement des façades																															
33	Distribution chauffage / ventil.				30 j	Lun 05/04/27	Ven 14/05/27	Distribution chauffage / ventil.																															
35	Peinture				30 j	Lun 10/05/27	Ven 18/06/27	Peinture																															
36	Plafond				30 j	Lun 14/06/27	Ven 23/07/27	Plafond																															
37	Revêtement de sol				20 j	Lun 19/07/27	Ven 03/09/27	Revêtement de sol																															
38	Appareillage				15 j	Lun 06/09/27	Ven 24/09/27	Appareillage																															
39	OPR				4 sem.	Lun 27/09/27	Ven 22/10/27	OPR																															
14	Bâtiment H				205 j	Lun 04/01/27	Ven 05/11/27	Bâtiment H																															
15	Désamiantage				20 j	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	Désamiantage																															
16	Gros-oeuvre / RSO				15 j	Lun 15/02/27	Ven 05/03/27	Gros-oeuvre / RSO																															
17	Menuiserie extérieure				20 j	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27	Menuiserie extérieure																															
19	Doublage / Cloison				20 j	Lun 17/05/27	Ven 11/06/27	Doublage / Cloison																															
18	Distribution chauffage / ventil.				20 j	Lun 31/05/27	Ven 25/06/27	Distribution chauffage / ventil.																															
20	Peinture				20 j	Lun 21/06/27	Ven 16/07/27	Peinture																															
25	Traitement des façades				12 sem.	Lun 05/07/27	Ven 15/10/27	Traitement des façades																															
21	Plafond				20 j	Lun 26/07/27	Ven 10/09/27	Plafond																															
22	Revêtement de sol				10 j	Lun 13/09/27	Ven 24/09/27	Revêtement de sol																															
23	Appareillage				10 j	Lun 27/09/27	Ven 08/10/27	Appareillage																															
24	OPR				4 sem.	Lun 11/10/27	Ven 05/11/27	OPR																															
26	Retrait BV				1 sem.	Lun 01/11/27	Ven 05/11/27	Retrait BV																															
27	Réception Bâtiments F&H				4 sem.	Lun 08/11/27	Ven 03/12/27	Réception Bâtiments F&H																															
28	Emménagements Bâtiments F&H				2 sem.	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27	Emménagements Bâtiments F&H																															
13	Commission sécurité				0 j	Ven 03/12/27	Ven 03/12/27	Commission sécurité																															