

Construction d'un gymnase bioclimatique

Campus du Tampon



Rendu APS

Août 2025


MAÎTRISE D'OUVRAGE

Université de la Réunion

MAÎTRISE D'OEUVRE

<u>Architecte mandataire</u> CO-ARCHITECTES	<u>BET Structure béton</u> FORT Ingénierie	<u>BET Structure bois</u> Gaujard Technologies	<u>BET Fluides</u> INSET
<u>BET VRD</u> ALTER Ingénierie	<u>BET Paysage</u> ADHOC	<u>BET BIM</u> EPIGRAM	<u>BET QE</u> IMAGEEN

PIÈCE	N°
GBT-APS 14 - PLANNING	14



Nom	Date de début	Date de fin
NOTIFICATION MARCHE MOE	18/07/25	18/07/25
PHASE APS	21/07/25	22/08/25
Validation APS MOA	25/08/25	19/09/25
PHASE APD	22/09/25	14/11/25
Validation APD MOA	17/11/25	19/12/25
CONGES BTP	19/12/25	15/01/26
PHASE PC	19/01/26	30/01/26
Instruction Permis	02/02/26	17/07/26
Recours des Tiers	20/07/26	09/10/26
PHASE PRO	02/02/26	06/03/26
Validation PRO MOA	09/03/26	03/04/26
PHASE DCE	06/04/26	01/05/26
Validation DCE MOA	04/05/26	29/05/26
APPEL D'OFFRES	01/06/26	28/08/26
PHASE ACT	31/08/26	25/09/26
Attribution Marché	28/09/26	09/10/26
OS Démarrage Période de préparation	12/10/26	12/10/26
Période de préparation - 1 mois	13/10/26	23/11/26
OS Démarrage Chantier	24/11/26	24/11/26
Chantier - 16 mois	25/11/26	22/02/28
OPR et commissions- 1 mois	23/02/28	21/03/28
Réception	22/03/28	22/03/28