

N°	Titre	Début prévu	Fin prévue	T1 / 2026		T2 / 2026			T3 / 2026			T4 / 2026	
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	
0	Planning Université Nanterre	12/03/2026	26 oct. 2026										
1	Dossier PRO TCE	12/03/2026	6 avril 2026										
2	Dossier DCE TCE	6 avril 2026	10 avril 2026										
3	Publication travaux TCE	23 avril 2026	23 avril 2026										
4	Consultation Entreprise TCE	23 avril 2026	12 mai 2026										
5	Remise des offres TCE	12 mai 2026	13 mai 2026										
6	Analyse des offres TCE	13 mai 2026	20 mai 2026										
7	Décision MOA	18 mai 2026	29 mai 2026										
8	Notifications entreprises non retenues	29 mai 2026	11 juin 2026										
9	Notification des entreprises TCE	11 juin 2026	11 juin 2026										
10	Préparation de chantier	11 juin 2026	7 août 2026										
11	Travaux TCE	7 août 2026	26 oct. 2026										
12	Ouvertures dans murs béton	7 août 2026	19 août 2026										
13	Démolitions / Purge	7 août 2026	19 août 2026										
14	Parements périmétriques	19 août 2026	9 sept. 2026										
15	Cloisonnements	1 sept. 2026	24/09/2026										
16	Plomberie VMC	14/09/2026	14 oct. 2026										
17	Electricité	1 sept. 2026	7 oct. 2026										
18	Menuiseries	19 août 2026	1 sept. 2026										
19	Sols	14 oct. 2026	26 oct. 2026										