

Reconstruction de l'hôpital Saint-Symphorien-sur-Coise

Planning Prévisionnel de l'Opération

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	Calendrier																																									
						Avr 26	06	13	20	27	Mai 26	04	11	18	25	Jui 26	01	08	15	22	29	06	13	20	27	Aoû 26	03	10	17	24	Sep 26	31	07	14	21	Oct 26	28	05	12	19	26	Nov 26	02	09	16	23	Déc 26
1	ORDRE DE SERVICE DE DEBUT DE MISSION AMO	0 jr	Lun 09/02/26	Lun 09/02/26		ORDRE DE SERVICE DE DEBUT DE MISSION AMO																																									
2	CONSULTATION MOE	160 jrs	Lun 06/04/26	Ven 04/12/26		CONSULTATION MOE																																									
3	MISE AU POINT DES PIECES CONTRACTUEL	3 sem.	Lun 06/04/26	Ven 24/04/26		MISE AU POINT DES PIECES CONTRACTUELLES DE CONSULTATIONS																																									
4	APPEL A CANDIDATURE MOE	4 sem.	Lun 27/04/26	Ven 22/05/26	3	APPEL A CANDIDATURE MOE																																									
5	OUVERTURE DES PLIS	1 jr	Lun 25/05/26	Lun 25/05/26	4	OUVERTURE DES PLIS																																									
6	ANALYSE CANDIDATURES MOE	3 sem.	Mar 26/05/26	Lun 15/06/26	5	ANALYSE CANDIDATURES MOE																																									
7	JURY PRE SELECTION	1 jr	Mer 17/06/26	Mer 17/06/26	6FD+1 jr	JURY PRE SELECTION																																									
8	NOTIFICATION ENVOI DOSSIER 3 CANDIDAT	10 jrs	Jeu 18/06/26	Mer 01/07/26	7	NOTIFICATION ENVOI DOSSIER 3 CANDIDATS																																									
9	VISITE DU SITE AVEC CANDIDATS	1 jr	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	8FD+12 jrs	VISITE DU SITE AVEC CANDIDATS																																									
10	CONCOURS SUR ESQ	10 sem.	Jeu 02/07/26	Mer 30/09/26	8	CONCOURS SUR ESQ																																									
11	ANALYSE DES PROPOSITIONS	4 sem.	Jeu 01/10/26	Mer 28/10/26	10	ANALYSE DES PROPOSITIONS																																									
12	JURY DE CHOIX ARCHITECTE	1 jr	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26	11	JURY DE CHOIX ARCHITECTE																																									
13	INFORMATION / NOTIFICATION	11 jrs	Ven 30/10/26	Ven 13/11/26	12	INFORMATION / NOTIFICATION																																									
14	COMITE D'ACHAT	5 jrs	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26	13	COMITE D'ACHAT																																									
15	NEGOCIATION / MISE AU POINT MARCHE	2 sem.	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26	14	NEGOCIATION / MISE AU POINT MARCHE																																									
16	ETUDES	255 jrs	Lun 07/12/26	Jeu 13/01/28		ETUDES																																									
30	CONSULTATION ENTREPRISES	58 jrs	Jeu 30/09/27	Mar 04/01/28		CONSULTATION ENTREPRISES																																									
36	PHASE TRAVAUX	510 jrs	Mar 04/01/28	Ven 22/02/30		PHASE TRAVAUX																																									

Nota : 3 semaines neutralisées en août et 2 semaines en Décembre (congés annuels).

CRX AMO le Mer 15/04/26