

Planning prévisionnel

Nom de la tâche		Durée	Début	4e trimestre Oct Nov Déc			2026 1er trimestre Jan Fév Mar			2e trimestre Avr Mai Jui			3e trimestre Jul Aoû Sep			4e trimestre Oct Nov Déc			2027 1er trimestre Jan Fév Mar			2e trimestre Avr Mai Jui			3e trimestre Jul Aoû Sep			4e trimestre Oct Nov Déc			2028 1er trimestre Jan Fév Mar			2e trimestre Avr
1	Démarrage mission	0 jour	Mer 21/01/26	Démarrage mission ♦ 21/01																														
2	PHASE AVP - PRO	103 jours	Mer 21/01/26	21/01 PHASE AVP - PRO 12/06																														
3	Etudes de projet	4 semaines	Mer 21/01/26	Etudes de projet 17/02																														
4	Transmission DDC pour G2PRO	0 jour	Mar 10/02/26	Transmission DDC pour G2PRO ♦ 10/02																														
5	Rendu intermédiaire CCTP + plans	0 jour	Mar 17/02/26	Rendu intermédiaire CCTP + plans ♦ 17/02																														
6	Rendu intermédiaire estimation + planning	0 jour	Ven 27/02/26	Rendu intermédiaire estimation + planning ♦ 27/02																														
7	Transmission G2PRO	0 jour	Lun 30/03/26	Transmission G2PRO ♦ 30/03																														
8	Etudes de projet	2 semaines	Lun 30/03/26	Etudes de projet 10/04																														
9	Transmission PRO indB	0 jour	Ven 10/04/26	Transmission PRO indB ♦ 10/04																														
10	Validation PRO par MOA	6 semaines	Lun 13/04/26	Validation PRO par MOA 22/05																														
11	Réunion de présentation PRO	0 jour	Mer 27/05/26	Réunion de présentation PRO ♦ 27/05																														
12	Transmission RICT et remarques MOA	0 jour	Ven 29/05/26	Transmission RICT et remarques MOA ♦ 29/05																														
13	Finalisation projet	1 semaine	Lun 01/06/26	Finalisation projet 05/06																														
14	Transmission PRO indC	0 jour	Ven 05/06/26	Transmission PRO indC ♦ 05/06																														
15	Validation PRO par MOA	1 semaine	Lun 08/06/26	Validation PRO par MOA 12/06																														
16	PHASE DCE	5 jours	Lun 15/06/26	PHASE DCE 15/06 19/06																														
17	Dossier de consultation	1 semaine	Lun 15/06/26	Dossier de consultation 19/06																														
18	PHASE AO	80 jours	Ven 19/06/26	19/06 PHASE AO 09/10																														
19	Lancement Appels d'Offres	0 jour	Ven 19/06/26	Lancement Appels d'Offres ♦ 19/06																														
20	Consultation des entreprises	4 semaines	Lun 22/06/26	Consultation des entreprises 17/07																														
21	Analyse initiale des offres	3 jours	Lun 20/07/26	Analyse initiale des offres 22/07																														
22	Réponse des entreprises	2 jours	Jeu 23/07/26	Réponse des entreprises 24/07																														
23	Analyse finale	3 jours	Lun 27/07/26	Analyse finale 29/07																														
24	Transmission du RAO	0 jour	Mer 29/07/26	Transmission du RAO ♦ 29/07																														
25	Commission d'examen des offres	0 jour	Mer 26/08/26	Commission d'examen des offres ♦ 26/08																														
26	Création du marché	6 semaines	Lun 31/08/26	Création du marché 09/10																														
27	Notification des entreprises	0 jour	Ven 09/10/26	Notification des entreprises ♦ 09/10																														
28	PHASE TRAVAUX	172 jours	Jeu 15/10/26	15/10 PHASE TRAVAUX 18/06																														
29	Préparation de travaux	1,5 mois	Jeu 15/10/26	Préparation de travaux 25/11																														
30	Commande / Fabrication / Approvisionnement des mats	2 mois	Lun 30/11/26	Commande / Fabrication / Approvisionnement des mats 29/01																														
31	Organisation de chantier	1 semaine	Lun 30/11/26	Organisation de chantier 04/12																														
32	Micropieux	3,5 semaines	Lun 07/12/26	Micropieux 06/01																														
33	Terrassement des massifs	2,5 semaines	Mer 06/01/27	Terrassement des massifs 22/01																														
34	Réalisation des massifs + longrine	3,5 semaines	Lun 25/01/27	Réalisation des massifs + longrine 17/02																														
35	Pose des mats	2 semaines	Mer 17/02/27	Pose des mats 03/03																														
36	Pose du portail	1 semaine	Mer 24/02/27	Pose du portail 03/03																														
37	Pose des filets	3 semaines	Mer 03/03/27	Pose des filets 24/03																														
38	OPR et levées de réserves	2 semaines	Mer 24/03/27	OPR et levées de réserves 07/04																														
39	Réception	0 jour	Mer 07/04/27	Réception ♦ 07/04																														
40	Remise en état espaces verts	2 semaines	Lun 07/06/27	Remise en état espaces verts 18/06																														
41	Garantie de Parfait Achèvement	12 mois	Mer 07/04/27	Garantie de Parfait Achèvement 05/04																														