

Adaptation capacitaire de l'escabe aérienne (HM 91)

PLANNING ETUDE ET TRAVAUX - DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	MARCHE TRAVAUX	18 sem.	Lun 02/03/26	Ven 03/07/26
9				
10	PHASE TRAVAUX	61 sem.	Mar 01/09/26	Mar 02/11/27
11	OS Travaux	0 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26
12	PREPARATION	12 sem.	Mar 01/09/26	Lun 23/11/26
13	Préparation / Installation de chantier / Dépollution	12 sem.	Mar 01/09/26	Lun 23/11/26
14	Synthèse	10 sem.	Mar 15/09/26	Lun 23/11/26
15	CLOS COUVERT	30 sem.	Mar 24/11/26	Mar 22/06/27
16	VRD - Terrassement	2 sem.	Mar 24/11/26	Lun 07/12/26
17	Démolition	4 sem.	Mar 24/11/26	Lun 21/12/26
18	Gros Œuvre - Infrastructure	10 sem.	Mar 24/11/26	Mar 02/02/27
19	Gros Œuvre - Réseaux sous dallage	6 sem.	Mar 22/12/26	Mar 02/02/27
20	Gros Œuvre - Superstructure	8 sem.	Mer 06/01/27	Mar 02/03/27
21	Gros Œuvre - Finitions	4 sem.	Mer 03/02/27	Mar 02/03/27
22	Couverture / Etanchéité	4 sem.	Mer 17/02/27	Mar 16/03/27
23	Menuiseries Extérieures	8 sem.	Mer 17/02/27	Mar 13/04/27
24	Peinture de façade	14 sem.	Mer 17/03/27	Mar 22/06/27
25	CORPS D'ETAT TECHNIQUES	40 sem.	Mar 08/12/26	Mar 14/09/27
26	Electricité CFO/CFA	40 sem.	Mar 08/12/26	Mar 14/09/27
27	Chauffage / Ventilation	40 sem.	Mar 08/12/26	Mar 14/09/27
28	Plomberie	40 sem.	Mar 08/12/26	Mar 14/09/27
29	CORPS D'ETAT SECONDAIRES	24 sem.	Mer 17/03/27	Mar 31/08/27
30	Cloison / Doublage	8 sem.	Mer 17/03/27	Mar 11/05/27
31	Revêtement de sol durs (carrelage, faïence)	6 sem.	Mer 14/04/27	Mar 25/05/27
32	Menuiseries Intérieures	10 sem.	Mer 12/05/27	Mar 20/07/27
33	Revêtement muraux	8 sem.	Mer 12/05/27	Mar 06/07/27
34	Peinture	6 sem.	Mer 23/06/27	Mar 03/08/27
35	Faux Plafond	6 sem.	Mer 21/07/27	Mar 31/08/27
36	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	2 sem.	Mer 15/09/27	Mar 28/09/27
37	VRD / Espaces Extérieurs / Espaces Verts	2 sem.	Mer 15/09/27	Mar 28/09/27
38	OPERATIONS DE LIVRAISONS	8 sem.	Mer 08/09/27	Mar 02/11/27
39	Essais & Mises en service	2 sem.	Mer 08/09/27	Mar 21/09/27
40	Repliement / nettoyage chantier	2 sem.	Mer 22/09/27	Mar 05/10/27
41	OPR	2 sem.	Mer 29/09/27	Mar 12/10/27
42	Commission de Sécurité	0 jr	Mar 12/10/27	Mar 12/10/27
43	LIVRAISON	0 jr	Mar 19/10/27	Mar 19/10/27
44	Levées de réserves	2 sem.	Mer 20/10/27	Mar 02/11/27