

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille		
CD de Salon de Provence	DPGF	
Création de la Base ELSP	Lot 2	Bungalow /Containers (modulaires préfabriqués)

N° / Ref CCTP	Désignation	Unité	Qté	Qté ent.	P.U. €	Total HT
	Grutage, Manutention					
4.1	Grutage, Manutention et installation des modulaires existants	Ens	1			
		Sous-total :	GRUTAGE MANUTENTION ET INSTALLATION			
5.3	Charpente métallique					
5.3.1	Ouverture pour fenêtre de 3.25m x 1.05mht	U	1			
5.3.2	Ouverture plancher bas pour siphon de douche	U	1			
5.3.3	Ouverture plancher bas et haut pour passage des réseaux (électriques / plomberie / CVC)	U	5			
		Sous-total :	CHARPENTE METALLIQUE			
6	Couverture et Etanchéité					
6.3.1	Dépose de l'étanchéité existante	m ²	80			
6.3.2	Préparation des supports	m ²	80			
6.3.3	Pose du complexe d'étanchéité	m ²	80			
6.3.4	Reprise des couvertines	ml	10			
6.3.5	Fourniture et pose d'un nouveau profil de couverture	ml	6,5			
6.3.6	Reprise de l'isolation	m ²	80			
6.3.7	Raccordement des Eaux Pluviales	U	3			
		Sous-total :	COUVERTURE ET ETANCHEITE			
7	Bloc sanitaire modulaire					
7.3.1	Préparation en atelier du modulaire	ens	1			
7.3.2	Fourniture et pose du modulaire	ens	1			
		Sous-total :	BLOC SANITAIRE MODULAIRE			
		Total du lot				