

| Planning prévisionnel travaux                         |  |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|--|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                                                       |  | Durée    | Semaines |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Travaux préparatoires                                 |  | Semaines | OS       | S1 | S2 | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| Préparation et installation de chantier               |  | 1 s      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Etudes d'exécution                                    |  | 4 s      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Commande bloc modulaire sanitaire                     |  | 5 s.     |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Travaux de dépose                                     |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Maçonnerie                                            |  |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Terrassement                                          |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Réalisation et implantation des massifs en béton armé |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Modulaires existants / bloc modulaire sanitaire       |  |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Livraison et pose du bloc sanitaire                   |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Assemblage des modulaires                             |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Couverture / Etanchéité                               |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Bardage / Menuiseries extérieures et intérieures      |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Electricité et plomberie                              |  | 2s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| VRD et clôture                                        |  | 2s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Réception                                             |  |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| OPR                                                   |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Réception                                             |  | 1s.      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |