

Planning prévisionnel

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026				2027				2028				2029								
					Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4						
1	CONCEPTION	157 jrs	Jeu 02/07/26	Mar 09/03/27	CONCEPTION																				
2	OS de démarrage des études / Réunion préparatoire MOA-MOE	0 jr	Jeu 02/07/26	Jeu 02/07/26	02/07	OS de démarrage des études / Réunion préparatoire MOA-MOE																			
3	Atelier Bassins à Flots	0 jr	Mar 07/07/26	Mar 07/07/26	07/07	Atelier Bassins à Flots																			
4	Reprise d'ESQ	3,5 semainesé	Mar 07/07/26	Ven 31/07/26		Reprise d'ESQ																			
5	Analyse / Validation MOA	1 mé	Ven 31/07/26	Dim 30/08/26		Analyse / Validation MOA																			
6	AVP	8 semainesé	Mar 01/09/26	Mar 27/10/26		AVP																			
7	AVP intermédiaire	0 jr	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26		29/09	AVP intermédiaire																		
8	Analyses CT et CSPS	2 semainesé	Mar 27/10/26	Mar 10/11/26			Analyses CT et CSPS																		
9	Analyse AMO (si désigné) / Rapport d'analyse	3 semainesé	Mar 27/10/26	Mar 17/11/26			Analyse AMO (si désigné) / Rapport d'analyse																		
10	Validation MOA	1 semaineé	Mar 17/11/26	Mar 24/11/26			Validation MOA																		
11	PRO-DCE	10 semainesé	Mar 24/11/26	Mar 02/02/27			PRO-DCE																		
12	Analyses CT et CSPS	2 semainesé	Mar 02/02/27	Mar 16/02/27			Analyses CT et CSPS																		
13	Analyse AMO / Rapport d'analyse	3 semainesé	Mar 02/02/27	Mar 23/02/27			Analyse AMO / Rapport d'analyse																		
14	Validation MOA	2 semainesé	Mar 23/02/27	Mar 09/03/27			Validation MOA																		
15																									
16	AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES (PC)	180 jrs	Mar 26/01/27	Mar 05/10/27			AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES (PC)																		
17	Elaboration du PC	4 semainesé	Mar 26/01/27	Mar 23/02/27			Elaboration du PC																		
18	Vérification AMO complétude et cohérence / Validation MOA	3 jrsé	Mar 23/02/27	Ven 26/02/27			Vérification AMO complétude et cohérence / Validation MOA																		
19	Dépôt du PC	0 jr	Mar 09/03/27	Mar 09/03/27		09/03	Dépôt du PC																		
20	Instruction du PC	5 mé	Mar 09/03/27	Ven 06/08/27			Instruction du PC																		
21	Délais de recours tiers	2 mé	Ven 06/08/27	Mar 05/10/27			Délais de recours tiers																		
22																									
23	CONSULTATION TRAVAUX (Procédure formalisée : AO ouvert)	120 jrs	Mar 09/03/27	Mar 24/08/27			CONSULTATION TRAVAUX (Procédure formalisée : AO ouvert)																		
24	AAPC	0 jr	Mar 09/03/27	Mar 09/03/27		09/03	AAPC																		
25	Elaboration des offres travaux	45 jrsé	Mar 09/03/27	Ven 23/04/27			Elaboration des offres travaux																		
26	Analyse MOE des offres	3 semainesé	Ven 23/04/27	Ven 14/05/27			Analyse MOE des offres																		
27	Demandes de précisions	2 semainesé	Ven 14/05/27	Ven 28/05/27			Demandes de précisions																		
28	Mise à jour du RAO avec précisions apportées	2 semainesé	Ven 28/05/27	Ven 11/06/27			Mise à jour du RAO avec précisions apportées																		
29	Vérification AMO	2 semainesé	Ven 11/06/27	Ven 25/06/27			Vérification AMO																		
30	RAO final	1 semaineé	Ven 25/06/27	Ven 02/07/27			RAO final																		
31	Validation MOA	3 semainesé	Ven 02/07/27	Ven 23/07/27			Validation MOA																		
32	CAO Attribution des marchés	0 jr	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27		23/07	CAO Attribution des marchés																		
33	Délai de standstiff	11 jrsé	Ven 23/07/27	Mar 03/08/27			Délai de standstiff																		
34	Notification des marchés de travaux	3 semainesé	Mar 03/08/27	Mar 24/08/27			Notification des marchés de travaux																		
35																									
36	TRAVAUX	353 jrs	Mar 24/08/27	Lun 15/01/29			TRAVAUX																		
37	OS de démarrrage des travaux	0 jr	Mar 24/08/27	Mar 24/08/27			24/08	OS de démarrrage des travaux																	
38	Préparation de chantier	2 mé	Mar 24/08/27	Sam 23/10/27				Préparation de chantier																	
39	Réalisation des travaux	12 mé	Sam 23/10/27	Mar 17/10/28				Réalisation des travaux																	
40	OPR	1 mé	Dim 17/09/28	Mar 17/10/28																					
41	Réception	0 jr	Mar 17/10/28	Mar 17/10/28											17/10	Réception									
42	Levée des réserves	3 mé	Mar 17/10/28	Lun 15/01/29												Levée des réserves									