

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la Réhabilitation et l'Extension de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS) à Lisieux (14)

PLANNING ETUDES ET TRAVAUX - 31 MOIS																																
		juil-05						2027												2028												2029
		Juillet	Août	Septembr e	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembr e	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembr e	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier
DURÉE DES PRESTATIONS		Mois 01	Mois 02	Mois 03	Mois 04	Mois 05	Mois 06	Mois 07	Mois 08	Mois 09	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14	Mois 15	Mois 16	Mois 17	Mois 18	Mois 19	Mois 20	Mois 21	Mois 22	Mois 23	Mois 24	Mois 25	Mois 26	Mois 27	Mois 28	Mois 29	Mois 30	Mois 31
NOTIFICATION MARCHE (Mi-juillet 2026)																																
Esquisse (Début des études Juillet 2026)	2 SEMAINES																															
ESQ / DIAGNOSTIC (début phase : 24 août- remise 11 septembre)	3 SEMAINES																															
Avant-Projet Sommaire (début phase : 21 septembre- remise 09 octobre)	3 SEMAINES																															
Avant-Projet Définitif phase : 26 octobre - remise 18 décembre)	8 SEMAINES																															
Dépôt Permis de Construire (Remise après validation MOA le 4 janvier)	8 SEMAINES																															
Instruction du Permis de Construire	5 MOIS																															
Recours des tiers	2 MOIS																															
Etudes de Projet (PRO) (début phase : 04 janvier - remise 05 mars)	9 SEMAINES																															
Etude DCE (début phase : 22 mars - remise 09 avril)	2 SEMAINES																															
Appel d'offre travaux (mai-juillet 2027)	14 SEMAINES																															
Consultation des entreprises (mail)	6 semaines																															
Rapport d'analyse des offres (juin)	4 semaines																															
Notification des marchés de travaux (juillet)	4 semaines																															
Travaux (Mai 2027 / Juillet 2028)	17 MOIS																															
Préparation de chantier et déconstruction	2 MOIS																															
Travaux	14 MOIS																															
Réception anticipée / essais sécurité	2 MOIS																															
Commission de sécurité, levée des réserves	1 MOIS																															

Prestations MOE
Validations MOA
Prestations Travaux

