

## CENTRE HOSPITALIER – LE MANS

194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS






<b>Commune :</b>	<b>LE MANS</b>
<b>Etablissement :</b>	<b>E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY &amp; URGENCES (1)</b>
<b>Adresse :</b>	<b>194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS</b>
<b>Catégorie :</b>	<b>1<sup>ère</sup></b>
<b>Types :</b>	<b>U</b>

### Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS

## Annexe n°8

### « Synthèse travaux »

### Phase DCE

Maîtres d'Ouvrage	Bureau de Contrôle	Coordination SSI	Coordination SPS	Maître d'Œuvre
 CENTRE HOSPITALIER - LE MANS	 BTP Consultants	 LODEVA Conseil	 BECS	 Energies • Environnement • Sécurité
<b>CENTRE HOSPITALIER DU MANS</b> 194, Av. RUBILLARD 72037 LE MANS Cedex 9 Tél. : 02.44.71.02.97	<b>BTP CONSULTANT</b> 2, Av. Pierre Gilles de GENNES - Bât. TCA 37540 ST CYR / LOIRE Tél. 02.42.06.01.47	<b>LODEVA CONSEIL</b> 14, Rue des MERISIERS 44800 ST HERBLAIN Tél. : 06.18.14.62.14	<b>BECS</b> 22bis, Rue Jean MONNET 44400 REZÉ Tél. : 02.90.87.01.66	<b>TESSI INGÉNIERIE</b> 2, Rue de la Plaine 72000 LE MANS Tél. : 06.31.12.82.98 Tél. : 06.78.64.90.97

Principe phasage hors Unités dispo : **Aile 4** : 2021  
**Aile 2** : 2022  
**Aile 3** : 2023  
**Aile 1** : 2024

Unité	Aile	Année	Dates (compris appro)		Durée (j)	Horaires activité	Travaux en site occupé	Chantier de nuit	Contrainte(s)	Observations	Recoupement Unité	Rocade via 2 chambres	Création soins propre/sale	Déplacement PC Médical	Travaux particulier
			Début	Fin											
U31	1	2024	01/01/2024	25/03/2024	84	Journée	Oui	Oui			Oui	Non	Non	Non	
U32	2	2024	01/01/2024	25/03/2024	84	24H/24	Oui		Pose portes Ei60 DAS en limite « espace U10 » + rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage) : impact sur activité.	Applicat° U10§4 b) : Espace délimité par porte CF1H	Non	Non	Non	Non	Pose portes Ei60 DAS accès Unité en périphérie Espace U10 + rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage)
U33	3	2025	01/01/2025	26/03/2025	84	Journée	Oui	Oui	AN en banquette dans salle d'attente et bur. Consultation (à déménager pdt trvx)		Oui	Non	Non	Non	
U34	4	2025	01/01/2025	26/03/2025	84	Journée	Non		AN créée ds PC réserve en banquette : conservation fluides médicaux et lavabo ? CH si rocade = OK		Oui	Non	Oui	Non	
U41	1	2022	01/01/2022	26/03/2022	84	24H/24	Non		CH si rocade = OK		Oui	Non	Oui	Non	
U42	2	2022	01/01/2022	26/03/2022	84	24H/24	Non		CH si rocade = OK		Oui	Non	Oui	Non	
U43	3	2021	01/09/2021	24/11/2021	84	24H/24	Non		CH si rocade = OK		Oui	Non	Oui	Non	
U44	4	2021	01/09/2021	24/11/2021	84	24H/24	Non		CH si rocade = OK		Oui	Non	Oui	Non	
U51	1	2022	01/01/2022	26/03/2022	84	24H/24	Oui		CH si rocade = OK		Oui	Oui	Oui	Non	
U52	2	2022	01/01/2022	26/03/2022	84	24H/24	Oui		CH si rocade = OK		Oui	Oui	Oui	Non	
U53	3	2021	01/09/2021	24/11/2021	84	24H/24	Oui		AN créée ds Soin Sale : Agrandissement Prépa Propre confirmé		Oui	Oui	Oui	Non	
U54	4	2021	01/09/2021	24/11/2021	84	24H/24	Oui		CH si rocade = OK		Oui	Oui	Oui	Non	
U61	1	2022	01/01/2022	26/03/2022	84	24H/24	Non		PC médical av. Centrale Monitoring Cardio ds local prévu pour prépa propre : quel aménagement souhaité par CH?		Oui	Non	Oui	Oui	
U62	2	2023	01/01/2023	26/03/2023	84	24H/24	Non		CH si rocade = OK		Oui	Non	Oui	Non	
U63	3	2023	01/01/2023	26/03/2023	84	24H/24	Non		CH si rocade = OK		Oui	Non	Oui	Non	
U64	4	2023	01/01/2023	26/03/2023	84	24H/24	Non		AN créée ds PC soignant en banquette : conservation fluides médicaux et lavabo ?	Devenir 64.37 & 64.45 : Nouveau cloisonnement ?	Oui	Non	Oui	Non	
U71	1	2024	01/01/2024	25/03/2024	84	24H/24	Oui		Déplacement PC Médical pour rocade via chambre		Oui	Oui	Oui	Oui	
U72	2	2024	01/01/2024	25/03/2024	84	24H/24	?		Déplacement PC Médical pour rocade via chambre		Oui	Oui	Oui	Oui	
U73	3	2025	01/01/2025	26/03/2025	84	24H/24	Oui		Déplacement PC Médical pour rocade via chambre		Oui	Oui	Oui	Oui	
U74	4	2025	01/01/2025	26/03/2025	84	24H/24	Oui		Pose portes Ei60 DAS en limite « espace U10 » et rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage) : impact sur activité.	Applicat° U10§4 b) : Espace délimité par porte CF1H	Non	Non	Non	Non	Pose portes Ei60 DAS accès Unité en périphérie Espace U10 + rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage)
TGS R+8		2021	01/06/2021	24/08/2021	84	NC				Décallage sur 2022 ou 2023 possible (lissage investissements)	NC	NC	NC	NC	Dépose syst. désinfection gaine linge sale. Local sécu TGS + VTP coffrets relayage
UAE		2022			0				Lancement 2022	Décallage sur 2023 possible (lissage investissements)	NC	NC	NC	NC	
Qtité 2021	4									Nbre de "Oui"	18	7	16	4	
Qtité 2022	5									Nbre de "Non"	2	13	4	16	
Qtité 2023	3														
Qtité 2024	4														
Qtité 2025	4														