

N°	Nom de la tâche	Durée	Entreprise	Début	Fin	Prédécesseurs																																						
1	Travaux de serrurerie LOT 09	50 jours		Ven 26/03/21	Ven 04/06/21		Travaux de serrurerie LOT 09																																					
2	Validation des études EXE de la maille	0 jour	Laber Métal	Ven 26/03/21	Ven 26/03/21		Validation des études EXE de la maille																																					
3	Mise en fabrication	5 sm	Laber Métal	Ven 26/03/21	Jeu 29/04/21	2	Mise en fabrication																																					
4	Pose des ossatures en partie courante à finaliser	5 jours	Laber Métal	Ven 23/04/21	Jeu 29/04/21	5DD-1 sm	Pose des ossatures en partie courante à finaliser																																					
5	Pose de la maille	10 jours	Laber Métal	Ven 30/04/21	Jeu 13/05/21	3	Pose de la maille																																					
6	Pose des ossatures de la passerelle	3 jours	Laber Métal	Jeu 29/04/21	Lun 03/05/21	4FD-2 jours	Pose des ossatures de la passerelle																																					
7	Pose de la maille au droit de la passerelle	4 jours	Laber Metal	Mar 04/05/21	Ven 07/05/21	6	Pose de la maille au droit de la passerelle																																					
8	Pose des ossatures sur l'escalier métallique	4 jours	Laber Metal	Lun 10/05/21	Jeu 13/05/21	7	Pose des ossatures sur l'escalier métallique																																					
9	Pose de la maille sur l'escalier métallique extérieur	6 jours	Laber Metal	Ven 14/05/21	Ven 21/05/21	5	Pose de la maille sur l'escalier métallique extérieur																																					
10	Pose des portes y compris quincailleries & clôtures sur maille	3 jours	Laber Metal	Lun 24/05/21	Mer 26/05/21	9	Pose des portes y compris quincailleries & clôtures sur maille																																					
11																																												
12																																												
13	OPR	1 jour	MOE/AMO	Jeu 27/05/21	Jeu 27/05/21	10	OPR																																					
14	Levée de réserves	5 jours	Laber Metal	Ven 28/05/21	Jeu 03/06/21	13	Levée de réserves																																					
15	Réception	0 jour	MOE/AMO	Ven 04/06/21	Ven 04/06/21	14	Réception																																					