



4 Impasse Charles Trenet

44800 SAINT-HERBLAIN

Tél : 09 70 26 91 29

contact@emenda.fr

N°SIRET : 751 387 689 00050

Réhabilitation – Bâtiment 18 – Caserne Joffre – Perpignan

Mandataire :

EMENDA

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

Co-traitant :

ISOME

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DES ARMÉES



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Dossier Annexes

Planning

Planning

		2023												2024												2025														
		janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil.	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc			
Appro. EF	5 mois			M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33			
EF TH + programme	3 mois																																							
Appro. Prog	7 mois																																							
Contractualisation MOE (procédure MAPA)	7 mois																																							
Engagement Juridique	3 mois																																							
Notification MOE	1 mois																																							
Diagnostics supplémentaires	2 mois																																							
APS	2 mois																																							
Avis SID - APS	2 mois																																							
		2026												2027												2028														
		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil.	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc			
Avis SID - APS	2 mois	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69			
APD	2 mois																																							
Avis SID - APD	2 mois																																							
PRO/DCE	2 mois																																							
Avis SID - PRO/DCE	1 mois																																							
ACT	7 mois																																							
Engagement juridique	1 mois																																							
Notification	2 mois																																							
Etude d'exécution	3 mois																																							
Travaux	12 mois																																							
		2029												2030												2031														
		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil.	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc			
Travaux	12 mois	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83																									
Réception	1 mois																																							
Remise à l'utilisateur	2 mois																																							
GPA	12 mois																																							

Anticipation des congés