

Planning CPER T1 - T2

N°	Task Name	Durée	Début	Fin	2025												2026												2027						
					Tri 1, 2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			Tri 2, 2027			
					Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul
0	CPER Tranche 1 et Tranche 2	667 jours	Lun 16/12/24	Mar 06/07/27																															
1	Etudes CPER T1	117 jours	Lun 20/01/25	Mar 01/07/25																															
2	DCE	6 sm	Lun 20/01/25	Ven 28/02/25																															
3	validation DCE	10 jours	Lun 03/03/25	Ven 14/03/25																															
4	Consultation des entreprises	6 sm	Lun 17/03/25	Ven 25/04/25																															
5	analyse des offres	6 sm	Lun 28/04/25	Ven 06/06/25																															
6	Lettres au non retenus (et délai standstill 11 j)	11 jours	Lun 09/06/25	Lun 23/06/25																															
7	Signature du pouvoir adjudicateur et notification du marché d'études	5 jours	Mar 24/06/25	Lun 30/06/25																															
8	Ordre de service marchés etudes	1 jour	Mar 01/07/25	Mar 01/07/25																															
9	Travaux CPER T1	525 jours	Mer 02/07/25	Mar 06/07/27																															
10	préparation de chantier	12 sm	Mer 02/07/25	Mar 23/09/25																															
11	travaux myologie	14 mois	Mer 01/10/25	Mar 11/05/27																															
12	levées des reserves	4 sm	Mer 12/05/27	Mar 08/06/27																															
13	reception des travaux	4 sm	Mer 09/06/27	Mar 06/07/27																															
14	Etudes CPER Tranche 2	141 jours	Lun 16/12/24	Lun 30/06/25																															
15	PRO-DCE	6 sm	Lun 16/12/24	Ven 24/01/25																															
16	Validation PRO-DCE	3 sm	Lun 27/01/25	Ven 14/02/25																															
17	redaction pieces administratives consultation	4 sm	Lun 17/02/25	Ven 14/03/25																															
18	Consultation des entreprises	6 sm	Lun 17/03/25	Ven 25/04/25																															
19	Analyse des offres + negociations	6 sm	Lun 28/04/25	Ven 06/06/25																															
20	lettres au non retenue et delai standstill	11 jours	Lun 09/06/25	Lun 23/06/25																															
21	Notification des marchés	1 sm	Mar 24/06/25	Lun 30/06/25																															
22	Travaux CPER Tranche 2	450 jours	Mar 01/07/25	Lun 22/03/27																															
23	Préparation chantier	8 sm	Mar 01/07/25	Lun 25/08/25																															
24	Exécution travaux	12 mois	Mar 26/08/25	Lun 11/01/27																															
25	réception des travaux	4 sm	Mar 12/01/27	Lun 08/02/27																															
26	levées de reserves	4 sm	Mar 09/02/27	Lun 08/03/27																															
27	Réception définitive et mise en service	2 sm	Mar 09/03/27	Lun 22/03/27																															