

Missions	date prévisionnelle (fin de rendu)	2025				2026				2027				2027
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
DCE	févr-25	◆												
Mis en PUB (4 semaines)	avr-25		◆											
Analyse des offres	mai-25		◆											
Notification du marché	juin-25		◆											
AVP	déc-25				◆									
Autorisations réglementaires	avr-26					◆								
PRO	avr-26					◆								
ACT	juil-26						◆							
Notification du marché travaux	2ème semestre 2026							◆						
Travaux (DET, VISA, AOR, OPC)	fin travaux 1er semestre 2027								→	→				