

FICHE AUTOCONTRÔLE DE L'INSTALLATION CONTRÔLE D'ACCES

Ministère de la Justice
57 Place Nelson Mandela
92000 NANTERRE

Fiche de contrôle:

Travaux : ☒ Neuf ☐ Réhabilitation ☐ Rénovation ☐ Extension

CONTRÔLE D'ACCES TIL	C (*)	NC (*)	SO (*)
Contrôle Câblage suivant synoptique installation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle raccordement appareils	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mise en service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LOCALISATION DE L'EQUIPEMENT CONTRÔLE			
BUREAU		<input checked="" type="checkbox"/>	
EXPLOITATION		<input type="checkbox"/>	
EXTERIEUR		<input type="checkbox"/>	
B: Observations Eventuelles			

Date : 15/07/2022

Nom du Contrôleur de l'entreprise : *M VITHILINGOT Patrick*

Signature




(*) C = conforme - NC = Non Conforme - SO = Sans Objet

**FICHE AUTOCONTRÔLE
DE L'INSTALLATION CONTRÔLE D'ACCES**

Ministère de la Justice
57 Place Nelson Mandela
92000 NANTERRE

Fiche de contrôle:

Travaux : ☒ Neuf ☐ Réhabilitation ☐ Rénovation ☐ Extension

DESIGNATION DES PORTES CONTROLEES	OK (*)	NOK (*)	SO (*)
Lecteur Porte L1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouton Poussoir Porte L1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boitier Déverrouillage Manuel Porte L1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact d'ouverture de la porte L1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecteur Porte L2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouton Poussoir Porte L2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boitier Déverrouillage Manuel Porte L2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact d'ouverture de la porte L2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecteur Porte L3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouton Poussoir Porte L3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boitier Déverrouillage Manuel Porte L3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact d'ouverture de la porte L3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecteur Porte L4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouton Poussoir Porte L4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boitier Déverrouillage Manuel Porte L4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact d'ouverture de la porte L4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date : 15/07/2022	Signature		
Nom du Contrôleur de l'entreprise : <i>VITHILINGON Patrick</i>			


(*) C = conforme - NC = Non Conforme - SO = Sans Objet

**FICHE AUTOCONTRÔLE
DE L'INSTALLATION CONTRÔLE D'ACCES**

Ministère de la Justice
57 Place Nelson Mandela
92000 NANTERRE

Fiche de contrôle:

Travaux : ☒ Neuf ☐ Réhabilitation ☐ Rénovation ☐ Extension

DESIGNATION DES PORTES CONTROLEES	OK (*)	NOK (*)	SO (*)
Lecteur Porte L5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouton Poussoir Porte L5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boitier Déverrouillage Manuel Porte L5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact d'ouverture de la porte L5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecteur Porte L6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouton Poussoir Porte L6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boitier Déverrouillage Manuel Porte L6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact d'ouverture de la porte L6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecteur Porte L7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouton Poussoir Porte L7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boitier Déverrouillage Manuel Porte L7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact d'ouverture de la porte L7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asservissement Incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Date : 15/07/2022	<div align="right">Signature</div> 		
Nom du Contrôleur de l'entreprise : Patrick Vith			

(*) C = conforme - NC = Non Conforme - SO = Sans Objet