

RÉNOVATION THERMIQUE DU BÂTIMENT 12 DE L'ENSFEA

Maître d'ouvrage



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

2, route de Narbonne - BP 22687
31 326 Castanet-Tolosan Cedex
Tel : 05 61 75 32 32

Maître d'œuvre



11BIS STUDIO ARCHITECTURE & PAYSAGE

11bis route du Faubourg du Sers - BP 25
31 450 Montgiscard
Tél : 05 61 27 99 30 - c.gago@11bisstudio.fr



EREAH

8 rue Soyouz
31 240 l'Union
Tél : 05 32 26 11 24 - contact@ereah.fr

CALENDRIER TRAVAUX

LOT 0

PRO/DCE

CCTP

10/04/2025

ENSFEA travaux au B12

RÉNOVATION THERMIQUE DU BÂTIMENT 12 de l'ENSFEA

Les études jusqu'au dossier PRO/DCE doivent être terminées pour le lancement de l'AO le 16 juin 2025. La consultation des entreprises se déroulera du 16/06/25 au 11/07/25. Le rapport d'analyse sera remis au MOA pour le 25/07/25. Les notifications de marchés pourraient être faites pour le 1/08/25 ou au plus tard pour le 29/08/25. La période de préparation de travaux se déroulera sur le mois de septembre 2025, préalablement à 6 mois de travaux : d'octobre 2025 à mars 2026, de façon à pouvoir organiser les différentes zones de chantier en site occupé. La réception se fera en avril 2026.

CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX

		MOIS.1	MOIS.2	MOIS.3	MOIS.4	MOIS.5	MOIS.6	MOIS.7
Lot 1 ÉTANCHÉITÉ	PRÉPARATION							
Lot 2 MENUISERIES EXT OCCULTATION								
Lot 3 DOUBLAGE ISOLATION FX-PLAFOND								
Lot 4 ÉLECTRICITÉ - PHOTOVOLTAÏQUE								
Lot 5 CVC - TRAITEMENT D'AIR								

Ce calendrier intègre les congés de fin d'année à préciser ultérieurement en fonction du mois d'OS formalisant la période de préparation et de démarrage des travaux