

N	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Gantt																											
					2025				2026				2027				2028				2029											
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4								
1	<div><div></div><div>CONSTRUCTION D'AMPHITHEATRES SUR LE CAMPUS DE TERRE SAINTE POUR L'UNIVERSITE DE LA REUNION</div></div>	926 jrs	Ven 23/05/25	Mer 30/05/29	CONSTRUCTION D'AMPHITHEATRES SUR LE CAMPUS DE TERRE SAINTE POUR L'UNIVERSITE DE LA REUNION																											
2	<div><div></div><div>AVIS DE CONCOURS</div></div>	0 jr	Ven 23/05/25	Ven 23/05/25	AVIS DE CONCOURS ◆ 23/05																											
3	<div><div></div><div>CONSULTATION MOE</div></div>	123 jrs	Ven 23/05/25	Mer 26/11/25	CONSULTATION MOE																											
23	<div><div></div><div>NOTIFICATION DU MARCHE MOE</div></div>	0 jré	Mer 26/11/25	Mer 26/11/25	NOTIFICATION DU MARCHE MOE ◆ 26/11																											
24	<div><div></div><div>PHASE ETUDES</div></div>	261 jrs	Mer 26/11/25	Lun 01/02/27	PHASE ETUDES																											
25	<div><div></div><div>ACCEPTATION DE L'APS</div></div>	0 jr	Mer 26/11/25	Mer 26/11/25	ACCEPTATION DE L'APS ◆ 26/11																											
26	<div><div></div><div>APD</div></div>	75 jrs	Jeu 27/11/25	Ven 10/04/26	APD																											
30	<div><div></div><div>ACCEPTATION DE L'APD</div></div>	0 jr	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26	ACCEPTATION DE L'APD ◆ 10/04																											
31	<div><div></div><div>PERMIS DE CONSTRUIRE</div></div>	111 jrs	Lun 13/04/26	Lun 28/09/26	PERMIS DE CONSTRUIRE																											
35	<div><div></div><div>PRO</div></div>	90 jrs	Lun 13/04/26	Ven 28/08/26	PRO																											
39	<div><div></div><div>ACCEPTATION DU PRO</div></div>	0 jr	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26	ACCEPTATION DU PRO ◆ 28/08																											
40	<div><div></div><div>ACT/DCE</div></div>	25 jrs	Mar 29/09/26	Lun 02/11/26	ACT/DCE																											
43	<div><div></div><div>ACCEPTATION DU DCE</div></div>	0 jr	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26	ACCEPTATION DU DCE ◆ 02/11																											
44	<div><div></div><div>ACT/CONSULTATION</div></div>	50 jrs	Lun 02/11/26	Lun 01/02/27	ACT/CONSULTATION																											
52	<div><div></div><div>NOTIFICATIONS DES MARCHES DE TRAVAUX</div></div>	0 jr	Lun 01/02/27	Lun 01/02/27	NOTIFICATIONS DES MARCHES DE TRAVAUX ◆ 01/02																											
53	<div><div></div><div>PHASE TRAVAUX</div></div>	319 jrs	Lun 01/02/27	Mar 06/06/28	PHASE TRAVAUX																											
65	<div><div></div><div>RECEPTION</div></div>	0 jr	Mar 30/05/28	Mar 30/05/28	RECEPTION ◆ 30/05																											
66	<div><div></div><div>PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT</div></div>	228 jrs	Mar 30/05/28	Mer 30/05/29	PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT																											
68	<div><div></div><div>FIN DE GPA</div></div>	0 jr	Mer 30/05/29	Mer 30/05/29	FIN DE GPA ◆ 30/05																											