



PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	1 . DUREE DE L'OPERATION	687 jours	Jeu 11/09/25	Ven 28/04/28
2	1.1 . PHASE ETUDES	486 jours	Jeu 11/09/25	Jeu 22/07/27
3	1.1.1 . Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature	49 jours	Jeu 11/09/25	Mar 18/11/25
4	1.1.1.1 Lancement de la consultation	1 jour	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25
5	1.1.1.2 Délai de consultation	21 jours	Ven 12/09/25	Ven 10/10/25
6	1.1.1.3 Réception des candidatures	1 jour	Lun 13/10/25	Lun 13/10/25
7	1.1.1.4 Analyse des candidatures, Commission technique MOA	25 jours	Mar 14/10/25	Lun 17/11/25
8	1.1.1.5 Commission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidature	1 jour	Mar 18/11/25	Mar 18/11/25
9	1.1.2 . Phase Recrutement Groupement - Dialogue	209 jours	Mer 19/11/25	Lun 07/09/26
10	1.1.2.1 Transmission dossier pour études	3 jours	Mer 19/11/25	Ven 21/11/25
11	1.1.2.2 Réunion commune avec les équipes	1 jour	Lun 24/11/25	Lun 24/11/25
12	1.1.2.3 Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE"	46 jours	Mar 25/11/25	Mar 27/01/26
13	1.1.2.4 Analyse des projets compris commissions techniques MOA	15 jours	Mer 28/01/26	Mar 17/02/26
14	1.1.2.5 Premier tour de dialogue avec CR	3 jours	Mer 18/02/26	Ven 20/02/26
15	1.1.2.6 Travail des équipes sur la phase APS et remise offres	30 jours	Lun 23/02/26	Ven 03/04/26
16	1.1.2.7 Analyse des projets compris commissions techniques MOA	15 jours	Lun 06/04/26	Ven 24/04/26
17	1.1.2.8 Deuxième tour de dialogue avec CR	3 jours	Lun 27/04/26	Mer 29/04/26
18	1.1.2.9 Remise offres finales	25 jours	Jeu 30/04/26	Mer 03/06/26
19	1.1.2.10 Analyse des projets par MOA	20 jours	Jeu 04/06/26	Mer 01/07/26
20	1.1.2.11 Commission pour choix équipe lauréate	3 jours	Jeu 02/07/26	Lun 06/07/26
21	1.1.2.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE	1 jour	Mar 07/07/26	Mar 07/07/26
22	1.1.2.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus	5 jours	Mer 08/07/26	Mar 14/07/26
23	1.1.2.14 Mise au point du marché, Contrôle de légalité et notification du marché au groupement	45 jours	Mar 07/07/26	Lun 07/09/26
24	1.1.3 Mise au point APS	27 jours	Mar 08/09/26	Mer 14/10/26
25	1.1.3.1 Elaboration mise au point APS	15 jours	Mar 08/09/26	Lun 28/09/26
26	1.1.3.2 Analyse et rédaction rapport sur dossier mise au point APS	7 jours	Mar 29/09/26	Mer 07/10/26
27	1.1.3.3 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE	5 jours	Jeu 08/10/26	Mer 14/10/26
28	1.1.4 Phase APD	56 jours	Jeu 15/10/26	Jeu 31/12/26
29	1.1.4.1 Elaboration APD	35 jours	Jeu 15/10/26	Mer 02/12/26
30	1.1.4.2 Remise APD par MOE	1 jour	Jeu 03/12/26	Jeu 03/12/26
31	1.1.4.3 Analyse et rédaction du rapport APD	15 jours	Ven 04/12/26	Jeu 24/12/26
32	1.1.4.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE	5 jours	Ven 25/12/26	Jeu 31/12/26
33	1.1.5 Réalisation demande PC	145 jours	Ven 01/01/27	Jeu 22/07/27
34	1.1.5.1 Réalisation du dossier de demande de PC	10 jours	Ven 01/01/27	Jeu 14/01/27
35	1.1.5.2 Vérification, signature, dépôt	5 jours	Ven 15/01/27	Jeu 21/01/27
36	1.1.5.3 Instruction du PC (5 mois)	100 jours	Ven 22/01/27	Jeu 10/06/27
37	1.1.5.4 Délai de recours aux tiers (2 mois)	30 jours	Ven 11/06/27	Jeu 22/07/27
38	1.1.6 . Phase PROJET	65 jours	Ven 15/01/27	Jeu 15/04/27
39	1.1.6.1 Elaboration du Projet	45 jours	Ven 15/01/27	Jeu 18/03/27
40	1.1.6.2 Analyse dossier DCE et rapport	15 jours	Ven 19/03/27	Jeu 08/04/27
41	1.1.6.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE	5 jours	Ven 09/04/27	Jeu 15/04/27
42	1.2 PHASE TRAVAUX	271 jours	Ven 16/04/27	Ven 28/04/28
43	1.2.1 Réunion de lancement de l'opération	1 jour	Ven 16/04/27	Ven 16/04/27
44	1.2.2 Période de préparation (2 mois)	44 jours	Lun 19/04/27	Jeu 17/06/27
45	1.2.3 Durée des travaux TCE (10 mois)	10 mois	Ven 18/06/27	Jeu 23/03/28
46	1.2.4 RECEPTION de l'ouvrage	1 jour	Ven 24/03/28	Ven 24/03/28
47	1.2.5 . Suivi de la levée des réserves.	25 jours	Lun 27/03/28	Ven 28/04/28