



4 Impasse Charles Trenet

44800 SAINT-HERBLAIN

Tél : 09 70 26 91 29

contact@emenda.fr

N°SIRET : 751 387 689 00050

Réhabilitation – Bâtiment 0012 Quartier Ballon - Balma

Mandataire :

EMENDA

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

Co-traitant :

ISOME

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DES ARMÉES



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Dossier Annexes

Planning

		2023												2024												2025															
		janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil.	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc				
Visite de site et CR	1 mois									M0	M1	M2	M3	M46	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27				
Appro. EF	3 mois																																								
EF TH + programme	3 mois																																								
Appro. Programme	12 mois																																								
Contractualisation MMOA	8 mois																																								
Engagement juridique MMOA	1 mois																																								
		2026												2027												2028															
		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil.	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc				
		M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63				
Notification MMOA	2 mois																																								
Contractualisation MOE (procédure MAPA)	3 mois																																								
Engagement Juridique MOE	1 mois																																								
Notification MOE	2 mois																																								
Diagnostics supplémentaires	2 mois																																								
APS	2 mois																																								
Avis SID - APS	1 mois																																								
APD	2 mois																																								
Avis SID - APD	1 mois																																								
PRO/DCE	1 mois																																								
Avis SID - PRO/DCE	1 mois																																								
ACT	4 mois																																								
Engagement Juridique Entreprises Travaux	1 mois																																								
Notification Entreprises Travaux	2 mois																																								
Etude d'exécution	2 mois																																								
Mise en place de modulaire	2 mois																																								
Travaux	16 mois																																								
		2029												2030												2031															
		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil.	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc				
		M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86																	
Travaux	16 mois																																								
Réception	1 mois																																								
Remise à l'utilisateur et emménagement	2 mois																																								
GPA	12 mois																																								
		Anticipation des congés																																							