

2023/01/03 18:47 - Rapport de Mise en Service SSI - 428J199510 - Ecol.2e chance RBX-Rempl.SSI

<u>Agence Lille Installations</u>		N° Projet 428J199510	
16A Rue Harald Stambach		Désignation Projet Ecol.2e chance RBX-Rempl.SSI	
Wasquehal Plaza		Nom du client C.C.I	
59120 WASQUEHAL		Lieu d'Intervention École de la seconde chance	
Téléphone : +33 (0)3.20.16.59.00		Adresse 45 Boulevard du Général Leclercq	
<u>INTERVENANT CHUBB FRANCE</u>		Code Postal 59100 Ville ROUBAIX	
Prénom, Nom	Stephane Platevoet		
Fonction	Technicien		
Téléphone	0629226372		
Email	stephane.platevoet@chubbfs.com		

<u>CONTACT SUR SITE</u>	
Société	Chambre de commerce et d'industrie
Nom, Prénom	Philippe Degez
Fonction	Responsable Travaux
Téléphone	0609207371
Email	p.degez@grand-lille.cci.fr

<u>DATE D'INTERVENTION</u>
03/01/2023

<u>DOCUMENTS D'EXPLOITATION</u>
Plans , Cahier des charges fonctionnel

<u>TYPE D'INTERVENTION</u>
Installation neuve

<u>MISE EN SERVICE</u>
définitive

<u>EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE</u>
Renvoi vers PC de télésurveillance

SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE

Date de Mise en Service	04/01/2023
Etat Visuel à notre arrivée	Rien à signaler
Cavalier « Défaut Terre »	On
Etat Visuel à notre départ	Rien à signaler

Vérification fonctionnelle du Système de Sécurité Incendie

	Référence	Qté Installée	Qté Testée	Observation
INFLUENCE-I CAB-S	P740000005	1	1	
CARTE 4 VOIES LON IN	P760000041	1	1	
CARTE 2F DIRECTE CAN	P760000021	1	1	
INNOVA-TRE	P780000010	1	1	
DM MCP5A-RP02SF-A207-01C	627000004	20	20	
I.SCAN+ O ICC	640000066	61	61	
IA 2000	444000026	14	14	
DVAF SOLISTA ROUGE PLAF S BAS	640000124	20	20	
DS ROLP AB SOCLE BAS	640000126	21	21	
Batterie 12 V 4 Ah		2	2	
Batterie 12 V 10.5 Ah		2	2	

SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Date de Mise en Service	04/01/2023
Etat Visuel à notre arrivée	Rien à signaler
Cavalier « Défaut Terre »	On
Etat Visuel à notre départ	Rien à signaler

Vérification fonctionnelle des asservissements

	Qté Installée	Qté Testée	Observation
Porte Coupe-Feu Asservie	2	2	
Déverrouillage Issue de Secours	1	1	X

Evacuation		
UGA n°	Temporisation Alarme Restreinte	Essai Processus Alarme Evacuation
1	Immédiate	Audible en tous points


Photos des centrales à notre départ



Transmetteur Téléphonique			
	Qté Installée	Qté Testée	Observation
Transmetteur téléphonique			
Essai Transmission au Télésurveilleur			
Transmetteur téléphonique Existant			
Nb de tests cycliques/heure			
Type de PC de télésurveillance			



Observations Générales
Mise en service de la centrale incendie Bonne réponse au test

Signatures		
Nom et signature du Technicien Chubb France Prénom, Nom : Stephane Platevoet 	Nom et signature du Responsable d'Établissement ou de son Représentant Prénom, Nom: Philippe Degez	Nom et signature du titulaire du Marché (Donneur d'Ordre pour Chubb France) Prénom, Nom:

Thème Obs.	Observation	Photos
Issues de secours	Pas déverrouillage de la porte IS côté cour au niveau de l'escalier central	