






















PLANNING D'ETUDES ET TRAVAUX DESENFUMAGE BATIMENT A

N°	Mo	Tâ	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préc	%achevé	Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027						Semestre 2, 2027					Semestre 3, 2027		
									J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F
1			Préparation du projet	124 jours	Mar 26/12/23	Ven 14/06/24		3%																										
5			Phase préparation DCE et publication marché MOE ecxtension PUI	572 jours	Mer 06/03/24	Jeu 14/05/26		58%																										
6	✓	✱	Consultation coordination SSI	30 jours	Mar 04/06/24	Lun 15/07/24		100%																										
7	✓	✱	Diagnostc amiante R+1	20 jours	Mer 06/03/24	Mar 02/04/24		100%																										
8	✓	✱	Visite ARS, présentation du projet en revue ARS, CH, ETOT	1 jour	Mar 16/07/24	Mar 16/07/24		100%																										
9	✓	✱	Arbitrage séparation des projets désenfumage et TGBT	1 jour	Mer 06/03/24	Mer 06/03/24		100%																										
10		✱	Elaboration DCE MOE désenfumage bât A	65 jours	Lun 20/10/25	Ven 16/01/26		90%																										
11			Publication DCE MOE	20 jours	Lun 19/01/26	Ven 13/02/26	10	0%																										
12			Visites des candidats	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	11F	0%																										
13			Elaboration offres MOE	15 jours	Lun 09/03/26	Ven 27/03/26	12	0%																										
14			Analyse offre MOE	20 jours	Lun 30/03/26	Ven 24/04/26	13	0%																										
15			Négociation	10 jours	Lun 27/04/26	Ven 08/05/26	14	0%																										
16			Commission de choix	1 jour	Lun 11/05/26	Lun 11/05/26	15	0%																										
17			Notification marché MOE	3 jours	Mar 12/05/26	Jeu 14/05/26	16	0%																										
18			Phase Diagnostic, APS, APD, PRO DCE lots techniques	260 jours	Ven 15/05/26	Jeu 13/05/27		0%																										
19			Diagnostic faisabilité lots techniques	30 jours	Ven 15/05/26	Jeu 25/06/26	17	0%																										
20			Restitution du diagnostic faisabilité lots techniques et validaton	10 jours	Ven 26/06/26	Jeu 09/07/26	19	0%																										
21			APS lots techniques	20 jours	Ven 10/07/26	Jeu 06/08/26	20	0%																										
22			Interruption congés	20 jours	Ven 07/08/26	Jeu 03/09/26	21	0%																										
23			Diagnostic amiante en conception	15 jours	Ven 17/07/26	Jeu 06/08/26	21C	0%																										
24			Validation APS lots techniques	5 jours	Ven 04/09/26	Jeu 10/09/26	22	0%																										
25			Validation coûts travaux en phase APS	5 jours	Ven 11/09/26	Jeu 17/09/26	24	0%																										
26			APD lots techniques	20 jours	Ven 18/09/26	Jeu 15/10/26	25	0%																										
27			Validation APD lots techniques	10 jours	Ven 16/10/26	Jeu 29/10/26	26	0%																										
28			Validation coûts travaux en phase APD	10 jours	Ven 30/10/26	Jeu 12/11/26	27	0%																										
29			Décision de poursuite (Accord ARS)	0 jour	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26	28;	0%																										
30			Elaboration DCE travaux	40 jours	Ven 13/11/26	Jeu 07/01/27	29	0%																										
31			Validation DCE travaux lots techniques	10 jours	Ven 08/01/27	Jeu 21/01/27	30	0%																										
32			Publication marché travaux lots techniques	10 jours	Ven 22/01/27	Jeu 04/02/27	31	0%																										
33			Elaboration offres travaux lots techniques	30 jours	Ven 05/02/27	Jeu 18/03/27	32	0%																										

Projet : Planning prévisionnel Date : Mar 27/01/26	Tâche		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Jalons externes		Progression manuelle	
	Fractionnement		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Échéance			
	Jalon		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Critique			
	Récapitulative		Tâche manuelle		Fin uniquement		Fractionnement critique			
	Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Tâches externes		Avancement			

Projet : Planning prévisionnel Date : Mar 27/01/26	Tâche		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Jalons externes		Progression manuelle	
	Fractionnement		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Échéance			
	Jalon		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Critique			
	Récapitulative		Tâche manuelle		Fin uniquement		Fractionnement critique			
	Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Tâches externes		Avancement			

Projet : Planning prévisionnel Date : Mar 27/01/26	Tâche		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Jalons externes		Progression manuelle	
	Fractionnement		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Échéance			
	Jalon		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Critique			
	Récapitulative		Tâche manuelle		Fin uniquement		Fractionnement critique			
	Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Tâches externes		Avancement			