

Reconstruction de l'hôpital Saint-Symphorien-sur-Coise

Planning Prévisionnel de l'Opération

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	T2	T3	T4	2027	T1	T2	T3	T4	2028	T1	T2	T3	T4	2029	T1	T2	T3	T4	2030	T1
1	ORDRE DE SERVICE DE DEBUT DE MISSION AMO	0 jr	Lun 09/02/26	Lun 09/02/26		E DE SERVICE DE DEBUT DE MISSION AMO																			
2	CONSULTATION MOE	160 jrs	Lun 06/04/26	Ven 04/12/26		CONSULTATION MOE																			
3	MISE AU POINT DES PIECES CONTRACTUEL	3 sem.	Lun 06/04/26	Ven 24/04/26		MISE AU POINT DES PIECES CONTRACTUELLES DE CONSULTATIONS																			
4	APPEL A CANDIDATURE MOE	4 sem.	Lun 27/04/26	Ven 22/05/26	3	APPEL A CANDIDATURE MOE																			
5	OUVERTURE DES PLIS	1 jr	Lun 25/05/26	Lun 25/05/26	4	OUVERTURE DES PLIS																			
6	ANALYSE CANDIDATURES MOE	3 sem.	Mar 26/05/26	Lun 15/06/26	5	ANALYSE CANDIDATURES MOE																			
7	JURY PRE SELECTION	1 jr	Mer 17/06/26	Mer 17/06/26	6FD+1 jr	JURY PRE SELECTION																			
8	NOTIFICATION ENVOI DOSSIER 3 CANDIDAT	10 jrs	Jeu 18/06/26	Mer 01/07/26	7	NOTIFICATION ENVOI DOSSIER 3 CANDIDATS																			
9	VISITE DU SITE AVEC CANDIDATS	1 jr	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	8FD+12 jrs	VISITE DU SITE AVEC CANDIDATS																			
10	CONCOURS SUR ESQ	10 sem.	Jeu 02/07/26	Mer 30/09/26	8	CONCOURS SUR ESQ																			
11	ANALYSE DES PROPOSITIONS	4 sem.	Jeu 01/10/26	Mer 28/10/26	10	ANALYSE DES PROPOSITIONS																			
12	JURY DE CHOIX ARCHITECTE	1 jr	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26	11	JURY DE CHOIX ARCHITECTE																			
13	INFORMATION / NOTIFICATION	11 jrs	Ven 30/10/26	Ven 13/11/26	12	INFORMATION / NOTIFICATION																			
14	COMITE D'ACHAT	5 jrs	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26	13	COMITE D'ACHAT																			
15	NEGOCIATION / MISE AU POINT MARCHÉ	2 sem.	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26	14	NEGOCIATION / MISE AU POINT MARCHÉ																			
16	ETUDES	255 jrs	Lun 07/12/26	Jeu 13/01/28		ETUDES																			
17	ETUDE APS	8 sem.	Lun 07/12/26	Jeu 11/02/27	15	ETUDE APS																			
18	ACCORD APS	4 sem.	Ven 12/02/27	Jeu 11/03/27	17	ACCORD APS																			
19	ETUDE APD	8 sem.	Ven 12/03/27	Jeu 06/05/27	18	ETUDE APD																			
20	ACCORD APD	4 sem.	Ven 07/05/27	Jeu 03/06/27	19	ACCORD APD																			
21	MISE AU POINT DU DOSSIER PC	2 sem.	Ven 04/06/27	Jeu 17/06/27	20	MISE AU POINT DU DOSSIER PC																			
22	DEPOT PERMIS CONSTRUIRE	0 jr	Jeu 17/06/27	Jeu 17/06/27	21	DEPOT PERMIS CONSTRUIRE																			
23	INSTRUCTION PERMIS CONSTRUIRE	5 mé	Jeu 17/06/27	Dim 14/11/27	22	INSTRUCTION PERMIS CONSTRUIRE																			
24	ACCORD PERMIS DE CONSTRUIRE	0 jr	Dim 14/11/27	Dim 14/11/27	23	ACCORD PERMIS DE CONSTRUIRE																			
25	RECOURS DES TIERS	2 mé	Dim 14/11/27	Jeu 13/01/28	24	RECOURS DES TIERS																			
26	ETUDE PROJET	8 sem.	Ven 04/06/27	Jeu 29/07/27	20	ETUDE PROJET																			
27	ACCORD PRO	4 sem.	Ven 30/07/27	Jeu 16/09/27	26	ACCORD PRO																			
28	MISE AU POINT DCE	4 sem.	Ven 30/07/27	Jeu 16/09/27	26	MISE AU POINT DCE																			
29	ACCORD DCE	2 sem.	Ven 17/09/27	Jeu 30/09/27	28	ACCORD DCE																			
30	CONSULTATION ENTREPRISES	58 jrs	Jeu 30/09/27	Mar 04/01/28		CONSULTATION ENTREPRISES																			
31	CONSULTATION ENTREPRISES	37 jrs	Jeu 30/09/27	Sam 06/11/27	29	CONSULTATION ENTREPRISES																			
32	ANALYSE OFFRES ENTREPRISES	4 sem.	Lun 08/11/27	Ven 03/12/27	31	ANALYSE OFFRES ENTREPRISES																			
33	COMMISSION DE CHOIX	1 jr	Lun 06/12/27	Lun 06/12/27	32	COMMISSION DE CHOIX																			
34	REGRETS ENTREPRISES	11 jrs	Mar 07/12/27	Mar 04/01/28	33	REGRETS ENTREPRISES																			
35	MARCHES ENTREPRISES	2 sem.	Mar 07/12/27	Lun 03/01/28	33	MARCHES ENTREPRISES																			
36	PHASE TRAVAUX	510 jrs	Mar 04/01/28	Ven 22/02/30		PHASE TRAVAUX																			
37	PERIODE DE PREPARATION	2 m	Mar 04/01/28	Lun 28/02/28	35;23	PERIODE DE PREPARATION																			
38	TRAVAUX CONSTRUCTION	22 mé	Lun 28/02/28	Mer 19/12/29	37	TRAVAUX CONSTRUCTION																			
39	RECEPTION/DEMENAGEMENT	2 m	Lun 31/12/29	Ven 22/02/30	38	RECEPTION/DEMENAGEMENT																			

Nota : 3 semaines neutralisées en août et 2 semaines en Décembre (congés annuels)

CRX AMO le Mer 15/04/26