

HAO RSMA														
Planning travaux														
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	
1		MARCHE BASE VIE TFμ	195 jours	Jeu 01/01/26										
2		Ouverture du chantier	0 jour	Jeu 05/03/26										
3		TRAVAUX tf	173 jours	Jeu 01/01/26										
4		OPR	22 jours	Mar 01/09/26										
5		MARCHE INSTALLATION TECHNIQUE TF	300 jours	Lun 05/01/26										
6		PUB & ANALYSE	21 jours	Lun 05/01/26										
7		EJ	19 jours	Mar 03/02/26										
8		TRAVAUX	240 jours	Lun 02/03/26										
9		OPR	20 jours	Lun 01/02/27										
10		MARCHETRANSFORMATEUR / GE TFF	262 jours?	Lun 01/02/27										
11		PUB & ANALYSE	42 jours	Lun 01/02/27										
12		EJ	42 jours	Mer 31/03/27										
13		TRAVAUX	177 jours	Ven 28/05/27										
14		OPR	1 jour?	Mar 01/02/28										
15		PHASE TRAVAUX	1024 jours	Jeu 01/01/26										
16		TRANCHE FERME	733 jours	Jeu 01/01/26										
17		FDE APS APD PRO	64 jours	Jeu 01/01/26										
18		Validation DINFRA	22 jours	Mer 01/04/26										
19		PUB & ANALYSE	109 jours	Ven 01/05/26										
20		EJ	64 jours	Jeu 01/10/26										
21		Période de préparation TF	40 jours	Lun 04/01/27										
22		Démolition / VRD / Portails et portillons TF	40 jours	Lun 01/03/27										
23		Aménagements paysagers TF	40 jours	Lun 26/04/27										
24		Bâtiment 11	180 jours	Lun 29/03/27										
41		Bâtiment 02	220 jours	Lun 10/05/27										
59		Bâtiment 10	215 jours	Lun 19/07/27										
77		Bâtiment 15	235 jours	Lun 11/10/27										
97		Bâtiment 01	135 jours	Lun 24/01/28										
113		Bâtiment 16	65 jours	Lun 03/04/28										
124		Ponton P1	80 jours	Lun 26/04/27										
Planning DCE 12 25														

HAO RSMA														
Planning travaux														
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 1, 2	Semestre 2, 2	Semestre 1, 2	Semestre 2, 2	Semestre 1, 2	Semestre 2, 2	Semestre 1, 2	Semestre 2, 2	Semestre 1, 2	Semestre 2, 2
127		Bâtiment 08 et 09	250 jours	Lun 11/10/27										
136		Tests et essais TF	25 jours	Lun 04/09/28										
137		OPR TF	10 jours	Lun 09/10/28										
138		Reception tranche ferme TF	1 jour	Lun 23/10/28										
139		TC1	795 jours	Jeu 01/01/26										
140		FDE APS APD PRO	64 jours	Jeu 01/01/26										
141		Validation DINFRA	22 jours	Mer 01/04/26										
142		PUB & ANALYSE	109 jours	Ven 01/05/26										
143		EJ	64 jours	Mer 01/09/27										
144		Période de préparation TC1	40 jours	Mer 01/12/27										
145		Démolition / VRD / Portails et portillons TC1	15 jours	Mer 26/01/28										
146		Bâtiment 12	135 jours	Mer 16/02/28										
162		Bâtiment 25	45 jours	Mer 12/04/28										
166		Bâtiment 14	165 jours	Mer 12/04/28										
185		Bâtiment 13	140 jours	Mer 21/06/28										
202		Tests et essais TC1	15 jours	Mer 13/12/28										
203		OPR TC1	10 jours	Mer 03/01/29										
204		Reception tranche conditionnelle N°01 TC1	1 jour	Mer 17/01/29										
205		TC2	803 jours	Jeu 01/01/26										
206		FDE APS APD PRO	64 jours	Jeu 01/01/26										
207		Validation DINFRA	22 jours	Mer 01/04/26										
208		PUB & ANALYSE	109 jours	Ven 01/05/26										
209		EJ	64 jours	Lun 04/10/27										
210		Période de préparation TC2	40 jours	Lun 03/01/28										
211		Démolition / VRD / Portails et portillons TC2	10 jours	Lun 28/02/28										
212		Bâtiment 7 et 3	119 jours	Lun 13/03/28										
228		Bâtiment 24	50 jours	Lun 22/05/28										
232		Bâtiment 6, 4 et 5 et P2	165 jours	Lun 22/05/28										
250		Tests et essais TC2	15 jours	Lun 25/12/28										
251		OPR TC2	10 jours	Lun 15/01/29										
Planning DCE 12 25														

HAO RSMA Planning travaux														
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 2, 2 J F M A M J J A S O N D J	Semestre 1, 2 J F M A M J J A S O N D J	
252		Reception tranche conditionnelle N°02 TC2	1 jour	Lun 29/01/29	Reception tranche conditionnelle N°02 TC2 29/01 29/01									
253		TC3	984 jours	Jeu 01/01/26	TC3									09/10
254		FDE APS APD PRO	64 jours	Jeu 01/01/26	PS APD PRO 31/03									
255		Validation DINFRA	22 jours	Mer 01/04/26	Validation DINFRA 1/04 30/04									
256		PUB & ANALYSE	109 jours	Ven 01/05/26	PUB & ANALYSE 01/05 30/09									
257		EJ	64 jours	Lun 03/04/28	EJ 03/04 29/06									
258		Période de préparation TC3	40 jours	Mar 01/08/28	Période de préparation TC3 01/08 25/09									
259		Démolition / VRD / Portails et portillons TC3	10 jours	Mar 26/09/28	Démolition / VRD / Portails et portillons TC3 26/09 09/10									
260		Bâtiment 20	125 jours	Mar 10/10/28	Bâtiment 20 10/10 02/04									
276		Bâtiment 21	205 jours	Mar 05/12/28	Bâtiment 21 05/12 17/09									
326		Tests et essais TC3	10 jours	Mar 11/09/29	Tests et essais TC3 11/09 24/09									
327		OPR TC3	10 jours	Mar 25/09/29	OPR TC3 25/09 08/10									
328		Reception tranche conditionnelle N°03 TC3	1 jour	Mar 09/10/29	Reception tranche conditionnelle N°03 TC3 09/10 09/10									
329		TC4	1024 jours	Jeu 01/01/26	TC4									04/10
330		FDE APS APD PRO	64 jours	Jeu 01/01/26	PS APD PRO 31/03									
331		Validation DINFRA	22 jours	Mer 01/04/26	Validation DINFRA 1/04 30/04									
332		PUB & ANALYSE	109 jours	Ven 01/05/26	PUB & ANALYSE 01/05 30/09									
333		EJ	64 jours	Lun 02/10/28	EJ 02/10 28/12									
334		Période de préparationTC4	40 jours	Mar 02/01/29	Période de préparationTC4 02/01 26/02									
335		Démolition / VRD / Portails et portillons TC4	25 jours	Mar 27/02/29	Démolition / VRD / Portails et portillons TC4 27/02 02/04									
336		Bâtiment 17	160 jours	Mar 03/04/29	Bâtiment 17 03/04 12/09									
354		Tests et essais TC4	10 jours	Mar 06/11/29	Tests et essais TC4 06/11 19/11									
355		OPR TC4	10 jours	Mar 20/11/29	OPR TC4 20/11 03/12									
356		Reception tranche conditionnelle N°04 TC4	1 jour	Mar 04/12/29	Reception tranche conditionnelle N°04 TC4 04/12 04/12									
357		MARCHE MRC TF	673 jours	Jeu 01/01/26	MARCHE MRC TF									
358		FDE APS APD PRO	64 jours	Jeu 01/01/26	PS APD PRO 31/03									
359		Validation DINFRA	22 jours	Mer 01/04/26	Validation DINFRA 1/04 30/04									
360		PUB & ANALYSE	109 jours	Ven 01/05/26	PUB & ANALYSE 01/05 30/09									
361		EJ	64 jours	Jeu 01/10/26	EJ 01/10 29/12									
362		TRAVAUX MRC TF	391 jours	Ven 01/01/27	TRAVAUX MRC TF 01/01 30/06									
Planning DCE 12 25														