

ID	Phase	Tâche	Début	Fin	Durée (j)	% Avancement
12		ETUDE / COMMANDE	08/10/2026	06/11/2026	30	
13	Etude	Etude d'exécution	08/10/2026	06/11/2026	30	
14	Etude	Visa sur des études	12/10/2026	06/11/2026	26	
15	Achat	Passage commande matériel CTA	19/10/2026	23/10/2026	5	
16	Achat	Passage commande matériel PAC	19/10/2026	23/10/2026	5	
17	Achat	Passage commande extracteur et filtre	02/11/2026	06/11/2026	5	
18		TRAVAUX / LIVRAISON	16/11/2026	24/12/2026	39	
19	Execution	Dépose réseau et équipement LEI	16/11/2026	27/11/2026	12	
20	Execution	Dépose du faux plafond LEI	30/11/2026	11/12/2026	12	
21	Execution	Pose gaine et terminaux LEI	14/12/2026	31/12/2026	18	
22	Execution	Livraison CTA	21/12/2026	24/12/2026	4	
23	Execution	Livraison extracteur et filtre	21/12/2026	24/12/2026	4	
24	Execution	Pose chemin de câble, câble électrique et raccordement (Puissance et régulation) LEI	28/12/2026	15/01/2027	19	
25	Execution	Pose luminaire LEI	18/01/2027	22/01/2027	5	
26	Execution	Pose du faux-plafond LEI	11/01/2027	27/01/2027	17	
27	Execution	Dépose réseau et équipement LERCA	14/12/2026	24/12/2026	11	
28	Execution	Réalisation percement	21/12/2026	31/12/2026	11	
29	Execution	Pose gaine et terminaux LERCA	04/01/2027	22/01/2027	19	
30	Execution	Livraison CTA	21/12/2026	24/12/2026	4	
31	Execution	Livraison extracteur	21/12/2026	24/12/2026	4	
32	Execution	Pose chemin de câble, câble électrique et raccordement (Puissance et régulation) LERCA	11/01/2027	29/01/2027	19	
33	Execution	Livraison PAC	21/12/2026	24/12/2026	4	
34	Execution	Pose réseau hydraulique compris panoplie	04/01/2027	22/01/2027	19	
35	Execution	Pose armoire électrique et travaux électrique	04/01/2027	08/01/2027	5	
36	Execution	Raccordement électrique PAC	21/12/2026	24/12/2026	4	
37		MISE EN SERVICE ET RECEPTION	25/01/2027	05/03/2027	40	
38	Mise en Service	Programmation automate LEI	25/01/2027	29/01/2027	5	
39	Mise en Service	Mise en service LEI	01/02/2027	12/02/2027	12	
40	Mise en Service	Programmation automate LERCA	15/02/2027	19/02/2027	5	
41	Mise en Service	Mise en service LERCA	22/02/2027	05/03/2027	12	
42	Mise en Service	Levée des reserves	22/02/2027	12/03/2027	19	
43		DOE	08/03/2027	19/03/2027	12	
44	Reception	Dossier des ouvrages executé	08/03/2027	12/03/2027	5	
45	Reception	VISA sur le DOE	15/03/2027	19/03/2027	5	

