

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	tre 2, 2025 S O N D	Semestre 1, 2026 J F M A M J	Semestre 2, 2026 J J A S O N D	Semestre 1, 2027 J F M A M J	Semestre 2, 2027 J J A S O N D	Semestre 1, 2028 J F M A M J	Semestre 2, 2028 J J A S O N D	Semestre 1, 2029 J F M A M J	Semestre 2, 2029 J J A S O N D	Semestre 1, 2030 J F M A M J	Semestre 2, 2030 J J A S O N D	Semestre 1, 2031 J F M A M J	Semestre 2, 2031 J J A S O N D	S
0			CPER ENVT-Planning Cœur d'Ecole	60,95 m	27/01/26	18/12/30														
1			MARCHE MOE	7 m	27/01/26	09/09/26														
2			Jury	0 sem.	27/01/26	27/01/26	27/01	◆	Jury											
3			Rédaction marché MOE phase Concours (offre)	5 sem.	27/01/26	02/03/26														
4			Concours sur Esquisse	10 sem.	03/03/26	18/05/26														
5			Analyse	5 sem.	19/05/26	22/06/26														
6			Jury	1 sem.	23/06/26	29/06/26														
7			Négociation (Mise au point)	4 sem.	30/06/26	19/08/26														
8			Présentation COPIL	1 sem.	20/08/26	26/08/26														
9			Notification MOE	3 sem.	20/08/26	09/09/26														
10			CONSULTATION CT,SPS, OPC	4,5 m	14/07/26	10/12/26														
11			Rédactions des marchés	5 sem.	14/07/26	10/09/26														
12			Relecture Comue & ENVT	3 sem.	10/09/26	01/10/26														
13			Publication	4 sem.	01/10/26	29/10/26														
14			Analyse, Notification	6 sem.	29/10/26	10/12/26														
15			CONCEPTION	17,8 m	10/09/26	02/02/28														
16			ESQ	1,5 m	10/09/26	21/10/26														
17			Recalage ESQ	4 sem.	10/09/26	07/10/26														
18			Validation ESQ	2 sem.	08/10/26	21/10/26														
19			DIAG	1,75 m	22/10/26	10/12/26														
20			Diagnostic	4 sem.	22/10/26	19/11/26														
21			Validation DIAG	3 sem.	20/11/26	10/12/26														
22			Compléments Diagnostic Structure / Etude de sols	3,25 m	11/12/26	15/03/27														
23			Rédaction descriptif technique Marchés Subséquent	3 sem.	11/12/26	04/01/27														
24			Consultation MS	2 sem.	05/01/27	18/01/27														
25			Analyse & Notification MS	2 sem.	19/01/27	01/02/27														
26			Réalisation Diag. complémentaires	6 sem.	02/02/27	15/03/27														
27			Compléments Diagnostic Amiante,Plomb, Termites	2 m	11/12/26	08/02/27														
28			Demande de visite+devis	3 sem.	11/12/26	04/01/27														
29			Envoi Bon de Commande	2 sem.	05/01/27	18/01/27														
30			Réalisation Diag. complémentaires	3 sem.	19/01/27	08/02/27														
31			APS	2,25 m	11/12/26	15/02/27														
32			Etudes APS	6 sem.	11/12/26	25/01/27														
33			Validation APS	3 sem.	26/01/27	15/02/27														
34			APD	3,25 m	16/02/27	20/05/27														
35			Etudes APD	8 sem.	16/02/27	13/04/27														
36			Validation APD	5 sem.	14/04/27	20/05/27														
37			PC	8,55 m	21/05/27	19/01/28														
38			Etablissement du dossier PC	6 sem.	21/05/27	01/07/27														
39			Validation dossier PC	3 sem.	02/07/27	23/07/27														
40			Dépôt + Instruction PC	90 jé	23/07/27	21/10/27														
41			Autorisation PC	0 j	21/10/27	21/10/27														
42			Recours PC	90 jé	21/10/27	19/01/28														
43			PRO	2,75 m	21/05/27	06/08/27														
44			Etudes PRO	8 sem.	21/05/27	16/07/27														
45			Validation PRO	3 sem.	19/07/27	06/08/27														
46			DCE	1,5 m	09/08/27	17/09/27														
47			Rédaction DCE MOE	4 sem.	09/08/27	03/09/27														
48			Rédaction pièces admin	2 sem.	09/08/27	20/08/27														
49			Validation DCE	2 sem.	06/09/27	17/09/27														
50			ACT	4,8 m	20/09/27	02/02/28														
51			Consultation travaux	4 sem.	20/09/27	15/10/27														
52			Ouverture plis	2 j	18/10/27	19/10/27														
53			Analyse MOE + envoi Q/R	2 sem.	20/10/27	03/11/27														
54			Consolidation analyse MOE	2 sem.	04/11/27	18/11/27														
55			Validation analyse	2 sem.	19/11/27	02/12/27														
56			Commission de choix	2 sem.	03/12/27	16/12/27														
57			COPIL de validation	1 sem.	17/12/27	23/12/27														
58			Mise au point marchés travaux	2 sem.	24/12/27	06/01/28														
59			Rejets delais de recours	12 jé	06/01/28	18/01/28														
60			Notification	2 sem.	20/01/28	02/02/28														
61			REALISATION	23,75 m	02/02/28	23/12/29														
62			Travaux	23 mé	02/02/28	23/12/29														
63			Réception	0 j	23/12/29	23/12/29														
64			GPA/Quitus de la mission	12 mé	23/12/29	18/12/30														