	ENREGISTREMENT	Réf : CBGDCodif/P_REF
	GRILLE D'EVALUATION DU RISQUE INFECTIEUX FONGIQUE LIES AUX TRAVAUX	Date : P_APPLICATION_DATE
		Version : P_REVISION
Entité émettrice : CBGDEntite		
Domaine d'application - Personnel concerné : Travaux CHRU - Intervention des entreprises extérieures		
Références de la (des) procédure(s) associée(s) : Plan de prévention		
Approbation par : ACT_PARTICIPANTS_SIGN2		Signé le :

CHANTIER :

Responsable du chantier :

Localisation des travaux :

Date de début: / /

Date de fin prévisionnelle: / /

NATURE DES TRAVAUX	NOTE ATTRIBUEE
Démolition	/ 10
VRD1 lourd (route, terrassement en pleine masse)	/ 10
VRD1 léger (réseaux enterrés, terrassement ponctuels)	/ 3
Fondation	/ 2
Gros œuvre (maçonnerie)	/ 3
Charpente bois	/ 5
Couverture (avec ou sans tuile)	/ 1
Menuiserie extérieure / Façade (bardage, enduit...)	/ 1
Charpente métallique / Serrurerie	/ 1
Electricité / CVC2 (+/- raccordement sur gaines existantes)	/ 1
Faux-plafond (+/- dépose d'existant)	/ 5
Intervention sur système de ventilation	/ 10
Intervention sur gaine de volet roulant	/ 5
Revêtement mural (+/- dépose d'existant)	/ 1
Revêtement de sol (sol souple/carrelage/résine)	/ 5
Plâtrerie (plaques de plâtre, gaines d'isolant...)	/ 10
Menuiserie intérieure (bois, PVC, Alu, verre...)	/ 5
Espace vert	/ 3
TOTAL :	/ 81

1 VRD : Voirie, Réseau, Divers

2 CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation

COEFFICIENT DE RISQUE :

Il est calculé en prenant en compte les secteurs suivants :

Hématologie / Oncologie / Unités de transplantation / Unités de réanimation et de soins intensifs / Brûlés / Toutes les salles d'opération / Salles de cathétérisme cardiaque et de radiologie interventionnelle / Salles blanches de l'unité de reconstitution des cytotatiques et de nutrition parentérale de la Pharmacie / Stérilisation / Salle de contrôle des préparations stériles.

ZONE DE TRAVAUX	OUI	NOTE ATTRIBUEE
À l'intérieur des secteurs ci-dessus		10
À l'extérieur du bâtiment et des secteurs ci-dessus, sous vents dominants, À l'intérieur du bâtiment et à proximité des secteurs ci-dessus		5
À l'extérieur des secteurs ci-dessus, hors vents dominants À l'intérieur du bâtiment mais éloigné des secteurs ci-dessus		1

La note est attribuée « automatiquement », elle correspond à la case cochée « oui ».


QUANTIFICATION DU RISQUE

Index = Nature des travaux x Coefficient de risque :

..... X =

CATEGORIES DE RISQUE en fonction de l'index calculé

Index	<25	25 ≤ Index ≤ 100	Index > 100
Risque	Faible	Modéré	Elevé

	ENREGISTREMENT	Réf : CBGDCodif/P_REF
	GRILLE D'EVALUATION DU RISQUE INFECTIEUX FONGIQUE LIES AUX TRAVAUX	Date : P_APPLICATION_DATE
		Version : P_REVISION
Entité émettrice : CBGDEntite		
Domaine d'application - Personnel concerné : Travaux CHRU - Intervention des entreprises extérieures		
Références de la (des) procédure(s) associée(s) : Plan de prévention		
Approbation par : ACT_PARTICIPANTS_SIGN2		Signé le :

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES	Risque faible	Risque modéré	Risque élevé
ENTREPRENEURS/PERSONNEL DE MAINTENANCE			
Elimination des poussières			
1. Nettoyer quotidiennement les zones de travail et de façon hebdomadaire l'ensemble du chantier			
2. Utiliser des méthodes réduisant le plus possible la génération de poussières : - Choix constructif, choix des outils et matériaux (ex : ponceuse avec aspirateur, ...)			
3. Prendre des moyens pour réduire le plus possible la dispersion des poussières : - Vaporiser de l'eau sur les surfaces (pendant les travaux de coupe, terrassement, ...) - Sceller les fenêtres et portes avec un ruban adhésif - Sceller les bouches de traitement d'air - Mettre en place un dispositif au sol de captage de la poussière (ex : drap humide, ...)			
4. Eriger un écran anti-poussière			
5. Mettre un SAS - Les ouvriers doivent porter une tenue vestimentaire et la changer quand ils se rendent au chantier à travers un SAS obligatoire			
6. Les trous dans les murs doivent être réparés dans les 8 heures ou scellés temporairement			
Ventilation			
7. Fermer le système de ventilation dans la zone de travaux			
8. Vérifier si les filtres, dans la zone de construction, doivent être changés/nettoyés après la fin des travaux			
9. Veiller à ce que l'air soit évacué directement vers l'extérieur, loin des reprises d'air neuf			
10. Contrôler les prises d'air filtré			
11. Veiller à ce que la zone des travaux soit maintenue en pression négative			
12. Veiller à ce que les systèmes de ventilation fonctionnent correctement dans les zones adjacentes			
13. Faire un contrôle à la fin des travaux (prélèvements d'air et de surface à la recherche d'Aspergillus)			
Elimination des débris			
14. Placer les débris dans des contenants fermés ou les recouvrir d'une bâche humide avant transport			
15. Eliminer les débris quotidiennement			
16. Nettoyer la zone des travaux chaque jour avec un aspirateur muni d'un filtre absolu chaque jour			
Travaux de plomberie			
17. Vidanger les conduites d'eau avant de les réutiliser			
18. Désinfecter le réseau avant réutilisation			
19. Veiller que la température de l'eau soit conforme aux normes			
20. Purger périodiquement le réseau d'eau stagnant (en assurer la traçabilité)			
21. Envisager d'hyperchlorer ou de surchauffer le réseau d'eau pendant le chantier			
22. Faire un contrôle de l'eau (à préciser : <i>Legionella</i> , potabilité, ...)			
Contrôle de la circulation			
23. Etablir un plan de circulation des ouvriers, des matériaux, camions et engins de chantier			
24. Etablir un plan de circulation des ouvriers qui évite les aires de soins			
PERSONNEL MEDICAL/INFIRMIER			
Construction/rénovation			
25. Réduire le plus possible l'exposition des patients aux zones de travaux			
26. Renforcer les prestations ménage du secteur à risque et de ses abords			
27. Protéger l'équipement et les fournitures destinés aux soins des patients			
28. Veiller à ce que les patients et le personnel ne s'approchent pas de la zone des travaux			
29. Identifier les patients à haut risque "aspergillaire"			
30. Déplacer les patients à haut risque qui sont hébergés à proximité des travaux			
31. Protéger les patients à haut risque s'ils sortent de leur secteur d'hospitalisation (port d'appareil de protection respiratoire)			
32. Veiller au bionettoyage (murs compris) de la zone de travaux à la fin des travaux			
Travaux de plomberie			
33. Signaler tout changement de coloration de l'eau ou les fuites d'eau	X	X	X