 UGECAM Soigner, rééduquer, réinsérer : la santé sans préjugés CSMR TOUR DE GASSIES	UGECAM				1/2
DOCUMENT D'INFORMATION	Niveau rédactionnel	Rév.	Codification	Date de mise en ligne	
PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN CAS DE TRAVAUX : DIAGNOSTIC DU RISQUE ASPERGILLAIRE ET MESURES PREVENTIVES AU NIVEAU DE LA ZONE DE TRAVAUX	Etablissement		DI D5.XXL		

Document à compléter par le prestataire des travaux et à remettre à l'EOHH.

LOCALISATION DES TRAVAUX (la plus précise possible) :

INTERVENANTS :

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

DATE PREVUE DE DEBUT DES TRAVAUX :

DUREE PREVISIONELLE DES TRAVAUX :

TYPE DE TRAVAUX					
EXTERIEUR		INTERIEUR			
Démolition		Rénovation		Réfection volets roulants	
Excavation		Démolition		Câblage sans dépose faux plafond	
Construction		Cloisonnement		Electricité	
AUTRES TRAVAUX (à préciser)		Plâtre		Téléphone	
		Dépose fond plafond		Informatique	
		Dépose carrelage		Peinture	
		Réfection fenêtres		Plomberie	
		Pose dépose revêtements muraux		Pose dépose revêtements sols	

DATE :


NOM – PRENOM :

SIGNATURE :

Partie à remplir par l'EOHH

Niveau de risque aspergillaire évalué (1,2,3,4 ou5) :

CLASSE I	
Travailler de manière à limiter les émanations de poussières	X
Replacer immédiatement les plaques de faux-plafonds après inspection visuelle	
Assurer un bio nettoyage journalier et efficient	X
Nettoyer et désinfecter les sols et les surfaces avant remise en service	X
Nettoyer régulièrement l'accès au chantier	X
CLASSE II	
Mesures requises en classe I +	
Identifier les patients à risque dans la zone concernée	
Sensibiliser le personnel au risque d'aspergillose et au respect des consignes (Médecins/EOHH)	
Retirer tout le matériel médical de la zone de travaux	
Maintenir fermées les portes, fenêtres du service ou des chambres	X
Aérer en dehors des heures de chantier	X
Arrêt de la ventilation de la zone de chantier et obturer l'ensemble des bouches de ventilation par du polyane et du ruban adhésif afin d'éviter la rétropulsion et l'encrassement des gaines	X
Etablir et afficher un plan de circulation	X
Isoler le chantier en utilisant des feuilles de polyane parfaitement posées si travaux de courte durée	
Isoler le chantier par des plaques de plâtre vissées sur des armatures métalliques pour les travaux de longue durée	X

 UGECAM Soigner, rééduquer, réinsérer : la santé sans préjugés CSMR TOUR DE GASSIES	UGECAM				2/2
DOCUMENT D'INFORMATION	Niveau rédactionnel	Rév.	Codification	Date de mise en ligne	
PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN CAS DE TRAVAUX : DIAGNOSTIC DU RISQUE ASPERGILLAIRE ET MESURES PREVENTIVES AU NIVEAU DE LA ZONE DE TRAVAUX	Etablissement		DI D5.XXL		

Mettre en place un polyane 120 microns sur le côté extérieur de la cloison pour en assurer l'étanchéité	X
Mettre en place un ruban adhésif orange ou gris d'une largeur de 3cm (à contrôler visuellement chaque jour). Faire un complément autour des conduites de fluides et de plafond (ventilation/électricité/fluides médicaux) par du polyane 80 microns pour finaliser l'étanchéité du chantier	X
Vérifier l'efficacité de l'isolement de la zone de travaux (essais de fumigènes)	
Réduire les poussières générées lors du perçage ou du ponçage en utilisant des appareils et matériels munis d'un aspirateur avec filtration à très haute efficacité	X
Evacuer quotidiennement les déchets dans des conteneurs fermés et/ou bennes bâchées	X
Travailler portes fermées	
Retenir les poussières présentes sous les chaussures des ouvriers grâce à des tapis de décontamination de préférence synthétique non effeuillables et non collants facilement nettoyable ou mise en place d'un ligne, humidifié plusieurs fois par jour et changé quotidiennement	X
Définir un ou des circuits pour les personnes, matériels, consommables qui évitent la zone de travaux	X
Limitier les déplacements extérieurs au service pour le personnel et les patients	
CLASSE III	
Mesures requises en classes I et II +	
Transférer les patients à risque élevé dans un autres secteur	
Protéger les zones contiguës restées en activité et hébergeant des patients à RIF (attention particulière pour la diffusion des bio aérosols via escaliers, cages d'ascenseurs, sorties de secours voire les trous/espaces autour des conduits divers	
Fermer le service ? au cas par cas	
Laver / désinfecter le sol et augmenter la fréquence de nettoyage	
CLASSE IV	
Mesures requises en classes I, II, III et IV +	
Toute personne entrant sur le chantier doit porter des sur-chaussures. Elles devront être jetées avant de quitter la zone de travaux	

Date : 12/09/2024

Visa de l'EOHH :

