



AGENCE APAVE
Marne la Vallée
10, Place FULGENCE BIENVENUE
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tél. : 0160375537
E-mail : marnelavallee@apave.com

CLIENT
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
BATIMENT IUT CHAMPS, 2-4 RUE
ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS-SUR-MARNE



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Certificat Q18

N° de rapport :
A4254527156024S001001001001
Date : 24/07/2024

Lieu d'intervention :
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
2-4 RUE ALBERT EINSTEIN
BATIMENT IUT CHAMPS
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Référence Client : 25452715

Date(s) d'intervention :
Du 24/07/2024 au 25/07/2024

Intervenant(s) :
ALEXIS TANDY



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 4 pages - Version modèle rapport 6.9.1


Domaine 18	Installations électriques	Q18
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

Organisme
 Nous soussignés organisme de vérification d'installations électriques autorisé* par CNPP sous le n° 140/18
 Nom (ou raison sociale) : **APAVE SA**
☒ Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran
 CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex

Etablissement objet de la vérification
 Nom (ou raison sociale) **UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL**
☒ BATIMENT IUT CHAMPS
 2-4 RUE ALBERT EINSTEIN
 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
 Lieu d'intervention **UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL**
☒ 2-4 RUE ALBERT EINSTEIN BATIMENT IUT CHAMPS UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
 Nature de l'activité **UNIVERSITE**
 Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du ou des bâtiments concernés : **L'ensemble de l'établissement**
 Nous déclarons avoir reçu de l'exploitant ou de son représentant :
 ➤ la désignation des locaux à risque d'incendie par l'exploitant (par défaut, l'organisme se réfère au guide UTE C 15103) : Oui ☐ Non ☒
 ➤ le document relatif à la protection contre les explosions fourni par l'exploitant : Oui ☐ Non ☒ Sans objet ☐

Vérification des installations électriques réalisée
 Nous déclarons avoir procédé le 25/07/2024 à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18.
 La vérification a consisté en :
☒ Une vérification complète des installations électriques de l'établissement
☐ Une vérification partielle ne prenant pas en compte les installations désignées ci-dessous
 Une coupure totale a été autorisée par l'exploitant Oui ☐ Non ☒
 Type de vérification :
☐ Première vérification effectuée par l'organisme
☒ Vérification périodique annuelle
 Date de la précédente visite : **08/08/2023**

Conclusion
 Nous déclarons que l'installation électrique
☒ peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion
☐ ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion

La vérification a été effectuée
 par **M. ALEXIS TANDY**
 en présence de : **M. MARC PODYMA**
 A Marne la Vallée, le 25/07/2024




* Autorisation délivrée par CNPP Cert, organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
 Route de la Chapelle Réanville CS 22265 F27950 Saint-Michel www.cnpp.com

Constatations ¹	NV SO	Absence de danger constaté	Danger signalé pour la 1ère fois ²	Danger déjà signalé
1 Présence de traces d'échauffement anormal d'une canalisation et/ou d'un matériel électrique		✓		
2 Absence de moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT, HT/HT)	SO			
3 Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités		✓		
4 Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel			✓	
5 Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques		✓		
6 Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion		✓		
7 Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion		✓		
8. Existence de locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : - Présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut d'isolement - Protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA		✓		
¹ Indiquer à l'aide d'une croix dans les colonnes de droite s'il y a ou non constat de danger. La mention SO signifie "Sans Objet". La mention NV signifie "Non Vérifié" et doit être motivée: vérification partielle et/ou coupure totale non autorisée. ² Dans le cas d'une première vérification réalisée par l'organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne.				
Evénements déclarés depuis la vérification précédente <u>Modification de l'installation</u> Néant <u>Incidents</u> Néant <u>Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité</u> Néant				

Points de non-conformité ou anomalies constatées et préconisations associées

Rappeler le cas échéant ,la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois

Aile T - Rez-de-chaussée - Hall Thermique ATELIERS

> **Tableau : 3 Coffret CPF**

(2024) - Non fonctionnement du dispositif différentiel

Amélioration proposée : A réviser ou remplacer par un modèle équivalent
vu le 12/02/2025 RAS

Commentaires

Q19 Délivré : Oui ☐ Non ☒

Présence de procédés photo-voltaïques : Oui ☐ Non ☒

Schéma de liaison à la terre de l'installation électrique (BT) : TT

Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l'exploitant en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l'installation ne peut pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion.