



CNMSS
L'engagement au service
des militaires

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Date de création : 13/04/2007

Historique des dates de mise à jour : 31/03/2015 puis refonte total en août 2021

Réf du présent DTA : DTA CNMSS Site Toulon – bâtiment Brun

I. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire :

Nom : CNMSS

Adresse : 247 avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

Etablissement :

Nom : CNMSS Site de Toulon – Bâtiment Brun

Adresse : 247 Avenue Jacques Cartier – 83090 – Toulon Cedex 09

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué

Date du permis de construire ou année de construction : 1974

Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : MARCHANDISE Jimmy

Fonction : Conseiller prévention

Service : Département Infrastructure et Moyens généraux / Bureau Sécurité et Sûreté de l'Etablissement

Adresse complète : 247 Avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

Téléphone : 04 94 46 37 19

Mail : jimmy.marchandise@cnmss.fr

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu : Bureau Sécurité B102, 247 Avenue Jacques Cartier

Horaires : de 07 h 00 à 20 h 00

Contact, si différent du détenteur du dossier :

- M. TRAMONTIN Stéphane (Assistant de Prévention)
poste 3703 / stephane.tramontin@cnmss.fr
- M. AGULLO Julien
poste 3720 / julien.agullo@cnmss.fr
- PC Sécurité
poste 14 / securite@cnmss.fr

2. Rapports de repérage

NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE Et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
AFF 052	13 avril 2007	AFFINEXPERT M. Jean LAVALLEZ	Identification et localisation des matériaux et produits incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiantes en cas d'agression mécanique (chocs et frottement ou générés à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance)
5123370-001-1	22/04/2010	APAVE Benjamin ANGUILLE	Prélèvements et analyses avant travaux de rénovation de l'étanchéité des terrasses des 5 ^{ème} et 6 ^{ème} étages
5155373-001-1	04/05/2010	APAVE Benjamin ANGUILLE	Prélèvements et analyses avant travaux de remplacement de la colonne d'eaux usées sous-sol locaux partie sud /est
6196244-001-1	30/01/2012	APAVE Benjamin ANGUILLE	Repérage avant démolition partielle pour rénovation de dalle du jardin au-dessus tunnel + 2 locaux impactés au -1 (chaufferie – sas chaufferie et couloir technique)
12-11-010288	14/11/2012	DEKRA Dominique PETIPA	Prélèvement avant travaux de remplacement des groupes froids du bâtiment brun
13-02-011271	18/02/2013	DEKRA Dominique PETIPA	Prélèvement avant travaux de réaménagement (pose de climatiseurs) bureau B310 et B130
13-02-011293	18/02/2013	DEKRA Dominique PETIPA	Prélèvement avant travaux de réaménagement du bureau logistique B050
14-07-019190	03/09/2014	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant remplacement de l'escalier de secours 5 ^{ème} /3 ^{ème} brun (DSI)
14-11-014296	24/11/2014	DEKRA HERNANDEZ Emmanuel	Repérage avant travaux performance énergétique Concerne l'ensemble du bâtiment
15-02-014623	23/02/2015	DEKRA HERNANDEZ Emmanuel	Repérage avant travaux VDI (réseaux câblage). Concerne l'ensemble du bâtiment
15-06-017110	30/06/2015	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant travaux B038, B303, B304, B406, B603, couloir sous-sol, couloir 1 ^{er} étage et palier du 4 ^{ème} étage
15-10-022431	02/11/2015	DEKRA HERNANDEZ Emmanuel	Repérage avant travaux B034
16-06-007052	09/06/2016	DEKRA SCHNEIDER CARL	Repérage avant travaux B457 et B461
16-06-023768	24/06/2016	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant travaux de remplacement des ascenseurs et monte-charge
6424020-1	14/11/2016	VERITAS ROSEMPLATT Olivier BUCHY Guillaume	Contre-expertise du rapport DEKRA 16-06-023768
6434240-1	13/12/2016	VERITAS FESSARD Marc	Etat de conservation
17-03-018335	20/03/2017	DEKRA MONCOMBLE Vincent	Repérage avant travaux sas sanitaire RDC et local ménage
17-05-021025	23/05/2017	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant travaux remplacement du portail 5ème
17-07-004981	12/07/2017	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant travaux du hall d'accueil
18-02-005779	14/02/2018	DEKRA CORDEIRO Christophe	Repérage avant travaux Auditorium
18-04-008996	11/04/2018	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant travaux BNG 2 ^{ème} étage
721695	29/11/2019	QUALICONSLT	Repérage avant travaux performance énergétique Concerne l'ensemble du bâtiment

[illegible]

3. liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage.

Liste de différents repérages	Numéro de référence du rapport de repérage	Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1)	Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique	AFF052	Tous les locaux	Néant
	6196244-001-1	Tous les locaux	Néant
	14-11-014296	Tous les locaux	Néant
	721695	Tous les locaux	Néant
	17-07-004981	Tous les locaux	Néant
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique	5123370-001-1	Tous locaux concernés par les travaux	Néant
	5155373-001-1	Tous locaux concernés par les travaux	Néant
	12-11-010288	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	13-02-011293	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	13-02-011271	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	14-11-014296	Tous les locaux	Néant
	15-06-017110	Tous les travaux concernés par les travaux	Néant
	15-10-0022431	Bureau B034	Néant
	16-06-00752	Bureaux B457 et B461	Néant
	16-06-023768	Machineries ascenseurs	Néant
	17-03-018335	Sas sanitaires côté MC et local ménage au RDC	Néant
	721695	Tous les locaux	Néant
	18-02-005779	Tous les locaux	Néant
	18-04-008996	B230, B238 et B242	Néant
	721695	Tous les locaux	Néant
Autres repérages	6196244-001-1	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	14-07-019190	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	14-11-014296	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant

	15-02-014623	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Se reporter au rapport Dossier N°3
	16-06-023768	Machinerie ascenseurs	Néant
	17-05-021025	Portail 5 ^{ème}	Néant

(1) Tous les locaux doivent être visités.

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessible, clefs absentes...) et lorsqu'elle est connue la date du repérage complémentaire programmé.

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

4.a Matériaux et produits de la liste A
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (1)	Mesures obligatoires associées (évaluation périodiques, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA	<i>Etat néant</i>			
6196244-001-1 30/01/2012	Démolition partielle	<i>Etat néant</i>			
14-11-014296	Repérage avant TX	<i>Etat néant</i>			

(1) Matériaux de la liste A : l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

4.b Matériaux et produits de la liste B
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (2)	Mesures préconisées par l'opérateur
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA étendu	Porte coupe feu	Niveau -1 près des locaux B857 accès Groupe électrogène par l'Av Guiramand (suspicion)	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA étendu	Couverture anti-feu (mobilier)	Mobilier se trouvant en face le local B805	Bon état	Retrait le 09/10/2007
5123370-001-1 22/04/2010	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
5155373-001-1 04/05/2010	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
12-11-010288 14/11/2012	Prélèvement et analyse avant travaux	Colle sur plinthe groupe froid N°1 Colle sur plinthe groupe froid N°2	Local niveau -1 groupe froid à coté du local chaufferie	Bon état	Encapsulage réalisé en octobre 2013
13-02-011271 18/02/2013	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
13-02-011293 18/02/2013	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
6196244-001-1 30/01/2012	Démolition partielle	Etat néant			
14-07-019190	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°2		
14-11-014296	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°2		
15-02-014623	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°3		
12/07/2017	Prélèvement et analyse avant travaux	Joint des baies vitrées	Hall RDC	Matériau non dégradé	Matériau retiré lors du remplacement des vitres

(2) Matériaux de la liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (2)	Mesures préconisées par l'opérateur
29/11/2019	Prélèvement et analyse avant travaux	Plaques ondulées fibrociment	Toit préau atelier 1	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
29/11/2019	Prélèvement et analyse avant travaux	Plaques ondulées fibrociment	Toit atelier 2	Matériau non dégradé	Evaluation périodique
(2) Matériaux de la liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.					

4.c Matériaux et produits de la liste C
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (2)	Mesures préconisées par l'opérateur
14-11-014296	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°2		
16-06-023768	Prélèvement et analyse avant travaux	Garnitures de frein	Machineries des ascenseurs	Matériau non dégradé	Matériau retiré lors du remplacement des équipements
(2) Matériaux de la liste C : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.					

5. Les évaluations périodiques.

5.a Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante(*)

<i>Date de la visite</i>	<i>Matériau ou produit concerné</i>	<i>Localisation</i>	<i>Etat de conservation</i>	<i>Mesures d'empoussièrement</i>

(*) L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

5.b Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

<i>Date de la visite</i>	<i>Matériau ou produit concerné</i>	<i>Localisation</i>	<i>Etat de conservation</i>	<i>Mesures d'empoussièrement</i>
Avril 2010	Porte coupe-feu	Niveau -1 près des locaux B857 accès groupe électrogène par Av Guiramand (suspicion)	Bon état	Néant
13/12/2016	Plinthe – Colle	Groupe froid	Bon état	Néant
13/12/2016	Double-portes	Groupe électrogène	Bon état	Néant
29/11/2019	Plaques ondulées fibrociment	Toit préau atelier 1	Matériau non dégradé	Néant
29/11/2019	Plaques ondulées fibrociment	Toit atelier 2	Matériau non dégradé	Néant

**6. Travaux de retrait ou de confinement –
Mesures conservatoires**

*6.a Matériaux et produits de la liste A
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art. R. 1334-29-3 du code de la santé publique)

*6.b Matériaux et produits de la liste B
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art. R. 1334-29-3 du code de la santé publique)
Colle sur plinthe groupe froid N°1 Colle sur plinthe groupe froid N°2	Local niveau -1 groupe froid à côté du local chaufferie	Travaux d'encapsulage réalisé par la Sté DEB (désamiantage et enveloppe des bâtiments)	Octobre 2013	DEB	Examen visuel RAS Mesures d'empoussièrement RAS