

**CBRE GWS France SAS**

**STEP MAUCOMBLE - 1891**

**Filière Boues activées**

**Rapport de visite 13071**

*Visite préventive n°7/12 du 6 juillet 2022*

**REMARQUES ET OBSERVATIONS**

Arbre de turbine hs

Pompage step avec hydro

Pompe de recirculation, roue partie (pompe neuve, en attente du fournisseur)

**HYDRO EUROPE SERVICE**  
**NICOLAS UYTTERHAEGEN**



**CBRE GWS FRANCE SAS**

**SIGNATAIRE INDISPONIBLE**

## INFORMATION DU SITE

- Bâtiment relié : Pétrolier
- Filière : Boues activées

- Conditions météorologiques :

27 °c



## RELEVES DES COMPTEURS

Equipement	Relevé	Temps consommation

## RELEVES NUMERIQUES

Equipement	Intensité	Isolement

### ANALYTIQUE

Normes

PH	7.0	
NO2	0	
NO3	0.0	
NH4	200	
V30	Taux de dilution : 25% Valeur après 30 min : 11 %	
	Prélèvement laboratoire (O/N)	N

### GESTION DES BOUES

Ouvrage	Volume pompé
Poste relevage	
Bassin aération	
Clarificateur	
Silo boues	
TOTAL	0.0

## CONTRÔLE GENERAL DE L'INSTALLATION

Rendement épuratoire : Mauvais

Fonctionnement hydraulique : N.C

Etat Trappe : Mauvais

Date du dernier faucardage : N.C

Désherbage réalisé



Tonte



Nettoyage haute pression



N.C. = Non contrôlé


☐ : Non fait


☒ : Fait

☒ : Conforme/normal

☐ : Non conforme/anomalie/anormal

 : Sec

 : Pluie modérée

 : Pluie intense



**Document à compléter par le responsable de la station (ou son représentant) et l'entreprise(s) intervenante(s) et obligatoirement avant le début des travaux.**

**N° 1672548 PLAN DE PRÉVENTION JOURNALIER DATE des travaux : 6.07.2011**

Document à compléter par le responsable de la station (ou son représentant) et l'entreprise(s) intervenante(s) et obligatoirement avant le début des travaux.

**ENTREPRISE(S) INTERVENANTE(S)**  
 Entreprise(s) extérieures intervenante(s) : **Uy Hra hagen**  
 Responsable de l'opération : **Uy Hra hagen**  
 1 : **Uy Hra hagen**  
 2 : **Vielang Halboury**  
 3 : **Uy Hra hagen**

**STATION**  
 Nom : **STATION**  
 Adresse : **STATION**  
 Téléphone : **02 35 32 04 24**  
 Capital social : **10.000 €**  
 RCS : **214 075 235**  
 TVA intracommunautaire : **FR17 214 075 235**

**Emplacement prévu : Stettin** **Durée prévisible de l'intervention : 4h**

**Description : VP + pompes**

**RISQUE D'INTERFÉRENCE AVEC L'OPÉRATION**

Livraison de carburant (dépotage) prévue à : h : **14h** Autres travaux prévus ce jour : **Non**

Présence dans la zone de Travail de : Bouteilles de Gaz, Pôles : **Non**

**Mesures de sécurité OBLIGATOIRES pour TOUS les travaux**

**DÉFENSE DE FUMER :**

☒ Port des Équipements de Protection Individuelle (chaussures de sécurité, casque, gants, lunettes, gilet de visualisation...) adaptés au travail ;

☒ Information du personnel de la station et de celui des autres entreprises de l'opération ;

☒ Balisage correct du chantier ;

☒ Travail à chaud en zone classée interdits sans utilisation des permis spécifiques et pendant les livraisons de carburant ;

☒ Extinction des téléphones portables, appareils photo...

NATURE DU TRAVAIL	NATURE DES RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
<b>Travail à chaud</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Émission de gaz (intoxication...)	<input checked="" type="checkbox"/> A la charge de la station-service
<input checked="" type="checkbox"/> Percage, meulage, découpage	<input checked="" type="checkbox"/> Incendie	<input checked="" type="checkbox"/> Arrêt de la distribution, partiel <input type="checkbox"/> total <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Chauffage, soudage	<input checked="" type="checkbox"/> Explosion	<input checked="" type="checkbox"/> Fermeture de la station
<input checked="" type="checkbox"/> Découpage, grenailage	<input checked="" type="checkbox"/> Projection d'étincelles / particules incandescentes	<input checked="" type="checkbox"/> Arrêt d'une autre activité (préciser : ...)
<input checked="" type="checkbox"/> Utilisation matériel électrique	<input checked="" type="checkbox"/> Asphyxie / intoxication	<b>A la charge de la / les entreprises extérieures</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Vidange / dégrillage / nettoyage / récepteur élév	<input checked="" type="checkbox"/> Brûlures	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse d'atmosphère (explosimètres...)
<input checked="" type="checkbox"/> Dégazage / brûlage de GPL	<input checked="" type="checkbox"/> Blessures (coupures...)	<input checked="" type="checkbox"/> Arrêt des travaux pendant le dépotage
<input checked="" type="checkbox"/> Travaux de démolition	<input checked="" type="checkbox"/> Projection de particules	<input checked="" type="checkbox"/> Arrêt des autres travaux prévus
<input checked="" type="checkbox"/> Entrée en atmosphère confinée	<input checked="" type="checkbox"/> Chute de plain-pied	<input checked="" type="checkbox"/> Extincteurs adaptés
<input checked="" type="checkbox"/> Obstacle sur parcours, déplacement sur site	<input checked="" type="checkbox"/> Chute d'objet	<input checked="" type="checkbox"/> Mise à la terre correcte des équipements
<input checked="" type="checkbox"/> Levage	<input checked="" type="checkbox"/> Chute de hauteur	<input checked="" type="checkbox"/> Appareil respiratoire, ventilation forcée
<input checked="" type="checkbox"/> Travail en hauteur > 2 m	<input checked="" type="checkbox"/> Incident câbles / canalisations enterrés	<input checked="" type="checkbox"/> Outillage / éclairage / matériel ATEX
<input checked="" type="checkbox"/> Travail sur tuyauterie / appareil de distribution	<input checked="" type="checkbox"/> Pollution rivière / sol	<input checked="" type="checkbox"/> Surveillance spécifique (arrêté du 23 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, annexe II, alinéa 4.2 : présence de deux opérateurs)
<input checked="" type="checkbox"/> Rouille manuelle / mécanique / terrassement / forage	<input checked="" type="checkbox"/> Épanchement	<input checked="" type="checkbox"/> Port des EPI et autres équipements spécifiques (préciser : ...)
<input checked="" type="checkbox"/> Travaux exposant à un risque d'enfouissement	<input checked="" type="checkbox"/> Électrocution	<input checked="" type="checkbox"/> Casque, gants, lunettes
<input checked="" type="checkbox"/> Travail sur équipement électrique	<input checked="" type="checkbox"/> Incident câbles aériens	<input checked="" type="checkbox"/> Harnais, baudrier, filet de sécurité, sangle de retenue
<input checked="" type="checkbox"/> Travail avec engin d'élévation	<input checked="" type="checkbox"/> Accident de circulation	<input checked="" type="checkbox"/> Nacelle
<input checked="" type="checkbox"/> Opérations sur piste	<input checked="" type="checkbox"/> Lésions (oreille interne...)	<input checked="" type="checkbox"/> Renseignements sur réseaux enterrés (identification des tuyauteries d'hydrocarbures, des câbles électriques...)
<input checked="" type="checkbox"/> Travaux bruyants	<input checked="" type="checkbox"/> Autres	<input checked="" type="checkbox"/> Bouchage des égouts / regards
<input checked="" type="checkbox"/> Autres <b>VP + pompes</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Couper et verrouiller l'alimentation électrique
		<input checked="" type="checkbox"/> Renseignements sur réseau aérien
		<input checked="" type="checkbox"/> Balisage de la zone, aide à la circulation
		<input checked="" type="checkbox"/> Mise à disposition casque anti-bruit
		<input checked="" type="checkbox"/> Autres : ...

**\* Travaux dangereux selon le décret n° 92-158 du 20/02/92 et l'Arrêté du 19/03/93**

Les salariés de la ou des entreprises extérieures intervenantes et de l'entreprise utilisatrice doivent exercer leur **droit de retrait** (refus d'intervention, arrêt des travaux...) en cas de conditions de travail dangereuses et/ou de non-respect des consignes de sécurité.

**Autres instructions au personnel de l'entreprise extérieure intervenante - matériel et installations nécessaires à l'intervention**

**Respect des règles de Sécurité Stettin**

**En cas d'accident appeler le : 112**

**VALIDATION AVANT LES TRAVAUX**

**ENTREPRISE(S) EXTÉRIEURE(S) INTERVENANTE(S)**  
 - Nom : **Uy Hra hagen** Signature : **Uy Hra hagen**  
 - Nom : **Uy Hra hagen** Signature : **Uy Hra hagen**  
 - Nom : **Uy Hra hagen** Signature : **Uy Hra hagen**

**RESPONSABLE DE LA STATION (OU DE SON REPRÉSENTANT)**  
 Nom : **Uy Hra hagen** Signature : **Uy Hra hagen**  
 Assisté de : **Uy Hra hagen** Visa : **Uy Hra hagen**

**VALIDATION APRÈS LES TRAVAUX**

☒ Le travail n'est pas terminé.

☒ Le chantier a été laissé propre et en sécurité, la reprise du travail fera l'objet d'une nouvelle autorisation de travail prévue le : ...

**RESPONSABLE DE LA STATION (OU SON REPRÉSENTANT)**  
 Signature : **Uy Hra hagen**

**ENTREPRISE(S) EXTÉRIEURE(S) INTERVENANTE(S)**  
 1-Nom : **Uy Hra hagen** Signature : **Uy Hra hagen** Date : **06/07/2011**  
 2-Nom : **Uy Hra hagen** Signature : **Uy Hra hagen** Date : **06/07/2011**  
 3-Nom : **Uy Hra hagen** Signature : **Uy Hra hagen** Date : **06/07/2011**

**CE PLAN DE PRÉVENTION VAUT AUTORISATION DE TRAVAIL ET N'EST VALABLE QU'UNE JOURNÉE**

Édité par l'entreprise extérieure

Édition du 07/1

N.C. = Non contrôlé

☐ : Non fait

☒ : Fait

☒ : Conforme/normal

☐ : Non conforme/anomalie/anormal

☒ : Sec

☒ : Pluie modérée

☒ : Pluie intense