

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 01-06 - PLATRERIE – FAUX-PLAFOND

DPGF

LOT 01-06 - PLATRERIE – FAUX-PLAFOND
TRANCHE FERME

		U	HT	TTC
<i>Réemploi</i> <i>Dans le cadre du réemploi, l'entreprise adaptera les études et métrés</i> <i>Les cloisons qui pourraient être conservées devront répondre aux degrés CF et caractéristiques nécessaires</i> <i>Les percements, adaptations sont implicitement inclus</i>	F			
I cloisons de distributions				
I-II cloisons de distributions 98/48	m²			
I-III cloisons de distribution de type 72/48	m²			
II cloisons de doublage selon procédé et type constructif	m²			
cloisons de doublage sur ouvrages maçonnés, locaux, sas... hors modules préfabriqués	m²			
cornières et baguettes d'angles	ml			
III cloisons doubles entre modules...	m²			
IV ouvrages divers de plâtrerie				
IV-I habillage des retombées de faux-plafond en imposte	ml			
IV-II habillage des bâti-support de WC	U			
IV-III-I Conduit , gaines CF selon projet	ml			
IV-III-II VTP CF	ml			
IV-V renforts en parois	U			
IV-VI Pose de bloc-portes	U			
V Faux-plafonds				
Faux-plafonds général hors vestiaires, douches, local RSS	m²			
Faux-plafonds vestiaires, douches et local RSS	m²			
Pas de faux-plafond dans le local traitement de l'eau et dans le local stockage				
inclus la gestion et le tri des déchets				
total lot 01-06 TRANCHE FERME				
			HT	TTC

LOT 01-06 - PLATRERIE – FAUX-PLAFOND
TRANCHE CONDITIONNELLE

		U	HT	TTC
I cloisons de distributions				
I-II cloisons de distributions 98/48	m ²			
I-III cloisons de distribution de type 72/48	m ²			
II cloisons de doublage				
cloisons de doublage existantes	m ²			
III cloisons doubles entre modules et cloisons				
réfection totale des isolants et plaques de parement	m ²			
même ouvrage sur parois conservés dans les modules	m ²			
IV ouvrages divers de plâtrerie				
IV-I habillage des retombées de faux-plafond en imposte	ml			
IV-II habillage des bâti-support de WC	U			
IV-III Conduit , gaines CF selon projet	ml			
IV-V renforts en parois	U			
IV-VII découpes en parois de gaines existantes à l'étage	U			
fermeture et raccords				
IV-VIII Pose de bloc-portes	U			
V Faux-plafonds				
Faux-plafonds dans tous les locaux	m ²			
sauf local technique, local ventilation chauffage,				
local courant faible, local ménage				
inclus la gestion et le tri des déchets				
TOTAL LOT 01- 06				
TRANCHE CONDITIONNELLE				
			HT	TTC