

P.V MARQUAGE PIQUETAGE

Date et heure de rédaction du P.V :	26.07.2019	Nombre de pages :	3
Nom du rédacteur :	M. BLANC Thibault		
Marquage réalisé par IDRS le :	08.07.19		
Nom et fonction des personnes présentes :			
Nom et coordonnées de l'entreprise travaux :	EG SOL		
N° DT/DICT :	Ø		
Désignation du lieu de chantier :	Cour Intérieur Maison d'Arret de Chambéry		
Voie :	Rue de Belledonne	N° de Voie :	1
Département :	73	Commune :	CHAMBERY
Date et heure du début de chantier :	09h00		
Durée prévisionnelle des travaux :	1 Jour		

Nature des ouvrages	Présence	Classe de précision
Réseau électrique HTA	Non	Ø
Réseau électrique BT	Oui	A
Réseau d'éclairage public	Non	Ø
Réseau de signalisation	Non	Ø
Réseau d'eau potable	Oui	A
Réseau d'assainissement (eaux usées et pluviales)	Oui	A
Réseau de télécommunication	Oui	A
Réseau gaz	Oui	A
Autre (à préciser)	Oui (Caméra + Infos)	A

Matérialisation au sol suivant le code couleur NF P98-332

Nature des réseaux	Couleur du marquage
Electricité BT, HTA ou HTB, éclairage ; Feux tricolores et Signalisation routière	Rouge
Gaz combustible (transport ou distribution) et Hydrocarbures	Jaune
Produits chimiques	Orange
Eau potable	Bleu
Assainissement et Pluvial	Marron
Chauffage et Climatisation	Violet
Télécommunications ; Feux tricolores et Signalisation routière TBT	Vert
Zone de travaux	Blanc
Zone d'emprise multi-réseaux	Rose

RAPPEL DES CLASSES DE PRECISION	
CLASSE	PRECISION
A	0,40 m (ouvrage rigide) 0,50 m (ouvrage flexible)
B	Supérieure à classe A ET Inférieure ou égale à 1,50 m ou 1 m pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité
C	Supérieure à 1,50 m ou 1m pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité

Maitre d'Ouvrage :

Nom :

Date:

Signature

Entreprise travaux :

Nom:

Date:

Signature :

RAPPORT PHOTOS DU MARQUAGE PIQUETAGE



RAPPORT PHOTOS DU MARQUAGE PIQUETAGE

