

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI.

Référence du rapport : N° 512-2018.

Date d'émission du rapport : 21/11/2018.

Nombre de pages y compris annexes : 39 pages.

1 - INFORMATIONS GENERALES


1-1/ Références réglementaires

Textes applicables	Article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif au risque d'exposition amiante. Article L4531-1 du Code du Travail Loi travail du 08/08/2016.
--------------------	---

1-2/ Désignation du bâtiment

Référence du bâtiment	MORNE DESAIX G2D 97220925200123. Logement 0123ter.	
Fonction du bâtiment	Bureaux DID de Fort de France	
Date du permis de construire	Non communiquée.	
Année de construction	Non communiquée.	
Travaux sur la totalité de l'immeuble bâti	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Nature des travaux	Travaux de remplacement des menuiseries intérieures et extérieures, gros-œuvre, revêtement de sols, revêtements muraux, reprise de la plomberie et sanitaires, mise en conformité électrique, ravalement des façades, mise en peinture des locaux intérieurs.	
Adresse du bâti visé	Morne Desaix - 97 220 Fort de France - MARTINIQUE (972).	
Référence cadastrale du bâti visé	Non communiquée	

1-3/ Désignation du Donneur d'ordres

Noms	Capitaine Thierry NICOLE Section gestion technique du patrimoine (SGTP)	
Adresse	Morne Desaix - 97 220 Fort de France	
Qualité	Chef gestion technique du patrimoine (SGTP)	

1-4/ Opérateur de repérage

Noms	VILLANOVA Francesco
Numéro d'accréditation	8018591
Date d'obtention	28/12/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 avenue Charles de Gaulles - 92 800 Puteaux - France.

1-5/ Organisme d'assurance professionnelle				
Noms	AXA FRANCE IARD			
Numéro du contrat d'assurance	3639334904			
Dates de validité	01/01/2018 au 31/12/2018			
1-6/ Laboratoire d'analyses				
Nom	ITGA			
Adresse	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX			
N° accréditation COFRAC	1-5967			
1-7/ Dates relatives à la mission de repérage				
Date de la commande	31/10/2018			
Date(s) d'exécution du repérage	07/11/2018			
Date de signature du rapport	21/11/2018			
1-8/ Rapports précédents fournis				
N° des rapports	Date	Principales conclusions ayant une incidence sur les travaux		
N° 183-2006	06/07/2006	Amiante non détecté.		
1-9/ Observations		Oui	Non	Sans objet
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur le site		<input checked="" type="checkbox"/>		
Le bâtiment était vide d'occupants			<input checked="" type="checkbox"/>	
Le bâtiment était vide de meubles			<input checked="" type="checkbox"/>	
Les équipements et installations étaient en service			<input checked="" type="checkbox"/>	
Les équipements et installations étaient sous tension		<input checked="" type="checkbox"/>		
Le vide sanitaire était visitable				<input checked="" type="checkbox"/>
Les combles et la toiture étaient accessibles				<input checked="" type="checkbox"/>

SOMMAIRE

1 - INFORMATIONS GENERALES	1
1-1/ REFERENCES REGLEMENTAIRES	1
1-2/ DESIGNATION DU BATIMENT	1
1-3/ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRES	1
1-4/ OPERATEUR DE REPERAGE.....	1
1-5/ ORGANISME D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE	2
1-6/ LABORATOIRE D'ANALYSES	2
1-7/ DATES RELATIVES A LA MISSION DE REPERAGE.....	2
1-8/ RAPPORTS PRECEDENTS FOURNIS	2
1-9/ OBSERVATIONS	2
2 - CONCLUSIONS.....	4
2.1/ TABLEAU RECAPITULATIF DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	4
2.2/ CONDUITES A TENIR VIS-A-VIS DES TRAVAUX	5
2.3/ PARTIES D'IMMEUBLES BATIS, NON VISITEES, NON ACCESSIBLES ET LISTE DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES QUI RESTENT A MENER.	5
3 - METHODOLOGIE DE CETTE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	6
DANS LE CADRE DE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE BATI, DECRIT EN PAGE DE COUVERTURE DU PRESENT RAPPORT, LA MISSION CONSISTE A REPERER DANS CET IMMEUBLE, OU PARTIE D'IMMEUBLE, LES MATERIAUX OU PRODUITS DES LISTES SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.....	
3-1/ DOCUMENTS DEMANDES AU DONNEUR D'ORDRE	6
3-2/ PREPARATION DE LA MISSION	6
3-3/ METHODE D'INTERVENTION ET INFORMATION DU PROPRIETAIRE.....	6
3-4/ RECHERCHER LES MATERIAUX ET PRODUITS DES LISTES	6
3-5/ POUR CHAQUE ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE.....	7
3-6/ CONCLUSIONS	7
4 - PARTIES D'IMMEUBLE VISITES	8
4-1/ LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE VISITES	8
5 - RESULTATS DETAILLES	9
5-1/ LISTE ET LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	9
6 - VISA DE L'OPERATEUR.....	13
7 - ANNEXES	14
7-1/ CROQUIS.....	15
7-2/ DOCUMENTS CONSULTES.....	18
7-3/ REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	22
7-4/ RAPPORTS D'ANALYSES DES ECHANTILLONS.....	25
7-5/ ATTESTATION DE CERTIFICATION	31
7-6/ ATTESTATION D'ASSURANCE.....	33
7-7/ ATTESTATION SUR L'HONNEUR CONFORMEMENT A L'ARTICLE L271.6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION	38

2 - CONCLUSIONS


Dans le cadre de la présente mission de repérage amiante il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Référence de la conclusion : page 9/39.

Date de référence de la conclusion : 21/11/2018.

2.1/ Tableau récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Composant de la construction	Partie du composant matériau et produit	Critère de décision
Présence	AD : amiante détecté		
	AND : amiante non détecté		
Critères de décisions	MA : marquage		
	DC : document consulté		
	RA : résultat d'analyse		
	MPN : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		



2.2/ Conduites à tenir vis-à-vis des travaux

Composante du bâtiment	Partie d'ouvrage contenant des matériaux et produits contenant de l'amiante	Type de matériaux et produits contenant de l'amiante	Conduite à tenir vis-à-vis des travaux.

Listes des travaux prévus :

Travaux de remplacement des menuiseries intérieures et extérieures, gros-œuvre, revêtement de sols, revêtements muraux, reprise de la plomberie et sanitaires, mise en conformité électrique, ravalement des façades, mise en peinture des locaux intérieurs.

2.3/ Parties d'immeubles bâtis, non visitées, non accessibles et liste des investigations complémentaires qui restent à mener.

N°	Partie(s) d'immeuble	Motif	Investigations complémentaires obligatoires
	Soubassement	Non concerné par les travaux	Sans objet
	Toiture	Non concerné par les travaux	Sans objet
	Comble	Non concerné par les travaux	Sans objet
	VRD	Non concerné par les travaux	Sans objet
	Comble	Non concerné par les travaux	Sans objet

☐ : Les obligations réglementaires prévues par la loi de santé 08/08/2016 ne sont pas remplies, il conviendra de réaliser une visite complémentaire à la libération des emprises par les occupants.

☐ : Courrier de réserves référencéadressés au MO suite au non-respect de l'alinéa précédent.

3 - METHODOLOGIE DE CETTE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits des listes selon la réglementation en vigueur.

3-1/ Documents demandés au Donneur d'Ordre

- Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante déjà réalisés
- Documents et informations (plans, croquis, date de délivrance de permis de construire, les matériaux et produits de protections mis en place),
- L'accès aux différentes parties de l'immeuble.

3-2/ Préparation de la mission

- Réaliser avec le propriétaire une reconnaissance de l'immeuble ou parties de l'immeuble,
- Définir les éventuels démontages et organiser un cheminement logique permettant la visite systématique de l'immeuble ou des parties d'immeuble,
- Suite au précédent alinéa, apporter les corrections nécessaires éventuelles sur les plans et les croquis,
- Le repérage doit être réalisé après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

3-3/ Méthode d'intervention et information du propriétaire

- Si nécessaire faire établir le plan de prévention afin de satisfaire aux conditions du décret du 20/02/1992,
- Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.).

3-4/ Rechercher les matériaux et produits des listes

- Identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante des listes de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique,
- Examiner de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réaliser ou faire réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires,
- Définir les zones présentant des similitudes d'ouvrages permettre ainsi d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de

prélèvements qui sont transmis pour analyse,

- Repérer tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, et les prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit des listes de l'annexe 13-9 du code de la santé publique,
- Si certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

3-5/ Pour chaque zone de similitude d'ouvrage

- Prendre en compte les zones de similitudes d'ouvrage, et identifier et localiser, parmi les matériaux et produits mentionnés des listes ceux qui contiennent de l'amiante.
- Conclure, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens disposés et de la connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.
- En cas de doute, déterminer les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante
- Indiquer le nombre de couche du matériau et produit à analyser,
- Faire analyser les échantillons par un laboratoire accrédité,
- Veiller à la traçabilité des échantillons prélevés et transmettre au laboratoire d'analyse les informations énumérées précédemment,
- Veillez à la cohérence des résultats d'analyse.

3-6/ Conclusions

- Conclure à la présence d'amiante en fonction des moyens disposés,
- Conclure définitivement par matériaux ou produits de la présence ou pas d'amiante,
- Préciser le critère permettant la conclusion pour chaque matériau,
- Joindre les croquis,

4 - PARTIES D'IMMEUBLE VISITES

4-1/ Liste des parties d'immeuble visités


Parties d'immeubles	<ul style="list-style-type: none">- Façades.- Locaux intérieurs.
---------------------	---

5 - RESULTATS DETAILLES

5-1/ Liste et localisation des matériaux et produits


Localisation	Composant de la construction	Partie du composant matériaux et produits	Résultat	Critère de décision	Référence analyse
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Façade Revêtement mural extérieur.	Façade	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P1-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Terrasse Revêtement de sol	Sol	Chape + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P2-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Terrasse Revêtement des poteaux extérieurs	Poteau extérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P3-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Cuisine Revêtement des murs intérieurs	Mur intérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P4-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Couloir Revêtement des murs intérieurs	Mur intérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P5-123

Bâtiment 123 Logement 123-Ter Salle de bains Revêtement du poteau intérieur	Poteau intérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P6-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Salle à manger Revêtement des murs intérieurs	Mur intérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P7-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Salle de bains Revêtement des murs intérieurs	Mur intérieur	Colle carrelage + carrelage	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P8-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter sanitaire Revêtement des murs intérieurs	Mur intérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P9-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Chambre Revêtement des murs intérieurs	Mur intérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P10-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Chambre Revêtement des murs intérieurs	Mur intérieur	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P11-123



Bâtiment 123 Logement 123-Ter sanitaire Revêtement du plafond	Plafond	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P12-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter façade Revêtement du mur extérieur	Façade	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P13-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter couloir Revêtement de la poutre intérieure	Poutre intérieure	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P14-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Chambre Revêtement de la cloison intérieure	Cloison intérieure	Enduit + peinture	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P15-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Chambre Revêtement de sol	Sol	Revêtement souple + colle	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P16-123
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Chambre Revêtement des murs intérieurs au droit des plinthes	Mur intérieur	Colle carrelage + plinthes	Amiante non détecté	Résultat d'analyse	P17-123

Bâtiment 123 Logement 123-Ter Façade	Conduits extérieurs	Descentes d'eaux pluviales	Amiante non détecté	Matériaux qui part nature ne contient pas de fibres d'amiante	
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Locaux humides	Conduits intérieurs	Tuyaux ferreux et PVC	Amiante non détecté	Matériaux qui part nature ne contient pas de fibres d'amiante	
Bâtiment 123 Logement 123-Ter Couloir	Faux-plafond	Bois	Amiante non détecté	Matériaux qui part nature ne contient pas de fibres d'amiante	
Critères de décisions	MA : marquage				
	DC : document consulté				
	RA : résultat d'analyse				
	MPN : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (non valable pour les matériaux et produits de la liste A)				



6 - VISA DE L'OPERATEUR

Nom de l'opérateur : VILLANOVA Francesco

Signature et cachet :

CEDEC SARL
N° 3 Lot Campêche
97215 RIVIERE SALEE
SIRET 477 514 905 00025 - APE 742C
TEL/FAX 0596 68 47 30 - GSM 0696 35 10 49
Villanova

Date d'établissement du rapport : 21/11/2018

Fait à Ducos, le 21/11/2018


Entreprise : CEDEC

SIRET : 477 514 905 000 25

7 - ANNEXES

7-1/ Croquis

PLAN DES PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES
MORNE DESAIX - BATIMENT 0123 - LOGEMENT 0123 Ter
PLANCHE GRAPHIQUE N°01.



LEGENDE :




FOND DE PLAN NON A L'ECHELLE

Figure 1 - Repérage des parties d'immeubles bâti visitées

PLAN DE LOCALISATION DES ECHANTILLONS
MORNE DESAIX - BATIMENT 0123 - LOGEMENT 0123 ter

PLANCHE GRAPHIQUE N°02.



FOND DE PLAN NON A L'ECHELLE

Figure 3 - Plan de localisation des prélèvements et des matériaux et produits contenant de l'amiante

7-2/ Documents consultés

**9/ FICHE RECAPITULATIVE A
AJOUTER DANS LE DOSSIER
TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**

FICHE RECAPITULATIVE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

DATE DU RAPPORT : 06/06/2006.

DATE DE MISE A JOUR : Sans objet.

LOCALISATION DU BATIMENT : Morne Desaix - 97 200 Fort de France -
MARTINIQUE - 972.

DESIGNATION DU BATIMENT : Bâtiment n°0123.

PROPRIETAIRE DU SITE : MINISTERE DE LA DEFENSE.

RESPONSABLE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE : à définir.



TABLEAU DE SYNTHESE DES MATERIAUX AMIANTES

*** TYPE DE MATERIAUX AMIANTES**

Désignation	

*** ETAT DE CONSERVATION**

<u>Matériaux friables :</u>	
Contrôle périodique	1
Surveillance empoussièrement	2
Travaux	3

<u>Matériaux non friables :</u>	
Dégradé	D
Non dégradé	ND

Locaux visités	* TMA	* EC	Observations
Tous les locaux.			PAS D'AMIANTE

DTA n°183-2006 Etabli le 06/07/2006.	FORT ET MORNE DESAIX 97 200 Fort De France - MARTINIQUE	Original n°01/05 Page 60 sur 80
---	--	------------------------------------

Communication de la fiche récapitulative du dossier technique amiante :

La fiche récapitulative du dossier technique amiante est communiquée :

- Aux occupants de l'immeuble,
- Aux chefs d'établissements lorsqu'il s'agit de locaux de travail.

Dans un délais de 1 mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

En cas de cession des locaux, les documents sont transmis aux nouveaux propriétaires.

7-3/ Reportage photographique



Figure 1 - Photographies de l'immeuble bâti



Figure 2 - Descente d'eaux pluviales ne contenant pas d'amiante (produits qui part nature ne contient pas de fibre d'amiante).



Figure 3 - Faux plafond en bois localisé dans le couloir - Produit qui part nature ne contient pas de fibre d'amiante

7-4/ Rapports d'analyses des échantillons

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-118077 EN DATE DU 16/11/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : CEDEC SARL BP 102 97224 DUCOS	Réf. Commande ITGA : IT0718-118077 Réf. Commande Client : 2018 - SERIE 2 - BATIMENT 0123 TER - MINISTERE DE LA DEFENSE
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972			Réf échantillon ITGA : IT031811-1667	
Réf échantillon client : P1-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Façade revêtement Mural Extérieur			Description ITGA : Peintures multiples / Enduit beige en vrac avec poussières / Matériau compact gris avec couche en papier	
Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac avec poussières non séparable + matériau compact gris avec couche en papier	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Jérémy HENNO - Chef d'Equipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-118077 EN DATE DU 16/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P2-123 - Chape + Peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Terrasse revêtement de Sol			Ref échantillon ITGA : IT031811-1668 Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture avec poussières	
► Matériau compact gris + peinture avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P3-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Terrasse Poteaux Extérieurs			Ref échantillon ITGA : IT031811-1669 Description ITGA : Enduit compact gris / Peintures multiples en vrac avec poussières	
► Enduit compact gris + peintures multiples en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P4-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Cuisine revêtement des Murs Intérieurs			Ref échantillon ITGA : IT031811-1670 Description ITGA : Matériau compact gris / Peintures multiples en vrac	
► Matériau compact gris + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P5-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Couloir revêtement des Murs Intérieurs			Ref échantillon ITGA : IT031811-1671 Description ITGA : Peintures multiples avec poussières / Enduit compact gris	
► Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit compact gris	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P6-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Salle de Bain revêtement du Poteau Intérieur			Ref échantillon ITGA : IT031811-1672 Description ITGA : Matériau compact gris / Peintures multiples en vrac avec poussières	
► Matériau compact gris + peintures multiples en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-118077 EN DATE DU 16/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P7-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Salle à manger revêtement des Murs Intérieurs	Ref échantillon ITGA : IT031811-1673 Description ITGA : Matériau compact gris / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Peintures multiples en vrac avec poussières			
► Matériau compact gris + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peintures multiples en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P8-123 - Colle + Carrelage + Carrelage Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Salle de Bain revêtement des Murs Intérieurs	Ref échantillon ITGA : IT031811-1674 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Joint cassant gris / Peintures multiples avec poussières			
► Colle beige + joint cassant gris + peintures multiples avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
► Carrelage	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P9-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Sanitaire revêtement des Murs Intérieurs	Ref échantillon ITGA : IT031811-1675 Description ITGA : Enduit compact gris / Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
► Enduit compact gris + peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P10-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Chambre revêtement des Murs Intérieurs	Ref échantillon ITGA : IT031811-1676 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac avec poussières / Enduit gris en vrac			
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac avec poussières non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Ref échantillon client : P11-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Chambre revêtement des Murs Intérieurs	Ref échantillon ITGA : IT031811-1677 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit compact gris			
► Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-118077 EN DATE DU 16/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Réf échantillon client : P12-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Sanitaire revêtement du Plafond	Réf échantillon ITGA : IT031811-1678 Description ITGA : Enduit compact gris / Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc			
► Enduit compact gris + peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Réf échantillon client : P13-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Façade revêtement du Mur Extérieur	Réf échantillon ITGA : IT031811-1679 Description ITGA : Matériau compact gris avec poussières / Peintures multiples en vrac			
► Matériau compact gris avec poussières + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Réf échantillon client : P14-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Couloir revêtement de la poutre Intérieure	Réf échantillon ITGA : IT031811-1680 Description ITGA : Enduit gris avec couche en papier / Peintures multiples en vrac avec poussières			
► Enduit gris avec couche en papier + peintures multiples en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Réf échantillon client : P15-123 - Enduit + peinture Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Chambre revêtement de la Cloison Intérieure	Réf échantillon ITGA : IT031811-1681 Description ITGA : Enduit gris / Peintures multiples en vrac avec poussières			
► Enduit gris + peintures multiples en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972 Réf échantillon client : P16-123 - revêtement Souple Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Chambre revêtement de Sol	Réf échantillon ITGA : IT031811-1682 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières			
► Revêtement souple beige + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
► Colle polymère jaune avec poussières	META (2)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-118077 EN DATE DU 16/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
<p>Réf dossier client : BATIMENT n°123 LOGEMENT 123 - TER MORNE DESAIX 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE - 972</p> <p>Réf échantillon client : P17-123 - Colle Carrelage Carrelage Matériaux Dur - Batiment 123 Logement 123 TER Chambre revêtement des Murs Intérieurs au Droit des Plinthes</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT031811-1683</p> <p>Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc / Peintures multiples avec poussières / Carrelage</p>				
► Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -
► Carrelage	META (1)	1	16/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 5/5

7-5/ Attestation de certification

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

Monsieur Francesco VILLANOVA

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	03/02/2018	02/02/2023
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	05/05/2017	04/05/2022

Date : 28/12/2017

Numéro de certificat : 8018591

Jacques MATILLON - Directeur Général



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



7-6/ Attestation d'assurance



Adresse postale :
4 rue Berteaux Dumas
CS 50057
92522 NEUILLY SUR SEINE cedex
T : 01 56 86 78 00
F : 01 56 86 82 00
accueil@verlingue.fr
www.verlingue.fr

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Nous soussignés VERLINGUE SAS – Courtage d'Assurances – 4 rue Berteaux Dumas - CS 50057
92522 NEUILLY S/SEINE CEDEX, attestons par la présente que :

SARL CEDEC
BP102
97224 DUCOS

Adhérent n°3639334904/14

a adhéré par notre intermédiaire, auprès d'**AXA FRANCE IARD SA**, régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé au n° 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **3639334904**.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités garanties indiquées ci-après et résultant d'un fait dommageable survenu dans l'exécution professionnelle de l'Assuré.

Montants de garanties Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : **Par diagnostiqueur : 750000 € par sinistre 750000 € par année d'assurance**

Activités garanties : **Diagnostics Techniques**

A // Diagnostics Techniques Immobiliers Réglementés

- ✓ Le repérage **AMIANTE** avant transaction (art R1334-24 du Code de la Santé Publique) avant travaux (art R1334-27 du Code de la Santé Publique) avant démolition (art R1334-25 du Code de la Santé Publique), le dossier Techniques Amiante (art R1334-25 du Code de la Santé Publique) et le diagnostic Amiante (arrêté du 22/08/02) ;
- ✓ L'état des risques d'accessibilité au **PLOMB** (ERAP) et/ou constat des risques d'exposition au PLOMB (CREP) et le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb dans les peintures ;
- ✓ L'Etat du bâtiment relatif à la présence de **TERMITES** ;
- ✓ Diagnostic de performance énergétique, **DPE**, conformément à la réglementation en vigueur - Décret 2006-1147 du 14/09/2006 et n° 2006-1653 du 21/12/2006, arrêtés du 15/09/2006, du 03/05/2007, du 27/01/2012 et du 17/10/2013 ;
- ✓ L'état des installations **GAZ** (loi n° 2003-8 du 03 janvier 2003, article 17-décret 2006-1147 du 14-09-06) ;
- ✓ Diagnostic de l'état des installations intérieures **ELECTRIQUES** (Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008) ;

QUIMPER NANTES RENNES VANNES PARIS LILLE MULHOUSE STRASBOURG DIJON LYON AIX-EN-PROVENCE TOULOUSE BORDEAUX
MANCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH



Siège social : 12 rue de l'Europe - CS 44012 - 29020 QUIMPER Cedex - Tél : 02 98 28 88 00 / 02 98 28 88 01 - Fax : 02 98 28 88 02
N° de registre de 2 205 294 6 - Code APE 4402 Z - Siret 440 013 042 100 000 00 - N° Ordon : 07 000 840 - www.mco.fr
N° de TVA intracommunautaire FR 95 440 210 840 - Représenté au Conseil de l'ACPI (Association des Courtiers Professionnels de l'Assurance) 13 rue Turgot - 75009 PARIS (11, 12)





Adresse postale :
4 rue Bertheaux Dumas
CS 50057
92522 NEUILLY SUR SEINE cedex
T. : 01 58 86 78 00
F. : 01 58 86 82 00
accueil@verlingue.fr
www.verlingue.fr

- ✓ L'état des lieux relatif à la conformité du logement, aux normes de surface et d'habitabilité comprenant : les normes relative à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble et aux normes dimensionnelles, d'installations et d'équipements du logement (dit **PTZ Plus**) conformément au décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 ;
- ✓ Le diagnostic technique Immobilier tel que défini par le nouvel **article L 111-6-2 du Code la Construction et de l'Habitation modifié par l'article 74 de la Loi SRU du 13/12/2000 la mise en place du carnet d'entretien**, la déconstruction des bâtiments, les certificats d'états descriptifs avant et après travaux, conformément à la législation en vigueur et notamment la Loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui a instauré le dispositif de Robien, et le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003) ;
- ✓ Les mesurages réalisés dans le cadre de la **Loi CARREZ** ;
- ✓ Les recherches relatives à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs (**Décret 2005-134 du 15/02/05**) ;
- ✓ Descriptif de l'état d'un bien immobilier destiné à l'affectation d'un **Prêt à Taux Zéro Plus** ;

(la garantie est acquise uniquement aux diagnostiqueurs figurant titulaires d'un certificat de compétence en cours de validité, délivré par un Organisme accrédité par le COFRAC selon la norme 17024).

B // Diagnostics Techniques Immobiliers non réglementés

- ✓ Mesurages réalisés dans le cadre de la **Loi BOUTIN** ;
- ✓ Certificats de conformité aux normes de surfaces et d'habitabilité ;
- ✓ Les recherches relatives à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs (**Décret 2005-134 du 15/02/05**) ;
- ✓ L'état du non bâti relatif à la présence de **Termites** ;
- ✓ Diagnostic **des insectes xylophages et champignons lignivores** ;
- ✓ Les certificats d'état de décence et de salubrité du logement tels que définis par le **nouvel article L 111-6-2 du Code de la Construction et de l'Habitation modifié par l'article 74 de la loi SRU du 13 décembre 2000** ;
- ✓ Le **DTG Diagnostic technique global**, suivant les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- ✓ Recherche du **Piomb dans l'eau** (Code de la Santé Publique et arrêté du 31/12/2000) ;
- ✓ Diagnostic relatif à la détection du **radon** ;
- ✓ Diagnostic sur la **qualité de l'environnement du bâti par prélèvement d'échantillon d'air** ;
- ✓ Diagnostic de la **légionellose** ;

QUIMPER NANTES RENNES VANNES PARIS LILLE MULHOUSE STRASBOURG DIJON LYON AIX-EN-PROVENCE TOULOUSE BORDEAUX
MANCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH



Régistré sous le nom de : 12 rue de Nampden - CS 44312 - 92000 GUYANNE cedex - Tél : 03 20 202 292 (L114-4770) - Fax : 03 20 202 243
SAS au capital de 2 200 294 € - Code de Commerce : 552 007 7 - Siret : 552 007 703 000 00 - N° Cofip : 12 105 842 - www.namden.fr
N° de TVA intracommunautaire FR 25 442 210 842 - Représentant du Comité de l'ACIPI (Association Française de Contrôle de l'Immobilier) 11 rue Taffou - 75008 PARIS - 75338 74705 - (1) 16



VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES

Adresse postale :
4 rue Bertheaux Dumas
CS 50057
92522 NEUILLY SUR SEINE cedex
T. : 01 58 86 78 00
F. : 01 58 86 82 00
accueil@verlingue.fr
www.verlingue.fr

- ✓ L'évaluation Immobilière à valeur **vénale et locative** ;
- ✓ **L'audit du dispositif de Sécurité des Piscines** à usage familial et collectif, conformément aux dispositions de la Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et du décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 et ses modifications ;
- ✓ Le bilan énergétique (activité garantie exclusivement en complément du DPE) se limitant à dresser une liste des solutions de travaux à réaliser en vue d'économies d'énergie ;
- ✓ L'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (**décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001**) ;
- ✓ La **Thermographie et/ou infiltrométrie** dans le cadre de la Réglementation RT2012 et NF EN 13187 et 13829 (*sous réserve que l'Adhérent soit certifié DPE*) ;
- ✓ Le **diagnostic d'Accessibilité aux Handicapés** (décret du 15/05/2006 et de l'arrêté du 21/06/2007) ;
- ✓ Les états des lieux locatifs ;
- ✓ La vérification de conformité des réseaux d'eau ;
- ✓ L'état des installations d'assainissement ;
- ✓ Le contrôle de sécurité des Ascenseurs existants ;
- ✓ L'audit de sécurité incendie ;
- ✓ La mise en copropriété, la rédaction et la modification des règlements de copropriété prévues à **l'article 81 de la loi SRU du 13 décembre 2000**, ainsi que le calcul des tantièmes et millièmes de copropriété ;
- ✓ Diagnostic de performance énergétique non réglementé – **DPE Volontaire** (activité garantie sous réserve que le diagnostiqueur soit certifié DPE) ;
- ✓ **ECO PTZ** selon les dispositions de l'Arrêté du 30 mars 2009 (réservé aux Diagnostiqueurs certifiés DPE) ;
- ✓ L'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (**décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001**) ;
- ✓ Coordination en Sécurité et Protection de la Santé (uniquement par extension aux activités de Diagnostics Immobiliers réglementés indiquées ci-avant) ;
- ✓ **Réalisation de l'Audit Énergétique** (*réservée aux Diagnostiqueurs certifiés DPE ayant suivi par ailleurs un stage de formation spécifique « Audit Énergétique »*) comprenant :
 - ✓ La réalisation de diagnostics de performance énergétique réglementaire ;
 - ✓ La réalisation de bilans thermiques hors cadre réglementaire ;

QUIMPER NANTES RENNES VANNES PARIS LILLE MULHOUSE STRASBOURG DIJON LYON AIX-EN-PROVENCE TOULOUSE BORDEAUX
MANCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH



Sigles notés : 12 rue de l'Industrie - CE 44010 - 93000 CLIMETTES cedex Tel : 01 43 25 20 40 Fax : 01 43 25 20 40
SAS au capital de 2 200 000 € - Code N°S 8023 2 - Siren 442 215 943 RCS CLIMETTES N° Crea : 07 000 040 - www.crean.fr
N° de TVA intracommunautaire FR 25 442 215 943 Représenté au sein du IACPI (Fédération de Contrôle Professionnel et de Pénalité) et de l'Union des IACPI de France et de l'Union des IACPI de l'Europe



VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES

Adresse postale :
4 rue Bortaux Dumas
CS 50057
92522 NEUILLY SUR SEINE cedex
T. : 01 58 86 78 00
R. : 01 58 86 82 00
accueil@verlingue.fr
www.verlingue.fr

- ✓ La rédaction de rapport comparatif sur la mise en œuvre ou la réalisation de travaux pour l'amélioration de la performance énergétique avec une estimation chiffrée des travaux et du montant des gains théoriques réalisés ;
- ✓ L'étude thermique avant travaux hors cadre réglementaire permettant si nécessaire un programme de travaux cohérent en optimisant les temps de retour sur investissement. Ces recommandations peuvent faire partie des souhaits du donneur d'ordre ou correspondre à des nécessités estimées par le Diagnostiqueur.
- ✓ **Etudes Thermiques : la réalisation d'Etudes Thermiques réservée aux Professionnels de la performance énergétique** comprend :
 - La réalisation de diagnostics de performance énergétique réglementaire (DPE) par des diagnostiqueurs certifiés ;
 - La réalisation des Etudes Thermiques Réglementaires RT 2005 et RT 2012 (bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments selon les Arrêtés en vigueur),
 - La réalisation de bilans énergétiques (réglementaires TH-C-ex) permettant si nécessaire un programme de travaux cohérent pouvant présenter les temps de retour sur investissement. Ces recommandations peuvent faire partie des souhaits du donneur d'ordre ou correspondre à des nécessités estimées par le Professionnel de la performance énergétique,
 - La rédaction de rapport comparatif sur la mise en œuvre ou la réalisation de travaux pour l'amélioration de la performance énergétique avec une estimation chiffrée des travaux et du montant des gains théoriques réalisables. Ces missions ne correspondent pas à des missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage ni de Maîtrise d'œuvre.
 - La réalisation des bilans thermiques hors cadre réglementaire.

(la garantie est acquise uniquement aux diagnostiqueurs présentant un certificat de formation adéquat et spécifique à l'activité).

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie et est délivrée pour faire valoir ce que de droit. Elle ne peut engager celui-ci au-delà des limites, des clauses et Conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Neuilly S/Seine en double exemplaires originaux,
le 2 janvier 2018


VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES
4 rue Bortaux Dumas - CS 50057
92522 NEUILLY SUR SEINE cedex
T. : 01 58 86 78 00
R. : 01 58 86 82 00
accueil@verlingue.fr - www.verlingue.fr

QUIMPER NANTES RENNES VANNES PARIS LILLE MULHOUSE STRASBOURG DIJON LYON AIX-EN-PROVENCE TOULOUSE BORDEAUX
MANCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH

 **THE COUNCIL**
OF INSURANCE
AGENTS & BROKERS

Siège social : 12 rue de Valenciennes - CS 44013 - 93003 QUIMPER cedex - Tél. 02 98 260 260 / 02 98 47 77 00 - Fax. 02 98 276 242
SARL au capital de 2 200 244 € - Code APE 6502 Z - Révisé le 31/12/2017 - 543 543 543 QUIMPER - 50° 00' - 01 500 040 - www.mca.fr
N° de TVA intracommunitaire FR100 440 215 843 - Représentant du Comité de Contrôle des Activités de Courtiers en Assurance et de Réassurance (CCI) rue Taitbout - 75002 PARIS (75 21 16)

 **WBN**
Worldwide Broker Network

7-7/ Attestation sur l'honneur conformément à l'article L271.6 du Code
de la Construction et de l'Habitation

Je soussigné Mr Villanova Francesco, opérateur de repérage amiante ayant réalisé le présent rapport certifie sur l'honneur que les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

Nous souscrivons à une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions.

Nous n'avons aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.

Fait à Ducos , le 21/11/2018.



CEDEC SARL
N° 3 Lot. Campêche
97215 RIVIERE SALEE
SIRET 477 514 905 00025 - APE 742C
TEL/FAX 0596 68 47 30 - GSM 0696 35 10 49