



**MINISTERE DE LA JUSTICE**

13 Place Vendôme  
75042 PARIS

*À l'attention de Mme Florence CHEHRAN*

C O N T R Ô L E  
T E C H N I Q U E  
C O N S T R U C T I O N



**RAPPORT INITIAL**

**MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DE 3 SITES  
DU MINISTERE DE LA JUSTICE**

**2A AJACCIO**

DCE Nov 2024

TJ MASSERIA AJACCIO

N° DE CLIENT : A534029478

N° DE CONVENTION : A534029478

CHRONO : 16

DATE : 05/12/2024

VOTRE INTERLOCUTEUR APAVE : Marie CLAUDEPIERRE



**Agence Corse - Ajaccio**

Immeuble "Ivoire"

Route de Mezzavia

20090 AJACCIO

Tél. : 04 95 23 01 18 - Fax : 04 95 10 04 69

[www.apave.com](http://www.apave.com)

## RAPPORT INITIAL

### OPÉRATION : MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DE 3 SITES DU MINISTERE DE LA JUSTICE

LIEU : 2A AJACCIO

PHASE PROJET : APD

Destinataires en copie : ACCESMETRIE, DI DIR SG Sud Est Vianney DUPOMMIER, INGEMETRIE Elsa BALDUZZI, MINISTERE DE LA JUSTICE Mme TAYEB

	MISSIONS OBJET DU RAPPORT	INTERVENANTS
<b>L</b> Solidité des ouvrages	<input checked="" type="checkbox"/>	Marie CLAUDEPIERRE
<b>LE</b> Solidité des existants	<input checked="" type="checkbox"/>	Marie CLAUDEPIERRE
<b>SEI</b> Sécurité des personnes		
Sécurité incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	René BENVENUTI Marie CLAUDEPIERRE Carole ROCCABIANCA
<b>Fa</b> Fonctionnement des installations - Installations électriques	<input checked="" type="checkbox"/>	René BENVENUTI Marie CLAUDEPIERRE
<b>Fb</b> Fonctionnement des installations-Ascenseurs, Monte charge, trottoirs roulants, escaliers mécaniques	<input checked="" type="checkbox"/>	Marie CLAUDEPIERRE
<b>Fd</b> Fonctionnement des installations - Chauffage, ventilation, distribution et évacuation des eaux	<input checked="" type="checkbox"/>	Marie CLAUDEPIERRE
<b>Hand</b> Accessibilité des constructions aux personnes handicapées	<input checked="" type="checkbox"/>	Marie CLAUDEPIERRE Carole ROCCABIANCA

Le Chargé d'Affaire

ORIGINAL SIGNE

Ce rapport a été validé par : Nicolas SERIE

# SOMMAIRE

<b>1. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS</b>	<b>4</b>
<b>2. PRÉSENTATION</b>	<b>4</b>
2.1. Objet du rapport	4
2.2. Description sommaire de l'opération	4
<b>3. DOCUMENTS EXAMINÉS</b>	<b>4</b>
3.1. Pièces écrites	4
3.2. Plans et documents graphiques	4
<b>4. AVIS SUR LES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES INTERVENANTS</b>	<b>4</b>
4.1. Qualification des entreprises	4
4.2. Fournitures des documents	4
4.3. Travaux de technique traditionnelle	5
4.4. Travaux de technique non traditionnelle	5
4.5. Suite à donner à notre rapport	5
4.6. Autocontrôle des entreprises	5
4.7. Essais de fonctionnement des installations	5
<b>5. AVIS SUR LA CONCEPTION DES OUVRAGES</b>	<b>5</b>
5.1. Expression de nos avis	5
5.2. Observations générales	6
5.3. Mission Solidité des ouvrages (Mission L)	7
5.4. Mission Solidité des existants (Mission LE)	7
5.5. Mission Sécurité incendie (Mission S)	7
5.6. Mission Fonctionnement des installations-Ascenseurs, Monte charge, trottoirs roulants, escaliers mécaniques (Mission Fb)	11
5.7. Mission Fonctionnement des installations - Chauffage, ventilation, distribution et évacuation des eaux (Mission Fd)	11
5.8. Mission Accessibilité des constructions aux personnes handicapées (Mission Hand)	11

# RAPPORT INITIAL

## 1. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

### Mission S

#### Observations générales

n°16	S	Les rebouchages éventuel pour passage de conduits devront respecter le degré CF des parois d'isolement traversées.
n°17	S	Le PV d'autocontrôle des portes motorisées sera à nous transmettre (passage laissé ouvert en cas de coupure de courant)

## 2. PRÉSENTATION

### 2.1. Objet du rapport

Le présent rapport donne l'avis du contrôleur technique sur les plans et pièces écrites mentionnées au paragraphe 3.

Il s'agit d'un rapport réalisé avant envoi du dossier de consultation aux entreprises.

### 2.2. Description sommaire de l'opération

Opération : MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DE 3 SITES DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Caractéristiques générales : Les sites concernés sont :

- CPH d'Ajaccio : projet abandonné
- PJ Finosello
- TJ Ajaccio Masseria

Partie de l'ouvrage traitée dans le cadre du présent rapport : TJ MASSERIA AJACCIO

ERP de 3ème catégorie

Type W, L

Référence du permis de construire ou de l'autorisation de travaux : AT 02A00418A0081

Date du dépôt de demande : 19/12/2018

Date d'obtention : 01/03/2019

## 3. DOCUMENTS EXAMINÉS

### 3.1. Pièces écrites

Arrêté d'AT et dossier d'AT v2

DCE\_AdAP\_AJACCIO\_nov2024

### 3.2. Plans et documents graphiques

dossier d'AT v2

DCE\_AdAP\_AJACCIO\_nov2024

## 4. AVIS SUR LES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES INTERVENANTS

### 4.1. Qualification des entreprises

La vérification de la qualification minimale des entreprises et des bureaux d'études permettant d'assurer l'exécution des travaux de leur lot n'appartient pas au contrôleur technique de même que celle de leur situation au regard des obligations d'assurances.

Le contrôleur technique devra cependant être informé par écrit de toute anomalie pouvant se présenter.

### 4.2. Fournitures des documents

## RAPPORT INITIAL

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au contrôleur technique tous les documents d'exécution tels que plans, notes de calcul, schémas, référence avis techniques, cahiers des charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificat de classement ou d'essais de matériaux.

Les documents doivent être transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels ils se rapportent. L'absence de ces documents est susceptible d'entraîner un avis défavorable de notre part.

### 4.3. Travaux de technique traditionnelle

Les travaux dits traditionnels devront être exécutés selon :

- les normes françaises homologuées,
- les normes françaises enregistrées si le cahier des charges le prescrit,
- les prescriptions des DTU en vigueur,
- les règles dites professionnelles,
- les fascicules CCTG.

### 4.4. Travaux de technique non traditionnelle

Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable du Groupe spécialisé du CSTB. À défaut, les réalisateurs devront s'engager à fournir au contrôleur technique toute justification technique lui permettant de formuler un avis.

### 4.5. Suite à donner à notre rapport

Le Maître d'Ouvrage, ou son Architecte ou le Maître d'Oeuvre sont invités à apporter les modifications aux documents ou à fournir les renseignements nécessaires suite aux observations émises dans notre rapport et à en informer les entreprises.

Toutes variantes ou modifications aux plans ou CCTP en notre possession sont à nous soumettre pour avis.

### 4.6. Autocontrôle des entreprises

En début de chantier, l'Entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en oeuvre.

Le contrôle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit être réalisé à différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
- au niveau du stockage, l'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement stockées et protégées ;
- au niveau de l'interface entre corps d'état, l'Entrepreneur vérifiera, tant à la phase conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses prestations ;
- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrôles internes de l'Entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U, règles de l'art etc... ;
- au niveau des essais, l'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les règles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites. Il fournira les résultats obtenus au contrôleur technique.

### 4.7. Essais de fonctionnement des installations

Il appartient aux entreprises de réaliser les essais de bon fonctionnement des installations techniques et d'établir les attestations d'essais correspondantes, dont un modèle est disponible sur le site de l'Agence Qualité Construction.

Pour permettre au contrôleur technique de procéder aux vérifications sur site qu'il juge utile, les entreprises doivent l'informer de la planification de ces essais.

## 5. AVIS SUR LA CONCEPTION DES OUVRAGES

### 5.1. Expression de nos avis

Ceux-ci sont exprimés sous la forme suivante :

- Avis Favorables (F) : Ils sont donnés par rapport aux informations figurant dans le dossier qui nous est soumis. Ces avis

## RAPPORT INITIAL

---

seront confirmés ou infirmés en fonction des éléments qui nous seront proposés lors de la phase exécution.

- Avis Suspendus (S) : Lorsque les informations figurant dans les documents examinés sont insuffisantes pour nous permettre de nous prononcer (manque de précisions, ambiguïté, absence de documents, ...). Il deviendra automatiquement défavorable si les précisions demandées et reconnues satisfaisantes ne sont pas fournies dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux.

- Avis Défavorables (D) : Lorsque les informations figurant dans les documents examinés montrent :

- . un risque anormal vis-à-vis de la pérennité de l'ouvrage,
- . des dispositions contraires aux règles de l'art, règles de calculs, DTU, normes.

- Hors Mission (HM) : Élément ne faisant pas partie des marchés de travaux nous étant communiqué ou hors du cadre de notre mission

- Sans Objet (SO) : Élément Sans Objet dans le cadre du projet.

Ces avis sont codifiés respectivement par les abréviations

### 5.2. Observations générales

Les 3 demandes de dérogation concernant les espaces de manœuvre de portes dans les sas (salle d'audience pénale, salle d'audience civile) et un espace de manœuvre de devant chaque porte du sanitaire adapté du niveau 2, ont été acceptées.

## RAPPORT INITIAL

### 5.3. Mission Solidité des ouvrages (Mission L)

<i>Documents Examinés</i>	<i>Textes de référence</i>	<i>Observations</i>	<i>Avis</i>
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		DONNEES DE BASE	SO

### 5.4. Mission Solidité des existants (Mission LE)

<i>Documents Examinés</i>	<i>Textes de référence</i>	<i>Observations</i>	<i>Avis</i>
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		IDENTIFICATION DES EXISTANTS CONCERNES PAR LA CONSTRUCTION NOUVELLE <i>Absence de travaux sur la structure du bâtiment</i>	SO

### 5.5. Mission Sécurité incendie (Mission S)

<i>Documents Examinés</i>	<i>Textes de référence</i>	<i>Observations</i>	<i>Avis</i>
Arrêté d'AT	Art.GN	DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC	F n°7
	GN1 à 3	CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS	
	GN1	Classement des établissements <i>Effectif public : 205 / Personnel : 124</i> <b>ERP 3ème catégorie type L, W</b>	
Notice sécurité	GN4 à 10	ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE ET CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DU REGLEMENT	HM
	GN8	Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrés lors de l'évacuation <i>Existant non modifié</i>	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	GN10	Application du règlement aux établissements existants <b>Les travaux portent sur :</b> - La mise aux normes des escaliers (entrée principale, sud-ouest, nord-ouest et central), ascenseur central (réglage volume cabine+ installation miroir) et sanitaires (salle des pas perdus, salle des délibérés, sanitaire public R+1 et R+2) - La modification de la banque d'accueil TGI - La changement de blocs portes (salle visioconférence, bureau du greffier, bureau du greffier en chef, cellule de gestion), et la mise en place d'une motorisation sur porte salle d'audience pénale + signalétique débatement - La mise en place de vitrophanie sur les parois vitrées accès Patio et salle des délibérés - La mise en place d'une BIM - La reprofilage de la rampe d'accès - La mise à disposition d'une rampe amovible pour accès patio - La mise en place de flash lumineux dans les sanitaires	F n°6
	Art. CO	CONSTRUCTION APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES	

## RAPPORT INITIAL

Documents Examinés	Textes de référence	Observations	Avis
Notice sécurité	CO1 à 5	CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS <i>Existant non modifié</i>	HM
Notice sécurité	CO6 à 10	ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS <i>Existant non modifié</i>	HM
Notice sécurité	CO11 à 15	RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES <i>Existant non modifié</i>	HM
Notice sécurité	CO16 à 18	COUVERTURES <i>Existant non modifié</i>	HM
Notice sécurité	CO19 à 22	FACADES <i>Existant non modifié</i>	HM
	CO23 à 26	DISTRIBUTION INTERIEURE ET COMPARTIMENTAGE	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO 24	Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) <b>Plancher bas &gt; 8 m : structure SF 1H/planchers CF 1H.</b>  <b>Les blocs-portes modifiés PF 1/2H.</b> <b>Le PV de résistance au feu des nouvelles portes nous sera transmis.</b>	F n°15
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO27 à 29	LOCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC, LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS <i>Existant non modifié</i>	HM
	CO30 à 33	CONDUITS ET GAINES	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO 30	Généralités <b>Les rebouchages éventuel pour passage de conduits devront respecter le degré CF des parois d'isolement traversées.</b>	S n°16
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO34 à 42	DEGAGEMENTS - DISPOSITIONS GENERALES <i>Existant non modifié</i>	HM
	CO43 à 48	DEGAGEMENTS - SORTIES	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO 47	Portes à fermeture automatique <b>Le PV d'autocontrôle des portes motorisées sera à nous transmettre (passage laissé ouvert en cas de coupure de courant)</b>	S n°17
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO49 à 56	DEGAGEMENTS - ESCALIERS <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO57 à 60	ESPACES D'ATTENTE SECURISES <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	CO61	TRIBUNES ET GRADINS NON DEMONTABLES <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. AM	AMENAGEMENTS INTERIEURS, AGENCEMENT PRINCIPAL ET MOBILIER <i>Existant non modifié</i>	F
	AM2 à 8	PRODUITS ET MATERIAUX DE PAROIS	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	AM5	Plafonds des dégagements non protégés et des locaux <i>Prévu FP dalle 600x600 réaction au feu A1</i>	F
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	DF	DESENFUMAGE <i>Existant non modifié</i>	HM



## RAPPORT INITIAL

Documents Examinés	Textes de référence	Observations	Avis
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. CH	CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE <i>Existant non modifié</i>	HM
Descriptif travaux	Art. GZ	INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES	SO
	Art. EL	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	EL1 à 4	DISPOSITIONS GENERALES	
CCTP - Lot n°6 - ELECTRICITE	EL4	Règles générales <i>Utilisation câbles R02v (C2)</i> <b>Rappel au règlement de sécurité contre l'incendie 25/06/1980</b>	F n°25
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. EC	ECLAIRAGE <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. AS	ASCENSEURS, ESCALIERS MECANQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DANS LES ERP DU 1er GROUPE <i>Travaux n'impactant pas le degré de sécurité des ascenseurs</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. GC	INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION	SO
	Art. MS	MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE	
	MS61 à 67	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) - SYSTEME D'ALARME	
Descriptif travaux	MS 64	Principes généraux d'alarme <i>Ajout flash lumineux dans sanitaires (x20)</i>	F
	Art. L1 à 18	MESURES APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS (TYPE L)	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L1 à 5	GENERALITES <i>Existant non modifié</i>	HM
	L6 à 9	CONSTRUCTION	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L6	Conception de la distribution intérieure	F
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L10 à 11	DEGAGEMENTS <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L12	MESURES APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS - CHAUFFAGE ET VENTILATION <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L14 à 17	MOYENS DE SECOURS <i>Existant non modifié</i>	HM
	Art. L18 à 35	MESURES APPLICABLES AUX SALLES (TYPE L)	

## RAPPORT INITIAL

Documents Examinés	Textes de référence	Observations	Avis
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L18 à 19	GENERALITES <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L20 à 25	DEGAGEMENTS <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L26 à 29	AMENAGEMENTS <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L30	DESENFUMAGE <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L31	CHAUFFAGE ET GAZ <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L32 à 34	ECLAIRAGE <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	L35	MOYENS DE SECOURS <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. L36 à 48	MESURES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PROJECTION ET AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE REGIE	SO
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. L49 à 79	MESURES APPLICABLES AUX ESPACES SCENIQUES (TYPE L)	SO
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. L80 à 85	MESURES APPLICABLES AUX LOCAUX ANNEXES (TYPE L)	SO
	Art. W	ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX (TYPE W)	
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	W1 à 2	GENERALITES <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	W3 à 7	CONSTRUCTION <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	W8	DEGAGEMENTS <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	W9	DESENFUMAGE <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	W10	ECLAIRAGE <i>Existant non modifié</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	W11 à 16	MOYENS DE SECOURS ET CONSIGNES <i>Existant non modifié</i>	HM
	Décret n°2010-1017 du 30/08/2010	PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES	
	Section 2	CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	
CCTP LOT 6 PRO-DCE 20/04/2023 IND D	R4215-14	Normes obligatoires <b>Rappel à la norme NF C15 100</b>	F n°26

### 5.6. Mission Fonctionnement des installations-Ascenseurs, Monte charge, trottoirs roulants, escaliers mécaniques (Mission Fb)

## RAPPORT INITIAL

<i>Documents Examinés</i>	<i>Textes de référence</i>	<i>Observations</i>	<i>Avis</i>
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		ASCENSEURS <i>Absence de modification de l'appareillage</i>	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		ESCALIERS MECANQUES - TROTTOIRS ROULANTS	SO

### 5.7. Mission Fonctionnement des installations - Chauffage, ventilation, distribution et évacuation des eaux (Mission Fd)

<i>Documents Examinés</i>	<i>Textes de référence</i>	<i>Observations</i>	<i>Avis</i>
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		RESEAUX ALIMENTATION EN EAU	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		DISTRIBUTION D'EAU FROIDE DANS LE BATIMENT	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		SYSTEME DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LE BATIMENT	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		RESEAUX D'EVACUATIONS DES EAUX USEES	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		SYSTEME DE CHAUFFAGE	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		SYSTEME DE VENTILATION DE CONFORT	HM
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		SYSTEME DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE	HM

### 5.8. Mission Accessibilité des constructions aux personnes handicapées (Mission Hand)

<i>Documents Examinés</i>	<i>Textes de référence</i>	<i>Observations</i>	<i>Avis</i>
	Arrêté du 8/12/2014	ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC	
	Art. 2	CHEMINEMENTS EXTERIEURS	
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Pentes <i>Prévu reprofilage rampe entrée principale PMR</i>	F
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Volée d'escalier de 3 marches ou plus <i>Prévu mise aux normes équipement escalier entrée principale</i>	F
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. 3	PLACES DE STATIONNEMENT	SO

## RAPPORT INITIAL

Documents Examinés	Textes de référence	Observations	Avis
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. 4	ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC  Rampes : <b>Accès Patio : Rampe amovible avec dispositif de signallement exigée</b>	F n°8
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. 6	CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES <i>Existant non modifié</i>	HM
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. 7	CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES  Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement <b>Escalier Sud-ouest et Nord-ouest :</b> - ajout bandes podotactiles, nez de marches et contraste contremarches - prolongement main-courantes  <b>Escalier centra :</b> - ajout bandes podotactiles, nez de marches et contraste contremarches - prolongement main-courante existante - ajout main-courante	F n°11
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Ascenseurs existants <b>Ascenseur central : réglage volume cabine et installation miroir parabolique</b>	F n°12
DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Appareils élévateurs verticaux <b>Remplacement élévateur existant : abandonné</b>	SO n°18
Notice accessibilité	Art. 8	TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES	SO
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024	Art. 9	REKETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS <i>Existant non modifié</i>	HM
Arreté d'AT	Art. 10	PORTES, PORTIQUES ET SAS  Espace de manoeuvre de portes <i>Les 3 demandes de dérogation concernant les espaces de manoeuvre de portes dans les sas (salle d'audience pénale, salle d'audience civile) et un espace de manoeuvre de devant chaque porte du sanitaire adapté du niveau 2, ont été acceptées.</i>	F
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Largeur des portes principales et des portiques <b>Modification portes :</b> - salle vidéoconférence - bureau greffier - bureau greffier en chef - bureau cellule de gestion	F n°14
Notice accessibilité / descriptif travaux		Effort pour ouvrir une porte ≤ 50N <i>Prévu motorisation porte salle d'audience pénale</i>	F
Arreté d'AT		Portes vitrées repérables <i>Prévu vitrophanie sur porte salle des délibérés</i>	F
Descriptif travaux	Art. 5	DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE  Si existence d'un point d'accueil <i>Prévu mise en place signalétique pour poste accueil adapté</i>	F
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Equipements divers accessibles au public <b>Mobiliers de bureaux ouverts au public adaptés exigés.</b> <b>Tablette PMR sur banque d'accueil.</b>	F n°9
	Art. 12	SANITAIRES	

## RAPPORT INITIAL

Documents Examinés	Textes de référence	Observations	Avis
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Cabinets aménagés <b>Salle des délibéré : création sanitaire adapté</b>  <b>R+2 : signalétique vers sanitaire adapté</b>	F n°13
Arreté d'AT / DCE_AdAP_AJA CCIO_nov2024		Aménagements intérieurs des cabinets <b>Sanitaires RDC :</b> - mise en place barre de tirage + lave-mains - modification lavabo commun  <b>Sanitaire R+1 :</b> - modification lavabo - mise en place lave-mains  <b>Sanitaire R+2 :</b> - modification lavabo - mise en place lave-mains	F n°10
Notice accessibilité	Art. 13	SORTIES <i>Existant non modifié</i>	HM
Notice accessibilité	Art. 14	ECLAIRAGE <i>Existant non modifié</i>	HM
	Art. 2 à 19	INFORMATION ET SIGNALISATION	
Notice accessibilité		Accueils sonorisés <i>Mise en place d'une BIM portative pour chaque salle d'audience + poste accueil</i>	F
	Art. 16	ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS	
Arreté d'AT		Nombre de places réservées : 2 + 1 par tr. de 50 <i>Exigé 3 emplacements dans salle d'audience pénale et 2 dans salle d'audience civile</i>	F
Notice accessibilité	Art. 17	CHAMBRES DES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HEBERGEMENT	SO
Notice accessibilité	Art. 18	ETABLISSEMENTS AVEC CABINES ET ESPACES A USAGE INDIVIDUEL	SO
Notice accessibilité	Art. 19	CAISSES DE PAIEMENT ET DISPOSITIFS OU EQUIPEMENTS DISPOSES EN BATTERIE OU EN SERIE	SO