

Planning prévisionnel des travaux

Château de Charance - GAP

	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Nom									
Os démarrage		Os démarrage [1 Jour(s)]							
Période de préparation		Période de préparation [45 Jour(s)]							
Installation de chantier		Installation de chantier [5 Jour(s)]							
Lot 01 - Maçonnerie - Drain		Lot 01 - Maçonnerie - Drain [110 Jour(s)]							
Façades		Façades [110 Jour(s)]							
Déblaiement cour anglaise Nord		Déblaiement cour anglaise Nord [5 Jour(s)]							
Montage échafaudage et protections		Montage échafaudage et protections [10 Jour(s)]							
Purge des façades		Purge des façades [30 Jour(s)]							
Restauration façades		Restauration façades [45 Jour(s)]							
Enduit façade Nord		Enduit façade Nord [10 Jour(s)]							
Enduit façades Sud Est Ouest		Enduit façades Sud Est Ouest [25 Jour(s)]							
Ouvrages briques pierres et corniches		Ouvrages briques pierres et corniches [15 Jour(s)]							
Ouvrages en plomb		Ouvrages en plomb [5 Jour(s)]							
Démontage échafaudage Nord		Démontage échafaudage Nord [5 Jour(s)]							
Démontage échafaudage Sud Est Ouest		Démontage échafaudage Sud Est Ouest [5 Jour(s)]							
Restauration emmarchements pierres		Restauration emmarchements pierres [15 Jour(s)]							
Filets de protection cour anglaise Nord		Filets de protection cour anglaise Nord [5 Jour(s)]							
Drain & réseau EP Nord		Drain & réseau EP Nord [20 Jour(s)]							
Déposes, démolitions et terrassements		Déposes, démolitions et terrassements [10 Jour(s)]							
Mise en oeuvre drain & réseau EP		Mise en oeuvre drain & réseau EP [10 Jour(s)]							
Repose et finitions		Repose et finitions [10 Jour(s)]							
Drain & réseau EP Sud		Drain & réseau EP Sud [35 Jour(s)]							
Déposes, démolitions et terrassements		Déposes, démolitions et terrassements [15 Jour(s)]							
Mise en oeuvre drain & curage réseau EP existant		Mise en oeuvre drain & curage réseau EP existant [15 Jour(s)]							
Repose et finitions		Repose et finitions [10 Jour(s)]							
Lot 02 - Couverture		Lot 02 - Couverture [110 Jour(s)]							
Nettoyage démoussage		Nettoyage démoussage [5 Jour(s)]							
Révision des couvertures		Révision des couvertures [20 Jour(s)]							
Evacuation EP		Evacuation EP [5 Jour(s)]							
Ouvrages en plomb		Ouvrages en plomb [10 Jour(s)]							
Lot 03 - Menuiserie - Ferronnerie - Peinture		Lot 03 - Menuiserie - Ferronnerie - Peinture [110 Jour(s)]							
Dépose Men. Ext et occulations provisoires		Dépose Men. Ext et occulations provisoires [5 Jour(s)]							
Restauration Men. Ext en atelier		Restauration Men. Ext en atelier [30 Jour(s)]							
Ressuivi de Men.Ext in situ		Ressuivi de Men.Ext in situ [35 Jour(s)]							
Fabrication Men. Neuves		Fabrication Men. Neuves [20 Jour(s)]							
Pose menuiseries restaurées et neuves		Pose menuiseries restaurées et neuves [10 Jour(s)]							
Peinture menuiseries		Peinture menuiseries [10 Jour(s)]							
Restauration ouvrages ferronnerie et peinture		Restauration ouvrages ferronnerie et peinture [10 Jour(s)]							
OPR		OPR [1 Jour(s)]							
Levée des réserves		Levée des réserves [20 Jour(s)]							
Réception		Réception [1 Jour(s)]							