

22 avenue Léonard de Vinci  
33600 Pessac  
05 57 26 12 90

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE  
Sites de Pessac  
Maison des Sciences de l'Homme (MSH)  
10 Esp. des Antilles  
33600 PESSAC

# Visite annuelle

Le 10/06/2024 de 08:00 à 13:00  
N° INC-CR-IJ6B-240610-001  
Contrat n°BP129746

Technicien  
Mourtaza GOULAMHOUSSEN  
mourtaza.goulamhousen@eiffage.com



Référent technique  
Laurent MAZZEI  
laurent.mazzei@eiffage.com



# Devoir de conseil

N°	Anomalie et matériels concernés	Texte de référence	Préconisation
Documents d'exploitation			
1	Le DOE est absent. matériel(s) : DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)		A titre d'information, le DOE est absent.
2	Le plan des Zones de Détections (ZD) est absent. matériel(s) : Plan des Zones de Détection (ZD)	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
3	Le tableau de corrélation ZD/ZS est absent. matériel(s) : Tableau de corrélation ZD/ZS	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
4	Le plan d'implantation (ZS) est absent. matériel(s) : Plan d'implantation (ZS)	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
5	Le listing de programmation est absent. matériel(s) : Listing de programmation	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
6	Les plans et notices simplifiées à proximité des centrales et/ou des tableaux de reports sont absents. matériel(s) : Plans et notice simplifiées à proximité des centrales et/ou des tableaux de reports	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création des documents.
7	Le plan des Zones de mise en Sécurité (ZS) est absent. matériel(s) : Plan des Zones de mise en Sécurité (ZS)	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
8	Le plan d'implantation (ZD) est absent. matériel(s) : Plan d'implantation (ZD)	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
9	Le dossier d'identité SSI est absent. matériel(s) : Dossier d'identité SSI		A titre d'information, le dossier d'identité SSI est absent.
Centrales			
10	Le test de l'alarme générale n'est pas satisfaisant. matériel(s) : Type 4 T4 LEGRAND	NF S 61-933 / Notice constructeur	Prévoir une intervention corrective pour l'ajout des équipements nécessaires (DS, DL, etc).
Évacuation			
11	La nature du câble n'est pas satisfaisante. matériel(s) : ZA UGA TOUT BATIMENT n°1, ZA UGA TOUT BATIMENT n°2	NF S 61-932 / Notice constructeur	Prévoir une étude pour rectifier la filerie.
12	LES DS NE SONT PAS CABLES EN CR1 matériel(s) : DS 1&2		Reprise ligne UGA
13	non audible au fond du bâtiment. matériel(s) : DS1 & DS2		Rajout de DS au RDC et R+1 au fond du bâtiment.

# Inventaire

## Documents d'exploitation

Document	État
Registre de sécurité	Présent
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)	Absent
Dossier d'identité SSI	Absent
Plan d'implantation (ZD)	Absent
Plan d'implantation (ZS)	Absent
Plan des Zones de Détection (ZD)	Absent
Plan des Zones de mise en Sécurité (ZS)	Absent
Tableau de corrélation ZD/ZS	Absent
Listing de programmation	Absent
Plan et notice simplifiée à proximité des centrales	Absent

## SSI

Type	Marque	Quantité
Type 4	LEGRAND	1/1
Points	LEGRAND	11/11
Diffuseur sonore	LEGRAND	2/2

# Centrales et batteries

## Données de la centrale

Centrale	Marque et Références	Localisation	Nb. de lignes utilisées / totales	Date d'installation
Type 4 - T4 LEGRAND	LEGRAND - 40562	local	1 / 2	

Essais	État
La centrale de type 4 est en veille générale	Satisfaisant
Test de la signalisation de la type 4	Sans objet
Test de l'alarme générale de la type 4	Non satisfaisant
Test de la temporisation de l'alarme générale de la type 4	Satisfaisant

# Points de détection (SDI)

Points de détection					
N° ZD	Libellé ZD	N° Adr.	Libellé Adresse	Marque	Testé
ZDM	DM BATIMENT	1	RDC ENTREE	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	2	RDC CIRCULATION	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	3	RDC MAGASIN LIVRES	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	4	Rdc IS CIRCULATION	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	5	R+1 CIRCULATION ESCALIER	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	6	R+1 CIRCULATION	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	7	R+1 IS FOND	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	8	R+1 CIRCULATION	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	9	RDC SALLE DE CONFERENCE	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	10	RDC SALLE DE CONFERENCE	LEGRAND	Oui
ZDM	DM BATIMENT	11	R+1 SALLE DE REUNION	LEGRAND	Oui

# Évacuation

N° ZA	Libellé ZA	N° équipement	Type d'équipement	Marque	Référence	Localisation	Testé	Anomalies
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	1	Diffuseur sonore	LEGRAND		RDC · Entree	Oui	La nature du câble n'est pas satisfaisante.
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	2	Diffuseur sonore	LEGRAND		R+1 · R+1 CIRCULATION ESCALIER	Oui	La nature du câble n'est pas satisfaisante.