

22 avenue Léonard de Vinci  
33600 Pessac  
05 57 26 12 90

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE  
Sites de Pessac  
Maison de l'archéologie (ACH)  
Domaine Universitaire, 8 esplanade des Antilles  
33600 PESSAC

# Visite annuelle

Le 10/06/2024 de 13:00 à 16:30  
N° INC-CR-4YCF-240610-001  
Contrat n°BP129750

Bon de passage de maintenance  
Interlocuteur/client  
Absent ou indisponible

Technicien  
Mourtaza GOULAMHOUSSEN  
mourtaza.goulamhousen@eiffage.com



Référent technique  
Laurent MAZZEI  
laurent.mazzei@eiffage.com



# Devoir de conseil

N°	Anomalie et matériels concernés	Texte de référence	Préconisation
<b>Documents d'exploitation</b>			
1	Les plans et notices simplifiées à proximité des centrales et/ou des tableaux de reports sont absents. matériel(s) : Plans et notice simplifiées à proximité des centrales et/ou des tableaux de reports	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création des documents.
2	Le listing de programmation est absent. matériel(s) : Listing de programmation	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
3	Le tableau de corrélation ZD/ZS est absent. matériel(s) : Tableau de corrélation ZD/ZS	NF S 61-933 Article 5.5.1	Nous nous tenons à votre disposition pour étudier la création du document.
4	Le dossier d'identité SSI est absent. matériel(s) : Dossier d'identité SSI		A titre d'information, le dossier d'identité SSI est absent.
5	Le DOE est absent. matériel(s) : DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)		A titre d'information, le DOE est absent.
<b>Centrales</b>			
6	NON FONCTIONNEL matériel(s) : PILES		PREVOIR REMPLACEMENT DES PILES DU BAAS PR
7	Pas d'indications concernant les asservissement. 3 contacts sont utilisés sans savoir lequel fait quoi. matériel(s) : ASSERVISSEMENT VIA CONTACT		investigation
<b>Points de détection</b>			
8	Le point de détection est défectueux. matériel(s) : ZZDM3/A1	NF S 61-933 Annexe B	Prévoir une intervention corrective pour le remplacement du point de détection (une prestation de programmation pourrait être nécessaire).
<b>Évacuation</b>			
9	La technologie utilisée n'est pas satisfaisante. matériel(s) : ZA UGA TOUT BATIMENT n°1, ZA UGA TOUT BATIMENT n°2, ZA UGA TOUT BATIMENT n°3, ZA UGA TOUT BATIMENT n°21, ZA UGA TOUT BATIMENT n°22	NF S 61-933	Prévoir une intervention corrective pour changer la technologie de l'équipement.
10	5 BAAS NE FONCTIONNE PAS matériel(s) : 5 BAAS		RECHERCHE DE PANNE AVEC POSSIBILITES DE FAIRE DES ESSAIS / ATTENTION 3BAAS SUR 5 SONT D'UNE MARQUE DIFFERENTES DE FINSECUR
11	NON FONCTIONNEL SUR BATTERIES matériel(s) : PILES		PREVOIR REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES PILES DES BAAS
12	L'équipement est hors service matériel(s) : ZA UGA TOUT BATIMENT n°3	NF S 61-932 / NF S 61-933	Prévoir une intervention corrective pour remplacer l'équipement.

# Inventaire

## Documents d'exploitation

Document	État
Registre de sécurité	Présent
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)	Absent
Dossier d'identité SSI	Absent
Plan d'implantation (ZD)	Présent
Plan d'implantation (ZS)	Présent
Plan des Zones de Détection (ZD)	Présent
Plan des Zones de mise en Sécurité (ZS)	Présent
Tableau de corrélation ZD/ZS	Absent
Listing de programmation	Absent
Plan et notice simplifiée à proximité des centrales	Absent

## SSI

Type	Marque	Quantité
Type 2b	FINSECUR	1/1
Transmetteur téléphonique		1/1
Points	FINSECUR	8/8
Bloc autonome d'alarme sonore		3/3
Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR	9/9
Bloc autonome d'alarme lumineuse		2/2
Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR	8/8
Bloc autonome d'alarme sonore et lumineuse	FINSECUR	2/2
Dispositif de déverrouillage pour IS		4/4

# Centrales et batteries

## Données de la centrale

Centrale	Marque et Références	Localisation	Nb. de lignes utilisées / totales	Date d'installation
Type 2B - SSI MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE	FINSECUR - BAAS PR8 CELTIC	ENTREE VERS DISTRIBUTEUR	6 / 8	

Essais	État
La centrale de type 2b principale est en veille générale	Satisfaisant
Test de la signalisation de la type 2b principale	Satisfaisant
Test de l'alarme générale de la type 2b	Satisfaisant
Test de la temporisation de l'alarme générale de la type 2b	Satisfaisant
Test du déverrouillage des IS	Satisfaisant

# Reports

Transmetteur téléphonique

Marque	Localisation
	CONTACT BAAS PR RDC

Liste des centrales liées
Type 2B SSI MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE

Tension en décharge : 0

Essais	État
Test du report d'information d'un dérangement sur le TT	Satisfaisant
Test du report d'information d'une alarme feu sur le TT	Satisfaisant
Test des batteries du TT	Satisfaisant

Observation : REMONTE VERS PCSI

# Détecteurs, déclencheurs, et indicateurs d'action

Points : détecteurs et déclencheurs								
N° ZD	Libellé ZD	N° Adr.	Libellé Adresse	Marque	Reconditionné	Testé	Anomalies	Observation
ZDM1	SOUS-SOL	1	SOUS-SOL TGBT	FINSECUR		Oui		
ZDM2	BIBLIO ENTREE	1	ENTREE PRINCIPALE	FINSECUR		Oui		
ZDM2	BIBLIO ENTREE	2	IS LECTURE	FINSECUR		Oui		
ZDM3	GAUCHE	1	IS FONF	FINSECUR		Oui	Le point de détection est défectueux.	PREVOIR REMPLACEMENT DU DM
ZDM4	CENTRE	1	IS CIRCULATION PASSERELLE	FINSECUR	Oui	Oui		
ZDM4	CENTRE	2	IS HALL	FINSECUR		Oui		
ZDM5	DROIT	1	IS CIRULATION FOND	FINSECUR		Oui		
ZDM6	R+1	1	R+1 ESCALIER	FINSECUR		Oui		

# Évacuation

À noter, les essais de l'évacuation n'ont pas pu être réalisés pour le motif suivant :  
undefined

N° ZA	Libellé ZA	N° équipement	Type d'équipement	Marque	Référence	Localisation	Testé	Anomalies
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	1	Bloc autonome d'alarme sonore		VOIR PHOTO	RDC · CIRCULATION	Oui	La technologie utilisée n'est pas satisfaisante.
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	4	Bloc autonome d'alarme sonore			RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	6	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		RDC · SAS VERS SSI	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	7	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	7	Bloc autonome d'alarme sonore			RDC · CIRCULATION COTE LECTURE	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	8	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	9	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	12	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	13	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	17	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	18	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	24	Bloc autonome d'alarme sonore	FINSECUR		SSOL -1 · TGBT	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	2	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	La technologie utilisée n'est pas satisfaisante.
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	3	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	La technologie utilisée n'est pas satisfaisante.
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	10	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	11	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	14	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	15	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	19	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	20	Bloc autonome d'alarme lumineuse	FINSECUR		RDC · WC	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	21	Bloc autonome d'alarme lumineuse		VOIR PHOTO	RDC · WC COTE LECTURE	Oui	La technologie utilisée n'est pas satisfaisante.
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	22	Bloc autonome d'alarme lumineuse		VOIR PHOTO	RDC · WC COTE LECTURE	Oui	La technologie utilisée n'est pas satisfaisante.
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	16	Bloc autonome d'alarme sonore et lumineuse	FINSECUR		RDC · CIRCULATION	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	23	Bloc autonome d'alarme sonore et lumineuse	FINSECUR		CIRCULATION LECTURE	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	1	Dispositif de déverrouillage pour IS			RDC · IS VERS ZDM3.1	Oui	
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	2	Dispositif de déverrouillage pour IS			RDC · IS VERS ZDM4.2	Oui	

N° ZA	Libellé ZA	N° équipement	Type d'équipement	Marque	Référence	Localisation	Testé	Anomalies
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	3	Dispositif de déverrouillage pour IS			RDC - IS VERS ZDM5.1	Oui	L'équipement est hors service
ZA1	UGA TOUT BATIMENT	4	Dispositif de déverrouillage pour IS			RDC - ENTREE VERS ZDM2.1	Oui	