

Diagnostic plomb avant travaux

Version : V01

Numéro de dossier : UNIVCA2_20240918_DAT_3
Norme employée : Aucune norme de référence employée
Date du repérage : 24/10/2024
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 04/11/2024

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail. Le diagnostic a été réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le client.
Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.
Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.
Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **BU de l'Université Clermont Auvergne
LAFAYETTE
Boulevard Lafayette
NIV 3
63000 CLERMONT FERRAND**

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE**
Adresse : **49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1**

Donneur d'ordre


Qualité du donneur d'ordre : **Propriétaire**
(Sur déclaration de l'intéressé)
Nom : **UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE**
Adresse : **49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2025

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
CUNY Julien	I.Cert	Obtention : 07/10/2020 Échéance : 06/10/2027 N° de certification : CPDI3090	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Il a été repéré des matériaux contenant du plomb

Sommaire

A.	Références réglementaires.....	4
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	4
	B.1. Commanditaire de la mission.....	4
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	4
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	4
	B.4. Le bien objet de la mission.....	4
	B.5. Liste des locaux visités :.....	5
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	5
C.	Résultats des mesures.....	6
D.	Commentaires et signature.....	20
E.	Méthodologie d'intervention.....	21
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	22
G.	Planches de repérage.....	24



Programme de travaux

abattre des cloisons ou à en rajouter dans certains locaux, refaire l'électricité

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom : **UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (Propriétaire - Sur déclaration de l'intéressé)**
Adresse : **49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1**

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **PB200i**
N° de série de l'appareil : **8217**
Nature du radionucléide : **57Co**
Date du dernier chargement de la source : **27/10/2021** (Activité à cette date : **203 MBq**)
Déclaration ASN - N° : **T630448**
Déclaration ASN - Date : **03/04/2023**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	24/10/2024	1,04
Etalonnage sortie	24/10/2024	1,11

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	BU de l'Université Clermont Auvergne LAFAYETTE Boulevard Lafayette NIV 3 63000 CLERMONT FERRAND
Description de l'ensemble immobilier	Enseignements supérieur/Recherche
Année de construction	
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

B.5. Liste des locaux visités :

- | | |
|---------------|------------|
| ❖ Sdb | ❖ Palier 1 |
| ❖ Palier 2 | ❖ Escalier |
| ❖ Bureau 1 | ❖ Bureau 2 |
| ❖ Circulation | ❖ Placard |
| ❖ Rgt | ❖ Sas |
| ❖ Archives | |

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant

c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
2	Sdb	A	1	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
3	Sdb	A	1	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
4	Sdb	A	1	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
5	Sdb	B	2	Mur	Plâtre	Peinture	6,30
6	Sdb	C	3	Mur	Plâtre	Peinture	6,50
7	Sdb	D	4	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
8	Sdb	D	4	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
9	Sdb	D	4	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
10	Sdb		5	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
11	Sdb		5	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
-	Sdb	A	6	Plinthes	Carrelage	Brut	
-	Sdb	B	7	Plinthes	Carrelage	Brut	
-	Sdb	C	8	Plinthes	Carrelage	Brut	
-	Sdb	D	9	Plinthes	Carrelage	Brut	
12	Sdb	A	10	Porte	Bois	Peinture	0,20
13	Sdb	A	10	Porte	Bois	Peinture	0,20
14	Palier 1	A	11	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
15	Palier 1	A	11	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
16	Palier 1	A	11	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
17	Palier 1	B	12	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
18	Palier 1	B	12	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
19	Palier 1	B	12	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
20	Palier 1	C	13	Mur	Plâtre	Peinture	8,80
21	Palier 1	D	14	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
22	Palier 1	D	14	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
23	Palier 1	D	14	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
24	Palier 1		15	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
25	Palier 1		15	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
26	Palier 1	A	16	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
27	Palier 1	A	16	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
28	Palier 1	B	17	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
29	Palier 1	B	17	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
30	Palier 1	C	18	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
31	Palier 1	C	18	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
32	Palier 1	D	19	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
33	Palier 1	D	19	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
34	Palier 1	A	20	Porte	Bois	Peinture	0,20
35	Palier 1	A	20	Porte	Bois	Peinture	0,40
36	Palier 1		21	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,20
37	Palier 1		21	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,10
38	Palier 1		22	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,20
39	Palier 1		22	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,20
40	Palier 1		23	Escalier limon	Métal	Peinture	0,20

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
41	Palier 1		23	Escalier limon	Métal	Peinture	0,20
42	Palier 2	A	24	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
43	Palier 2	A	24	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
44	Palier 2	B	25	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
45	Palier 2	B	25	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
46	Palier 2	C	26	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
47	Palier 2	C	26	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
48	Palier 2	D	27	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
49	Palier 2	D	27	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
50	Palier 2	E	28	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
51	Palier 2	E	28	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
52	Palier 2	F	29	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
53	Palier 2	F	29	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
54	Palier 2	G	30	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
55	Palier 2	G	30	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
56	Palier 2		31	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
57	Palier 2		31	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
58	Palier 2	A	32	Porte	Bois	Peinture	0,00
59	Palier 2	A	32	Porte	Bois	Peinture	0,10
60	Palier 2		33	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,20
61	Palier 2		33	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,10
62	Palier 2		34	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,20
63	Palier 2		34	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,10
64	Palier 2		35	Escalier limon	Métal	Peinture	0,20
65	Palier 2		35	Escalier limon	Métal	Peinture	0,40
66	Escalier	A	36	Mur	Plâtre	Peinture	9,50
67	Escalier	B	37	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
68	Escalier	B	37	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
69	Escalier	B	37	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
70	Escalier	C	38	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
71	Escalier	C	38	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
72	Escalier	C	38	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
73	Escalier	D	39	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
74	Escalier	D	39	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
75	Escalier	D	39	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
76	Escalier	E	40	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
77	Escalier	E	40	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
78	Escalier	E	40	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
79	Escalier	F	41	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
80	Escalier	F	41	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
81	Escalier	F	41	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
82	Escalier	G	42	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
83	Escalier	G	42	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
84	Escalier	G	42	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
85	Escalier		43	Plafond	Plâtre	Peinture	0,40

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
86	Escalier		43	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
87	Escalier		44	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,30
88	Escalier		44	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,00
89	Escalier		45	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,20
90	Escalier		45	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,10
91	Escalier		46	Escalier limon	Métal	Peinture	0,10
92	Escalier		46	Escalier limon	Métal	Peinture	0,30
93	Bureau 1	A	47	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
94	Bureau 1	A	47	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
95	Bureau 1	A	47	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
96	Bureau 1	B	48	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
97	Bureau 1	B	48	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
98	Bureau 1	B	48	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
99	Bureau 1	C	49	Mur	Plâtre	Peinture	7,40
100	Bureau 1	D	50	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
101	Bureau 1	D	50	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
102	Bureau 1	D	50	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
103	Bureau 1		51	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
104	Bureau 1		51	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
105	Bureau 1	A	52	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
106	Bureau 1	A	52	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
107	Bureau 1	A	52	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
108	Bureau 1	B	53	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
109	Bureau 1	B	53	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
110	Bureau 1	B	53	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
111	Bureau 1	C	54	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
112	Bureau 1	C	54	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
113	Bureau 1	C	54	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
114	Bureau 1	D	55	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
115	Bureau 1	D	55	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
116	Bureau 1	D	55	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
117	Bureau 1	A	56	Porte	Bois	Peinture	0,00
118	Bureau 1	A	56	Porte	Bois	Peinture	0,10
119	Bureau 2	A	57	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
120	Bureau 2	A	57	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
121	Bureau 2	A	57	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
122	Bureau 2	B	58	Mur	Plâtre	Peinture	7,90
123	Bureau 2	C	59	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
124	Bureau 2	C	59	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
125	Bureau 2	C	59	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
126	Bureau 2	D	60	Mur	Plâtre	Peinture	9,80
127	Bureau 2		61	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
128	Bureau 2		61	Plafond	Plâtre	Peinture	0,40
129	Bureau 2	A	62	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
130	Bureau 2	A	62	Plinthes	Bois	Peinture	0,40



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
131	Bureau 2	A	62	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
132	Bureau 2	B	63	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
133	Bureau 2	B	63	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
134	Bureau 2	B	63	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
135	Bureau 2	C	64	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
136	Bureau 2	C	64	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
137	Bureau 2	C	64	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
138	Bureau 2	D	65	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
139	Bureau 2	D	65	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
140	Bureau 2	D	65	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
141	Bureau 2	A	66	Porte	Bois	Peinture	0,20
142	Bureau 2	A	66	Porte	Bois	Peinture	0,10
143	Circulation	A	67	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
144	Circulation	A	67	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
145	Circulation	B	68	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
146	Circulation	B	68	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
147	Circulation	C	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
148	Circulation	C	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
149	Circulation	D	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
150	Circulation	D	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
151	Circulation	E	71	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
152	Circulation	E	71	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
153	Circulation	F	72	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
154	Circulation	F	72	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
155	Circulation	G	73	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
156	Circulation	G	73	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
157	Circulation	H	74	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
158	Circulation	H	74	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
159	Circulation	I	75	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
160	Circulation	I	75	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
161	Circulation	J	76	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
162	Circulation	J	76	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
163	Circulation		77	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
164	Circulation		77	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
165	Circulation	A	78	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
166	Circulation	A	78	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
167	Circulation	B	79	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
168	Circulation	B	79	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
169	Circulation	C	80	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
170	Circulation	C	80	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
171	Circulation	D	81	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
172	Circulation	D	81	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
173	Circulation	E	82	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
174	Circulation	E	82	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
175	Circulation	F	83	Plinthes	Bois	Peinture	0,30

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
176	Circulation	F	83	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
177	Circulation	G	84	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
178	Circulation	G	84	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
179	Circulation	H	85	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
180	Circulation	H	85	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
181	Circulation	I	86	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
182	Circulation	I	86	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
183	Circulation	J	87	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
184	Circulation	J	87	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
185	Circulation	A	88	Porte 1	Bois	Peinture	0,00
186	Circulation	A	88	Porte 1	Bois	Peinture	0,10
187	Circulation	A	88	Porte 1	Bois	Peinture	0,30
188	Circulation	C	89	Porte 2	Bois	Peinture	0,30
189	Circulation	C	89	Porte 2	Bois	Peinture	0,10
190	Circulation	C	89	Porte 2	Bois	Peinture	0,20
191	Circulation	D	90	Porte 3	Bois	Peinture	0,30
192	Circulation	D	90	Porte 3	Bois	Peinture	0,10
193	Circulation	D	90	Porte 3	Bois	Peinture	0,20
194	Circulation	I	91	Porte 4	Bois	Peinture	0,10
195	Circulation	I	91	Porte 4	Bois	Peinture	0,30
196	Circulation	I	91	Porte 4	Bois	Peinture	0,00
197	Circulation	J	92	Porte 5	Bois	Peinture	0,20
198	Circulation	J	92	Porte 5	Bois	Peinture	0,00
199	Circulation	J	92	Porte 5	Bois	Peinture	0,10
200	Circulation	J	93	Porte 6	Bois	Peinture	7,00
201	Circulation	J	93	Porte 6	Bois	Peinture	7,00
202	Circulation	G	94	Porte 7	Bois	Peinture	9,00
203	Placard	A	95	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
204	Placard	A	95	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
205	Placard	B	96	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
206	Placard	B	96	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
207	Placard	C	97	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
208	Placard	C	97	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
209	Placard	D	98	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
210	Placard	D	98	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
211	Placard	A	99	Porte	Bois	Peinture	9,00
212	Placard	A	99	Porte	Bois	Peinture	9,00
213	Rgt	A	100	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
214	Rgt	A	100	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
215	Rgt	B	101	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
216	Rgt	B	101	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
217	Rgt	C	102	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
218	Rgt	C	102	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
219	Rgt	D	103	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
220	Rgt	D	103	Mur	Plâtre	Peinture	0,00



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
221	Rgt		104	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
222	Rgt		104	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
223	Rgt	A	105	Porte	Bois	Peinture	0,10
224	Rgt	A	105	Porte	Bois	Peinture	0,20
225	Sas	A	106	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
226	Sas	A	106	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
227	Sas	B	107	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
228	Sas	B	107	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
229	Sas	C	108	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
230	Sas	C	108	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
231	Sas	D	109	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
232	Sas	D	109	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
233	Sas		110	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
234	Sas		110	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
235	Sas	B	111	Porte 1	Bois	Peinture	9,60
236	Sas	B	111	Porte 1	Bois	Peinture	9,90
237	Sas	C	112	Porte 2	Bois	Peinture	8,60
238	Sas	C	112	Porte 2	Bois	Peinture	8,80
239	Sas	D	113	Porte 3	Bois	Peinture	9,30
240	Sas	D	113	Porte 3	Bois	Peinture	9,70
241	Sas	A	114	Embrasure	Platre	Peinture	8,10
242	Sas	A	114	Embrasure	Platre	Peinture	8,50
243	Sdb	A	115	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
244	Sdb	A	115	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
245	Sdb	A	115	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
246	Sdb	B	116	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
247	Sdb	B	116	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
248	Sdb	B	116	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
249	Sdb	C	117	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
250	Sdb	C	117	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
251	Sdb	C	117	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
252	Sdb	D	118	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
253	Sdb	D	118	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
254	Sdb	D	118	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
255	Sdb		119	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
256	Sdb		119	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
-	Sdb	A	120	Plinthes	Carrelage	Brut	
-	Sdb	B	121	Plinthes	Carrelage	Brut	
-	Sdb	C	122	Plinthes	Carrelage	Brut	
-	Sdb	D	123	Plinthes	Carrelage	Brut	
257	Sdb	A	124	Porte	Bois	Peinture	0,20
258	Sdb	A	124	Porte	Bois	Peinture	0,20
259	Palier 1	A	125	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
260	Palier 1	A	125	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
261	Palier 1	A	125	Mur	Plâtre	Peinture	0,30



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
262	Palier 1	B	126	Mur	Plâtre	Peinture	8,80
263	Palier 1	C	127	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
264	Palier 1	C	127	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
265	Palier 1	C	127	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
266	Palier 1	D	128	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
267	Palier 1	D	128	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
268	Palier 1	D	128	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
269	Palier 1		129	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
270	Palier 1		129	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
271	Palier 1	A	130	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
272	Palier 1	A	130	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
273	Palier 1	B	131	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
274	Palier 1	B	131	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
275	Palier 1	C	132	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
276	Palier 1	C	132	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
277	Palier 1	D	133	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
278	Palier 1	D	133	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
279	Palier 1	A	134	Porte	Bois	Peinture	0,20
280	Palier 1	A	134	Porte	Bois	Peinture	0,20
281	Palier 1		135	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,40
282	Palier 1		135	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,20
283	Palier 1		136	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,30
284	Palier 1		136	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,40
285	Palier 1		137	Escalier limon	Métal	Peinture	0,30
286	Palier 1		137	Escalier limon	Métal	Peinture	0,00
287	Palier 2	A	138	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
288	Palier 2	A	138	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
289	Palier 2	B	139	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
290	Palier 2	B	139	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
291	Palier 2	C	140	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
292	Palier 2	C	140	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
293	Palier 2	D	141	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
294	Palier 2	D	141	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
295	Palier 2	E	142	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
296	Palier 2	E	142	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
297	Palier 2	F	143	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
298	Palier 2	F	143	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
299	Palier 2	G	144	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
300	Palier 2	G	144	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
301	Palier 2		145	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
302	Palier 2		145	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
303	Palier 2	A	146	Porte	Bois	Peinture	0,20
304	Palier 2	A	146	Porte	Bois	Peinture	0,20
305	Palier 2		147	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,30
306	Palier 2		147	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,10



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
307	Palier 2		148	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,10
308	Palier 2		148	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,20
309	Palier 2		149	Escalier limon	Métal	Peinture	0,40
310	Palier 2		149	Escalier limon	Métal	Peinture	0,20
311	Escalier	A	150	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
312	Escalier	A	150	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
313	Escalier	A	150	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
314	Escalier	B	151	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
315	Escalier	B	151	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
316	Escalier	B	151	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
317	Escalier	C	152	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
318	Escalier	C	152	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
319	Escalier	C	152	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
320	Escalier	D	153	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
321	Escalier	D	153	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
322	Escalier	D	153	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
323	Escalier	E	154	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
324	Escalier	E	154	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
325	Escalier	E	154	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
326	Escalier	F	155	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
327	Escalier	F	155	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
328	Escalier	F	155	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
329	Escalier	G	156	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
330	Escalier	G	156	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
331	Escalier	G	156	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
332	Escalier		157	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
333	Escalier		157	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
334	Escalier		158	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,20
335	Escalier		158	Escalier crémaillère	Métal	Peinture	0,10
336	Escalier		159	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,20
337	Escalier		159	Escalier balustre	Métal	Peinture	0,10
338	Escalier		160	Escalier limon	Métal	Peinture	0,20
339	Escalier		160	Escalier limon	Métal	Peinture	0,40
340	Bureau 1	A	161	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
341	Bureau 1	A	161	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
342	Bureau 1	A	161	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
343	Bureau 1	B	162	Mur	Plâtre	Peinture	8,40
344	Bureau 1	C	163	Mur	Plâtre	Peinture	9,60
345	Bureau 1	D	164	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
346	Bureau 1	D	164	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
347	Bureau 1	D	164	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
348	Bureau 1		165	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
349	Bureau 1		165	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
350	Bureau 1	A	166	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
351	Bureau 1	A	166	Plinthes	Bois	Peinture	0,10



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
352	Bureau 1	A	166	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
353	Bureau 1	B	167	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
354	Bureau 1	B	167	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
355	Bureau 1	B	167	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
356	Bureau 1	C	168	Plinthes	Bois	Peinture	7,70
357	Bureau 1	D	169	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
358	Bureau 1	D	169	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
359	Bureau 1	D	169	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
360	Bureau 1	A	170	Porte	Bois	Peinture	0,20
361	Bureau 1	A	170	Porte	Bois	Peinture	0,40
362	Bureau 2	A	171	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
363	Bureau 2	A	171	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
364	Bureau 2	A	171	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
365	Bureau 2	B	172	Mur	Plâtre	Peinture	8,70
366	Bureau 2	C	173	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
367	Bureau 2	C	173	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
368	Bureau 2	C	173	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
369	Bureau 2	D	174	Mur	Plâtre	Peinture	6,80
370	Bureau 2		175	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
371	Bureau 2		175	Plafond	Plâtre	Peinture	0,40
372	Bureau 2	A	176	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
373	Bureau 2	A	176	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
374	Bureau 2	A	176	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
375	Bureau 2	B	177	Plinthes	Bois	Peinture	9,80
376	Bureau 2	C	178	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
377	Bureau 2	C	178	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
378	Bureau 2	C	178	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
379	Bureau 2	D	179	Plinthes	Bois	Peinture	10,20
380	Bureau 2	A	180	Porte	Bois	Peinture	0,10
381	Bureau 2	A	180	Porte	Bois	Peinture	0,20
382	Circulation	A	181	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
383	Circulation	A	181	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
384	Circulation	B	182	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
385	Circulation	B	182	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
386	Circulation	C	183	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
387	Circulation	C	183	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
388	Circulation	D	184	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
389	Circulation	D	184	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
390	Circulation	E	185	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
391	Circulation	E	185	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
392	Circulation	F	186	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
393	Circulation	F	186	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
394	Circulation	G	187	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
395	Circulation	G	187	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
396	Circulation	H	188	Mur	Plâtre	Peinture	0,00

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
397	Circulation	H	188	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
398	Circulation	I	189	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
399	Circulation	I	189	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
400	Circulation	J	190	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
401	Circulation	J	190	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
402	Circulation		191	Plafond	Plâtre	Peinture	0,40
403	Circulation		191	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
404	Circulation	A	192	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
405	Circulation	A	192	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
406	Circulation	B	193	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
407	Circulation	B	193	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
408	Circulation	C	194	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
409	Circulation	C	194	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
410	Circulation	D	195	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
411	Circulation	D	195	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
412	Circulation	E	196	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
413	Circulation	E	196	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
414	Circulation	F	197	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
415	Circulation	F	197	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
416	Circulation	G	198	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
417	Circulation	G	198	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
418	Circulation	H	199	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
419	Circulation	H	199	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
420	Circulation	I	200	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
421	Circulation	I	200	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
422	Circulation	J	201	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
423	Circulation	J	201	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
424	Circulation	A	202	Porte 1	Bois	Peinture	0,20
425	Circulation	A	202	Porte 1	Bois	Peinture	0,10
426	Circulation	A	202	Porte 1	Bois	Peinture	0,20
427	Circulation	C	203	Porte 2	Bois	Peinture	0,30
428	Circulation	C	203	Porte 2	Bois	Peinture	0,30
429	Circulation	C	203	Porte 2	Bois	Peinture	0,10
430	Circulation	D	204	Porte 3	Bois	Peinture	0,10
431	Circulation	D	204	Porte 3	Bois	Peinture	0,40
432	Circulation	D	204	Porte 3	Bois	Peinture	0,20
433	Circulation	I	205	Porte 4	Bois	Peinture	0,20
434	Circulation	I	205	Porte 4	Bois	Peinture	0,30
435	Circulation	I	205	Porte 4	Bois	Peinture	0,20
436	Circulation	J	206	Porte 5	Bois	Peinture	9,00
437	Circulation	J	206	Porte 5	Bois	Peinture	8,60
438	Circulation	G	207	Porte 5	Bois	Peinture	9,00
439	Circulation	J	208	Porte 6	Bois	Peinture	0,00
440	Circulation	J	208	Porte 6	Bois	Peinture	0,10
441	Circulation	J	208	Porte 6	Bois	Peinture	0,10



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
442	Placard	A	209	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
443	Placard	A	209	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
444	Placard	B	210	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
445	Placard	B	210	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
446	Placard	C	211	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
447	Placard	C	211	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
448	Placard	D	212	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
449	Placard	D	212	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
450	Placard	A	213	Porte	Bois	Peinture	0,10
451	Placard	A	213	Porte	Bois	Peinture	0,10
452	Placard	A	213	Porte	Bois	Peinture	0,10
453	Rgt	A	214	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
454	Rgt	A	214	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
455	Rgt	B	215	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
456	Rgt	B	215	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
457	Rgt	C	216	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
458	Rgt	C	216	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
459	Rgt	D	217	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
460	Rgt	D	217	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
461	Rgt		218	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00
462	Rgt		218	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
463	Rgt	A	219	Porte	Bois	Peinture	0,20
464	Rgt	A	219	Porte	Bois	Peinture	0,10
465	Sas	A	220	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
466	Sas	A	220	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
467	Sas	B	221	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
468	Sas	B	221	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
469	Sas	C	222	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
470	Sas	C	222	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
471	Sas	D	223	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
472	Sas	D	223	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
473	Sas		224	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
474	Sas		224	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
475	Sas	B	225	Porte 1	Bois	Peinture	0,30
476	Sas	B	225	Porte 1	Bois	Peinture	0,00
477	Sas	B	225	Porte 1	Bois	Peinture	0,20
478	Sas	C	226	Porte 2	Bois	Peinture	0,00
479	Sas	C	226	Porte 2	Bois	Peinture	0,10
480	Sas	C	226	Porte 2	Bois	Peinture	0,10
481	Sas	D	227	Porte 3	Bois	Peinture	0,20
482	Sas	D	227	Porte 3	Bois	Peinture	0,10
483	Sas	D	227	Porte 3	Bois	Peinture	0,20
484	Archives	A	228	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
485	Archives	A	228	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
486	Archives	A	228	Mur	Plâtre	Peinture	0,20



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
487	Archives	B	229	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
488	Archives	B	229	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
489	Archives	B	229	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
490	Archives	C	230	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
491	Archives	C	230	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
492	Archives	C	230	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
493	Archives	D	231	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
494	Archives	D	231	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
495	Archives	D	231	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
496	Archives	E	232	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
497	Archives	E	232	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
498	Archives	E	232	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
499	Archives	F	233	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
500	Archives	F	233	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
501	Archives	F	233	Mur	Plâtre	Peinture	0,40
502	Archives	G	234	Mur	Plâtre	Peinture	10,20
503	Archives	H	235	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
504	Archives	H	235	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
505	Archives	H	235	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
506	Archives	I	236	Mur	Plâtre	Peinture	9,50
507	Archives	J	237	Mur	Plâtre	Peinture	8,70
508	Archives	K	238	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
509	Archives	K	238	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
510	Archives	K	238	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
511	Archives	L	239	Mur	Plâtre	Peinture	0,00
512	Archives	L	239	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
513	Archives	L	239	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
514	Archives	M	240	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
515	Archives	M	240	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
516	Archives	M	240	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
517	Archives	N	241	Mur	Plâtre	Peinture	9,30
518	Archives	O	242	Mur	Plâtre	Peinture	10,00
519	Archives	P	243	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
520	Archives	P	243	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
521	Archives	P	243	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
522	Archives	Q	244	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
523	Archives	Q	244	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
524	Archives	Q	244	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
525	Archives	R	245	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
526	Archives	R	245	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
527	Archives	R	245	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
528	Archives	S	246	Mur	Plâtre	Peinture	9,50
529	Archives	T	247	Mur	Plâtre	Peinture	8,60
530	Archives	U	248	Mur	Plâtre	Peinture	9,80
531	Archives	V	249	Mur	Plâtre	Peinture	9,50



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
532	Archives		250	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10
533	Archives		250	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
534	Archives	A	251	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
535	Archives	A	251	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
536	Archives	A	251	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
537	Archives	B	252	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
538	Archives	B	252	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
539	Archives	B	252	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
540	Archives	C	253	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
541	Archives	C	253	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
542	Archives	C	253	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
543	Archives	D	254	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
544	Archives	D	254	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
545	Archives	D	254	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
546	Archives	E	255	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
547	Archives	E	255	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
548	Archives	E	255	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
549	Archives	F	256	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
550	Archives	F	256	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
551	Archives	F	256	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
552	Archives	G	257	Plinthes	Bois	Peinture	7,60
553	Archives	H	258	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
554	Archives	H	258	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
555	Archives	H	258	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
556	Archives	I	259	Plinthes	Bois	Peinture	9,10
557	Archives	J	260	Plinthes	Bois	Peinture	9,40
558	Archives	K	261	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
559	Archives	K	261	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
560	Archives	K	261	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
561	Archives	L	262	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
562	Archives	L	262	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
563	Archives	L	262	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
564	Archives	M	263	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
565	Archives	M	263	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
566	Archives	M	263	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
567	Archives	N	264	Plinthes	Bois	Peinture	12,20
568	Archives	O	265	Plinthes	Bois	Peinture	9,60
569	Archives	P	266	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
570	Archives	P	266	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
571	Archives	P	266	Plinthes	Bois	Peinture	0,00
572	Archives	Q	267	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
573	Archives	Q	267	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
574	Archives	Q	267	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
575	Archives	R	268	Plinthes	Bois	Peinture	0,40
576	Archives	R	268	Plinthes	Bois	Peinture	0,20



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)
577	Archives	R	268	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
578	Archives	S	269	Plinthes	Bois	Peinture	9,80
579	Archives	T	270	Plinthes	Bois	Peinture	9,30
580	Archives	U	271	Plinthes	Bois	Peinture	11,10
581	Archives	V	272	Plinthes	Bois	Peinture	10,70
582	Archives	A	273	Porte 1	Bois	Peinture	0,00
583	Archives	A	273	Porte 1	Bois	Peinture	0,10
584	Archives	Q	274	Porte 2	Bois	Peinture	0,00
585	Archives	Q	274	Porte 2	Bois	Peinture	0,30
586	Archives	H	275	Porte 3	Bois	Peinture	0,20
587	Archives	H	275	Porte 3	Bois	Peinture	0,20


D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Le donneur d'ordre**

Fait à **CLERMONT FERRAND**, le **04/11/2024**

Par : **CUNY Julien**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par les travaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par les travaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par les travaux et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si des travaux sont réalisés sur la faïence (retrait, perceuse,...) le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine -t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centrewww.carsat-centre.fr

Tél 02 38 81 50 00

prev@carsat-centre.fr

**OPPBTP Centre**www.preventionbtp.fr

Tél 02 38 83 60 21

orleans@oppbtp.fr

**RSI région Centre**www.rsi.fr/centre

Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage



Annexe au rapport : UNIVCA2_20240918_DAT_3

Propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Bien : BU de l'Université Clermont Auvergne LAFAYETTE
Boulevard Lafayette
NIV 3
63000 CLERMONT FERRAND

Etabli par : CUNY Julien
Société : AED Groupe
Le : 04/11/2024

Croquis 1 / 1

Version : V01
du : 04/11/2024



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3090 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CUNY Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 31/10/2021 - Date d'expiration : 30/10/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/11/2020 - Date d'expiration : 16/11/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/10/2020 - Date d'expiration : 06/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 25/08/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTEE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** et garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber, tant pour son compte, que pour celui de ses assurés additionnels :

AED EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED EXPERTISE CENTRE AUVERGNE
1 ALLEE ALAN TURING
63170 AUBIERE

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'**électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES
		par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont : <ul style="list-style-type: none">Dommages corporelsDommages matériels et immatériels consécutifs confondusDommages immatériels non consécutifsDommages aux biens confiés	10 000 000 € par année d'assurance 2 000 000 € par année d'assurance 150 000 € par année d'assurance 150 000 € par sinistre	NEANT 450 € 10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

Fait à TRESSES le 4 juillet 2024
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance