

Localisation

Repérage sur plan	Niveau	Localisation	Superficie	Désordres constatés et commentaires
1	R+9	Cage d'escalier E1	20m ²	Infiltration
2	R+9	Terrasse au-dessus de 710	60m ²	Infiltration
3	R+9	Terrasse au-dessus de 711	60m ²	Infiltration
4	R+9	Toiture zinc au-dessus de la salle 702	62m ²	Percement
5	R+8	Accès terrasse technique E1 - ressaut porte d'accès	2m linéaire	Infiltration
6	R+8	Terrasse au dessus du bureau 721 - défaut d'étanchéité au droit de 2 caissons de ventilation	10m linéaire	Infiltration
7	R+8	Salle 718 - Plafond verrière	14m ²	Infiltration
8	R+8	Couvertine Plafond salle 705	3m linéaire	Infiltration
9	R+8	Salle 704 - Plafond au niveau de la porte fenêtre d'accès à la petite terrasse des doctorants côté route	5m linéaire	Infiltration (en lien avec le point 2)
10	R+7	Salle 704 - ressaut porte d'accès à la terrasse du côté de la passerelle	1m linéaire	Infiltration

Localisation

Repérage sur plan	Niveau	Localisation	Superficie	Désordres constatés et commentaires
11	R+7	Salle 704 - Terrasse côté voute	5m²	à reviser
12	R+7	Accès couloir - ressaut porte d'accès à la passerelle côté salle 717	1,4m linéaire	Infiltration
13	R+7	Passerelle - joint d'étanchéité à côté de l'ascenseur	1,6m linéaire	Infiltration - relevé d'étanchéité
14	R+7	Terrasse entre le bureau des doctorants et l'EVCAU	60m²	Infiltration
15	R+6	Couvertine plafond salle 603	5m linéaire	Infiltration
16	R+6	Verrière 1	25m²	à reviser
17	R+6	Verrière 2	20m²	Infiltration
18	R+5	Dégagement plafond - joint de dilatation - côté salle 505	2m linéaire	Infiltration (en lien avec le point 14)
19	R+5	Bas de fenêtre - bureau 508	4m linéaire	Pour information uniquement (Autre marché rénovation énergétique)
20	R+5	Bas de fenêtre - Bureau 509	1m linéaire	Pour information uniquement (Autre marché rénovation énergétique)
21	R+4	Couvertine salle 410-411-412	16m linéaire	Infiltration
22	R+4	Couvertine salle 402	5m linéaire	
23	R+2	Terrasse Fab Lab	4m²	à nettoyer
24	R+2	Terrasse accès pompier BDE	11m²	à nettoyer
25	R+2	Terrasse escalier de secours	14m²	à nettoyer
26	R+1	Acrotères coté Seine	28m linéaire	à nettoyer

27	R+1	Acrotères parking	coté	28m linéaire	à nettoyer
----	-----	----------------------	------	--------------	------------

Localisation

Repérage sur plan	Niveau	Localisation	Superficie	Désordres constatés et commentaires
28	R+1	Acrotères coté voutes	60m linéaire	à nettoyer
29	R+1	Joint de dilatation - Entre bureaux 121 et 122	2m linéaire	Infiltration (vérifier relevé d'étanchéité au droit du joint de dilatation en terrasse R+3. Source présumée de l'infiltration : relevé terrasse R+3)
30	R+1	Ressaut porte d'accès à l'issue de secours face au bureau 126	1,4m linéaire	Infiltration
31	Entresol	Escalier de secours extérieur Côté voute	112m ²	à nettoyer
32	RDC	Au dessus de la salle maquette	16m ²	Infiltration
33	RDC	Terrasse cheneaux au droit des ossatures métalliques	75m ²	Infiltration (cheneaux Zinc larges au droit des croix de saint André (SUDAC))
34	RDC	Hall - côté parking - face au PC sécurité - joint de dilatation	2m linéaire	Infiltration
35	R+2	Passerelle R+2	60 m ²	Infiltration sas escaliers E10 - Reprise des caillebotis
36	RDC	Hall principal	300m ²	Révision des sheds et chéneaux transversaux