

7. Annexe I : Liste des Réserves

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
1	Fournir l'ensemble des fiches produit , Procès verbaux et avis de chantier du SDI		
2	Fournir l'ensemble des fiches produit et Procès verbaux du CMSI, Sonorisation de sécurité et UGCIS		
3	Fournir les notices de maintenances, techniques, d'exploitations et d'exploitations simplifiées		
4	Fournir les DOE de l'UGCIS		
5	Mette en place de la détection automatique d'incendie, un déclencheur manuel et rendre audible le signal sonore d'évacuation dans la réserve PALISSY ZA L2		
6	Remplacer le détecteur automatique d'incendie siemens du placard du local A		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
7	<p>Mettre à jour l'étiquetage des points et zone suivants (ZA L2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZDA 2211 - ZDA 2214 - ZDM 2199/78 - ZDA 2172 - ZDA 2103/45 		
8	<p>Assurer l'audibilité du signal sonore d'évacuation (ZA L2) dans le LT1, LT5, la zone compactage carton de l'aire de livraison, bureaux livraison, atelier, VDI aire de livraison, bureaux RMN S2</p> <p>Assurer l'audibilité du signal sonore d'évacuation (ZA F3) dans les LT des niveaux 7 et 6, LT54N412, circulation du niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1, RdC, ateliers encadrement, peinture, et bureau responsable, bureaux mezzanines du RdC salle sablage, atelier archéologique, salles humides, métaux lourds, magasin habillement, R+6 à R+9</p> <p>Assurer l'audibilité du signal sonore d'évacuation (ZA F2) dans les zones suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Circulation adjacente à la salle de documentation R+3 		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
	<ul style="list-style-type: none"> - Bibliothèque R+1 - Circulation département peinture conservateurs R+2 <p>Revoir l'audibilité de la sonorisation de sécurité dans EdL (nouvelle observation lors des précédents essais la sonorisation était audible)</p> <p>Assurer l'audibilité du signal sonore d'évacuation (ZA L3) dans la bibliothèque, LT2, circulation LT2, régie, circulation régie, salle de réunion, circulation technique du S1, réserve filum et circulation adjacente, réserve produits 161, circulation 76S230 et locaux adjacents, bureaux, atelier 75S266, ateliers éclairage et électromécanique, réserves division éclairage, l'ensemble du niveau S3, salle AGLAE</p>		
9	La PCF ICI 26 (PCZ) n'est pas commandée, justifier sa fonctionnalité		
10	Mettre en place une détection automatique d'incendie dans le LT Elec 54NC28 (ZA F3)		
11	Déplacer le DM 54 ZDM 3695 au droit de la sortie (ZA F3)		
12	Mettre sous VTP les matériels centraux de la Région FLORE Lemonnier		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
13	Fournir l'ensemble des autocontrôles Sonorisation de sécurité et UGCIS		
14	Identifier et supprimer les causes des dérangements sur l'ECS de la région Flore Lemonnier		
15	Assurer le fonctionnement des Zones de Désenfumage et ZS de la ZA L2		
16	Signaler en défaut de position de sécurité les ZF et moteurs non fonctionnels (automate CVC HS) de la ZA L2		
17	Asservir la PCF ICI 034 à la ZC L2		
18	Assurer le fonctionnement des PCF 31, 32 et 14 (ZC L2)		
19	Assurer la fermeture des 2 vantaux des PCF de la VDI Flore et Lemonnier ainsi que la PCF des 7mètres (problème mécanique)		
20	Programmer la ZS esc PCZ Lemonnier sur les ZDA 2206, 2207, 2205		
21	Programmer la ZF L2.01 sur le pt 41de la ZDA 2120		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
22	Remettre en état la PCF VDI coté napoléon 3840		
23	Programmer la ZF L2.01 sur la ZDA 2171		
24	Assurer le fonctionnement de la PCF A33T2		
25	Assurer la position de sécurité du CCF IDI M8 ZC L2		
26	Assurer la position de sécurité des PCF suivantes ZC L2 <ul style="list-style-type: none"> - PCF H.S2.029 A33T2 - PCF IS2 IMI005 - PCF H S2 A33W1 - PCF IS2 ICI 010 - PCF IS2 ICI 09 - PCF H S3 T31W1 - PCF I S2 IMI008 		
27	Mettre la PCF (FLORE 3 72S212) en DAS commun entre le ZC L2 et ZC F3 et la PCF (FLORE 2)		
28	Inverser les volets des ZS esc b et ZS esc A du pavillon de Flore ZA F3		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
29	Assurer le déverrouillage des issues depuis la ZA F2 vers ZA F3 sur la ZA F2 et les ZDA de la zone (tous niveaux)		
30	Programmer la ZS esc b sur les ZDA3301, 3222, 3151,3111 (ZA F3)		
31	Programmer le pt42 ZDA 3111 en ZDA 3112		
32	Mettre à jour l'étiquetage ZDA 322 /081, de la ZDA 3221, ZDA3899, ZDA 3111, pt 7 ZDA 3013, pt 9 ZDA 3014,3605 (ZA F3)		
33	Programmer la ZDA 2223 en ZDA 3221		
34	Assurer la fermeture la PCF du RC ZC F3		
35	Supprimer de la programmation la ZS esc b de la ZDA 3013 (ZA F3)		
36	Programmer la ZS esc A en lieu et place de la ZS esc B pour les ZDA 3601,3603, 3696, 3605, 3607		
37	Assurer l'ouverture des volets de désenfumage VDF AN7040 et volets du R+8 du pavillon de Flore		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
38	Assurer l'ouverture de la porte à tambour de la bibliothèque de l'EdL (problème mécanique)		
39	Assurer la position de sécurité des CCF suivants (ZC F2) <ul style="list-style-type: none"> - CCF A S1 196 - CCF A S1 161 - CCF A S1 036 - CCF A N2.230 - CCF A C1 160 - CCF A RCa 170 - CCF A RCa 062 		
40	Assurer la position de sécurité des DAC A RC 022 et 017		
41	Assurer la position de sécurité des volets de désenfumage suivants (ZA F2) <ul style="list-style-type: none"> - VCF I S2 024 ZS F2 Esc C - VDF A N1a 014 - VDF A 52 025 - VDF A N4 029 - VDF A N4 028 - VDF A N4 021 		
42	Assurer l'arrêt CTA 12 sur la ZF F2.005		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
43	Assurer la position de sécurité des moteurs de désenfumage suivants : - VD 5.2 ZF F2.007 - Tous les moteurs de la ZF F2.006		
44	Assurer la position de sécurité des DAS de ZC L3 suivants - CCF I S1 M112 - RCF ICI 003 - RCF ICI 006 - CCF I S1 M18 - CCF I S21 E17		
45	Assurer le fonctionnement du rideau irrigué du C2RMF (1 rideau sur 3 fonctionne) ZC L3		
46	Etendre la détection automatique dans la circulation ZDA 3210		
47	Assurer la position de sécurité des moteurs de désenfumage suivants (ZA L3) : - VED 01 - VED 08 - VSD 02 - VSD 04 - VSD 3A		
48	Mettre la ZDA 3204 en ZDA 3208 (ZA L3)		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
49	Assurer le fonctionnement du détecteur 83 ZDA 1102 (ZA L3)		
50	Basculer l'ensemble des clapets coupe-feu du C2RMF LT clim		
51	Assurer la fermeture des PCF ICI 027, ICI 028 et ICI 004 (ZC F3)		
52	Asservir les 3 suppressions d'escalier ZS esc A, B et F sur les ZDA incluses dans la ZF L3.01		
53	Assurer la position de sécurité des DAS de ZC F4 suivants <ul style="list-style-type: none"> - CCF A S1 196 - CCF A S1 161 - PCF I S2 ICI 10 - PCF I S2 ICI 09 - PCF M charge M54 AS2 - CCF A RCa 062 		
54	Assurer le fonctionnement des moteurs de soufflage de la rampe Lemonnier		
55	Assurer le contrôle de la position de sécurité de la porte du parking administratif		

Numéro d'observations	Observations	Levée le	Signature et visa entreprise
56	Assurer le fonctionnement du moteur du S1 du parking administratif		