

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(NF X 46-035 - Juin 2021)

Numéro de rapport : C-DI33-2023-30-206741 - HENRI MAYER

Date du rapport : 30/11/2023

Date de visite : 21/11/2023

Ce rapport de repérage des revêtements, matériaux ou produits susceptible de contenir du plomb dans les principaux éléments de la construction est établi dans le cadre :

Nature des travaux :

Rénovation / Réhabilitation : OUI

Démolition : NON

Informations du bien concerné	
Adresse	5 allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE
Propriétaire	UNIVERSITE JEAN JAURES TOULOUSE 5 allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE
Opérateur de repérage	MASSON Lionel adm.diag@btp-diagnostics.fr
Norme utilisée : NF X 46-035 (JUIN 2021)	



RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION	4
PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE	5
RÉSULTATS DES MESURES	7
MÉTHODOLOGIE	17
VALIDATION DU REPÉRAGE	19
PLAN(S) DE LOCALISATION	19
NOTICE D'INFORMATION AVANT TRAVAUX (ANNEXE 4 DIRECCTE)	23
ANNEXE PHOTO	24
AUTRES DOCUMENTS	25

RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION

Désignation du bien					
Type de bien	Adresse	Bâtiment Étage	Référence cadastrale	Date de construction	Occupation des locaux
Autres	5 allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE	-	Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC,	< 1997	Occupé

Désignation du propriétaire / donneur d'ordre		
	NOM Prénom	Adresse
Propriétaire	UNIVERSITE JEAN JAURES TOULOUSE	5 allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE
Donneur d'ordre	UNIVERSITE JEAN JAURES TOULOUSE	5 allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

Désignation de la société				
Raison sociale	Adresse	SIRET	Assurance	N° et date
BTP DIAGNOSTICS	Immeuble Central Gare - 1 Place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE- BRETONNEUX	901 305 763 00012	EUROMAF	7009368/S / 31/12/2023

Désignation du (des) opérateurs de repérage(s)	
Fonction	Nom Prénom
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MASSON Lionel

Désignation du laboratoire	
Raison sociale	Adresse
Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse	-

Révision	Date	Objet
Version 1	30/11/2023	Création du document

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 30/11/2023

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Appareil à fluorescence X :	Marque : FONDIS	
	Modèle : FEnX	
	N° Série : 2-1116	
Source radioactive :	Nature : 109 Cd	
	Date de chargement :	10/10/2022
	Activité initiale : 850 Mbq	
Attestation ASN	N° d'autorisation ASN :	T330829
	Date de début d'autorisation :	19/09/2022
	Date de fin d'autorisation (si applicable):	L'autorisation est à durée illimitée
	Nom du titulaire :	BTP DIAGNOSTICS
Personne compétente en radioprotection :		Bureau PCR (externe)

Étalon : RAMION X; ROTEM; 2211-035; 15/12/2021

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Étalonnage entrée	1	21/11/2023	0,31 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	442	21/11/2023	0,31 (+/- 0,1)

OBJET DE LA MISSION

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des revêtements, matériaux et produits susceptible de contenir du plomb avant réalisation de travaux (rénovation ou démolition) dans un immeuble bâti ;

Le repérage se base sur la norme **NF X 46-035 (Juin 2021)** relatif au repérage plomb : Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux de la construction.

Il porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC, le polystyrène, les carrelages et faïences. Selon le périmètre et programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements et matériaux impactés par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb (DRIPP), qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Rappel réglementaire :

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- Norme **NF X 46-035** (Juin 2021) relatif au repérage plomb : recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de la construction
- Pour référence méthodologique :
 - o Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
 - o Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
 - o Les préconisations de la DIRECTTE Centre pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux (Mars 2014)

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés, fondations et de manière globale tout éléments enterrés où dont l'accessibilité n'est rendue possible que par des travaux lourds.

PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE

Documents remis par le donneur d'ordre :
Néant

Programme des travaux / Programme de repérage

Nature des travaux

Isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries
extérieures et réfection de la totalité des plénums.

*si le descriptif des travaux fourni par le donneur d'ordre se révélait incomplet, aucune réclamation ou plainte ne pourrait être portée à BTP Diagnostics. Si des travaux supplémentaires devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir pour compléter le présent rapport.

Description complémentaire des travaux :

Périmètre des travaux / Périmètre de repérage

Niveaux	Locaux
RDC	Magasin 1
RDC	Magasin 2
RDC	Salle de travail
RDC	Archives
RDC	Bureau 1
RDC	Bureau 2
RDC	Bureau 3
RDC	Bureau 4
RDC	Bureau 5
RDC	Circulation
RDC	Bureau 6
RDC	Bureau 7
RDC	Bureau 8
RDC	Bureau 9
RDC	Bureau 10
RDC	Bureau 11
RDC	Bureau 12
RDC	Bureau 13
RDC	Bureau 14
RDC	Bureau 15
RDC	Bureau 16
RDC	Salle de détente 1
RDC	Salle de détente 2
RDC	Sanitaire 1
RDC	Sanitaire 2
RDC	Plénum
RDC	Ensemble du RDC
RDC	Façade
RDC	ESC 1
R+1	Dgt 6
R+1	Dgt 7
R+1	Bureau 101
R+1	Bureau 102
R+1	Bureau 103
R+1	Bureau 104
R+1	Bureau 105
R+1	Bureau 106
R+1	Bureau 107

Niveaux	Locaux
R+1	Bureau 108
R+1	Wc
R+1	Plénum
R+1	Ensemble du R+1
R+1	Façade
Toiture	Couverture 1
Toiture	Couverture 2
Toiture	Couverture 3

Néant

RÉSULTATS DES MESURES

Pour simple information et aide à la lecture du tableau (voir ch.3.7), les mesures supérieures au code de la santé publique (1mg/cm²) sont colorées. (voir chapitre « méthodologie – valeur de référence utilisée)

RDC - Magasin 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
2	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
3		Mur (partie haute)			0,09	± 0,1	
4	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
5		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
6	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
7		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
8	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
9		Mur (partie haute)			0,09	± 0,1	
10		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
11		Plafond (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Magasin 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
12	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
13		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
14	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
15		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
16	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
17		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
18	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
19		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
20		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
21		Plafond (mesure 2)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Salle de travail

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
22	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
23		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
24	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
25		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
26	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
27		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
28	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
29		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
30		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
31		Plafond (mesure 2)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Archives

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
32	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
33		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
34	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
35		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
36	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
37		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
38	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
39		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
40		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
41		Plafond (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
42	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
43		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
44	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
45		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
46	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
47		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
48	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
49		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
50		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
51		Plafond (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
52	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
53		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
54	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
55		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
56	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
57		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
58	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
59		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
60		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
61		Plafond (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
62	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
63		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
64	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
65		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
66	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
67		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
68	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
69		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
70		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
71		Plafond (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
72	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
73		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
74	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
75		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
76	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
77		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
78	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
79		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
80		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
81		Plafond (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 5

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
82	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
83		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
84	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
85		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
86	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
87		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
88	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
89		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
90		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
91		Plafond (mesure 2)			0	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Circulation

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
92	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
93		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
94	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
95		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
96	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
97		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
98	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
99		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
100		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
101		Plafond (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 6

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
102	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
103		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
104	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
105		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
106	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
107		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
108	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
109		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
110		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
111		Plafond (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 7

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
112	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
113		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
114	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
115		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
116	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
117		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
118	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
119		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
120		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
121		Plafond (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 8

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
122	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
123		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
124	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
125		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
126	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
127		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
128	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
129		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
130		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
131		Plafond (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 9

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
132	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
133		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
134	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
135		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
136	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
137		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
138	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
139		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
140		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
141		Plafond (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 10

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
142	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
143		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
144	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
145		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
146	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,09	± 0,1	
147		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
148	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
149		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
150		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
151		Plafond (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 11

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
152	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
153		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
154	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
155		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
156	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
157		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
158	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
159		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
160		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
161		Plafond (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 12

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
162	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
163		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
164	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
165		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
166	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
167		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
168	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
169		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
170		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,09	± 0,1	
171		Plafond (mesure 2)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 13

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
172	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
173		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
174	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
175		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
176	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
177		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
178	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
179		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
180		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
181		Plafond (mesure 2)			0,08	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 14

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
182	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
183		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
184	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
185		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
186	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
187		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
188	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
189		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
190		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
191		Plafond (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 15

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
192	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
193		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
194	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
195		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
196	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
197		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
198	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
199		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
200		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
201		Plafond (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Bureau 16

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
202	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
203		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
204	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
205		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
206	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
207		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
208	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
209		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
210		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
211		Plafond (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Salle de détente 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
212	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
213		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
214	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
215		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
216	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
217		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
218	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
219		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
220		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
221		Plafond (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Salle de détente 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
222	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
223		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
224	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
225		Mur (partie haute)			0	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
226	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
227		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
228	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,09	± 0,1	
229		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
230		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
231		Plafond (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Sanitaire 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
232	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
233		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
234	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
235		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
236	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
237		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
238	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
239		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
240		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
241		Plafond (mesure 2)			0	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Sanitaire 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
242	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
243		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
244	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
245		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
246	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
247		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
248	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
249		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
250		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
251		Plafond (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Plénum

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
252		Plafond (mesure 1)	dalle de faux-plafond	aucun	0,07	± 0,1	
253		Plafond (mesure 2)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

RDC - Ensemble du RDC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
254	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
255		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
256	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
257		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
258	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
259		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
260	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
261		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
262		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
263		Plafond (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

RDC - Façade

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
264	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	± 0,1	
265		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
266	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,04	± 0,1	
267		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
268	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	± 0,1	
269		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
270	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	± 0,1	
271		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

RDC - ESC 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
272	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
273		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
274	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
275		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
276	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
277		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
278	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
279		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
280		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
281		Plafond (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Dgt 6

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
282	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
283		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
284	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
285		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
286	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
287		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
288	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
289		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
290		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
291		Plafond (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Dgt 7

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
292	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
293		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
294	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
295		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
296	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
297		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
298	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
299		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
300		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
301		Plafond (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 101

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
302	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
303		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
304	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
305		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
306	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
307		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
308	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
309		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
310		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
311		Plafond (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 102

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
312	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
313		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
314	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
315		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
316	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
317		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
318	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
319		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
320		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
321		Plafond (mesure 2)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 103

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
322	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
323		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
324	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
325		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
326	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
327		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
328	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
329		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
330		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
331		Plafond (mesure 2)			0	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 104

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
332	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
333		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
334	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
335		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
336	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
337		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
338	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
339		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
340		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
341		Plafond (mesure 2)			0,09	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 105

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
342	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
343		Mur (partie haute)			0	± 0,1	
344	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
345		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
346	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
347		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
348	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
349		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
350		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
351		Plafond (mesure 2)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 106

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
352	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
353		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
354	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
355		Mur (partie haute)			0,09	± 0,1	
356	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
357		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
358	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
359		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
360		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
361		Plafond (mesure 2)			0,06	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 107

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
362	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
363		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
364	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
365		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
366	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
367		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
368	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
369		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
370		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
371		Plafond (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Bureau 108

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
372	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
373		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
374	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
375		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
376	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
377		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
378	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
379		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
380		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
381		Plafond (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Wc

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
382	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
383		Mur (partie haute)			0,09	± 0,1	
384	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
385		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
386	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
387		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
388	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
389		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
390		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
391		Plafond (mesure 2)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Plénum

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
392		Plafond (mesure 1)	dalle de faux-plafond	aucun	0,02	± 0,1	
393		Plafond (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

R+1 - Ensemble du R+1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
394	A	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
395		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
396	B	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
397		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
398	C	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
399		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
400	D	Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
401		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
402		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
403		Plafond (mesure 2)			0	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

R+1 - Façade

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
404	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	± 0,1	
405		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
406	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	± 0,1	
407		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
408	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,04	± 0,1	
409		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
410	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	± 0,1	
411		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

Toiture - Couverture 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
412		Sol (mesure 1)	Bitume	aucun	0,08	± 0,1	
413		Sol (mesure 2)			0,03	± 0,1	
414	A	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
415		Acrotères (mesure 2)			0,05	± 0,1	
416	B	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
417		Acrotères (mesure 2)			0,06	± 0,1	
418	C	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
419		Acrotères (mesure 2)			0,03	± 0,1	
420	D	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
421		Acrotères (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Toiture - Couverture 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
422		Sol (mesure 1)	Bitume	aucun	0,08	± 0,1	
423		Sol (mesure 2)			0,08	± 0,1	
424	A	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
425		Acrotères (mesure 2)			0,01	± 0,1	
426	B	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
427		Acrotères (mesure 2)			0,05	± 0,1	
428	C	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
429		Acrotères (mesure 2)			0,03	± 0,1	
430	D	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
431		Acrotères (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Toiture - Couverture 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
432		Sol (mesure 1)	Bitume	aucun	0,09	± 0,1	
433		Sol (mesure 2)			0,01	± 0,1	
434	A	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
435		Acrotères (mesure 2)			0,04	± 0,1	
436	B	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0	± 0,1	
437		Acrotères (mesure 2)			0,06	± 0,1	
438	C	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
439		Acrotères (mesure 2)			0,01	± 0,1	
440	D	Acrotères (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
441		Acrotères (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

MÉTHODOLOGIE

IDENTIFICATION

Bien

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Local

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.


L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Les locaux sont désignés selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Il réalise un croquis de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Zone

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C...) selon la convention décrite ci-dessous :

- la zone d'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone « plafond » est indiquée en clair.

Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

	Chaque pièce concernée par le présent repérage est visitée dans le sens des aiguilles d'une montre
---	--

Revêtement

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC, le polystyrène, les carrelages et faïences.

L'unité de repérage sur lequel est posé le revêtement est à analyser.

Unité de repérage (UR)

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de repérage, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de repérage par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de repérage de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Pour référence méthodologique à l'article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, constituent des unités de repérage distinctes :

- Les différents murs d'une même pièce ;
- Des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- Les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- Des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- Une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- L'ensemble des plinthes d'un même local ;
- Une porte et son huisserie dans un même local ;
- Une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- Chaque palier ;
- Chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même « local » (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- L'ensemble des marches ;
- L'ensemble des contremarches ;
- L'ensemble des balustres ;
- Le limon ;
- La crémaillère ;
- La main courante ;
- Le plafond.

STRATÉGIE DE MESURAGE

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de repérage (UR) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UR et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de repérage, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* », dans le cas suivant :

- Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « *Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb* » précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, **le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.**

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings, ...).

VALIDATION DU REPÉRAGE

Constatations diverses

Néant

Validation

Cachet de l'entreprise	Signature de l'opérateur	Date de visite et d'établissement de l'état	
BTP Diagnostics Immeuble Central Gare 1 place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30 SIRET : 901 305 763 00012		Visite	Effectuée le : 21/11/2023
			par : MASSON Lionel
		Rapport	Rédigé le : 30/11/2023
			à : TOULOUSE


PLAN(S) DE LOCALISATION

Sont précisées sur le(s) plan(s) ou croquis les informations suivantes :


- La localisation des parties de bâtiment visitées, le périmètre de repérage et les locaux visités et non visités
- La localisation des prélèvements réalisés le cas échéant
- Les zones des unités de repérage selon la convention ci-dessous :

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...). La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis.
- Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

	Chaque pièce concernée par le présent repérage est visitée dans le sens des aiguilles d'une montre
---	--







Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

ANNEXE PHOTO

NIVEAU	LOCAL	VISITE
RDC	Magasin 1	OUI
RDC	Magasin 2	OUI
RDC	Salle de travail	OUI
RDC	Archives	OUI
RDC	Bureau 1	OUI
RDC	Bureau 2	OUI
RDC	Bureau 3	OUI
RDC	Bureau 4	OUI
RDC	Bureau 5	OUI
RDC	Circulation	OUI
RDC	Bureau 6	OUI
RDC	Bureau 7	OUI
RDC	Bureau 8	OUI
RDC	Bureau 9	OUI
RDC	Bureau 10	OUI
RDC	Bureau 11	OUI
RDC	Bureau 12	OUI
RDC	Bureau 13	OUI
RDC	Bureau 14	OUI
RDC	Bureau 15	OUI
RDC	Bureau 16	OUI
RDC	Salle de détente 1	OUI
RDC	Salle de détente 2	OUI
RDC	Sanitaire 1	OUI
RDC	Sanitaire 2	OUI
RDC	Plénum	OUI
RDC	Ensemble du RDC	OUI
RDC	Façade	OUI
RDC	ESC 1	OUI
R+1	Dgt 6	OUI
R+1	Dgt 7	OUI
R+1	Bureau 101	OUI
R+1	Bureau 102	OUI
R+1	Bureau 103	OUI
R+1	Bureau 104	OUI
R+1	Bureau 105	OUI
R+1	Bureau 106	OUI
R+1	Bureau 107	OUI
R+1	Bureau 108	OUI
R+1	Wc	OUI
R+1	Plénum	OUI
R+1	Ensemble du R+1	OUI
R+1	Façade	OUI
Toiture	Couverture 1	OUI
Toiture	Couverture 2	OUI
Toiture	Couverture 3	OUI

AUTRES DOCUMENTS

ATTESTATION D'INDEPENDANCE

GARANTIE DES MOYENS

Je soussigné, **MASSON Lionel**, de la société **BTP DIAGNOSTICS** dont le siège social se situe au 1, place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée au RCS de **Versailles** sous le numéro de **SIREN 901 305 763**, déclare et m'engage sur l'honneur* n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier. Je reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-2 et L271-6 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées.

A Montigny, le 30/11/2023



BTP Diagnostics
Immeuble Central Gare
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30
SIRET : 901 305 763 00012


Assurance Plomb, Risque Asbest, Artisanat, Travaux de Réparation

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tel : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par la loi des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

BSF4F8DE180630C0285

ATTESTATION D'ASSURANCE2023

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : 7401582/Y/110
Une police N° : 7009358/S
couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la
période du 01/01/2023 au 31/12/2023
N° d'édition d'attestation : 20232002738
La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et
dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède
pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat
Collectif de Responsabilité Decennale bénéficiant à l'adhérent
soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des
travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.
Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans
votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
<https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur
<https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : 92205a33
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre
seul contrôle.

SASU BTP DIAGNOSTICS
IMMEUBLE CONTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

B.5.1a

Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge

B.5.1b

Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation

B.5.4

Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux

B.5.3

Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux

B.5.5

Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique

B.5.7

Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 98-1107 du 18 décembre 1998 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009

B.5.8

Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale

B.5.9

Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique

B.5.10

Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)

B.5.11

Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau

B.5.14

Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation

B.5.16

Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)

B.5.17

Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2023


EUROMAF SA

45E12458A906475F732


Assurance Plomb, Dégâts des Eaux, Asbestes, Amiante, Radon

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tel : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par la loi des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

BS4F8DE1800300285

ATTESTATION D'ASSURANCE2023

N° d'identification :7401582/Y/110
N° d'édition d'attestation :20232002738

SASU BTP DIAGNOSTICS

IMMEUBLE CONTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France

Paris, le 01 janvier 2023

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : 922D5a33
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AUTRE QUE DÉCENNALE

EUROMAF SA atteste que **SASU BTP DIAGNOSTICS / SIREN 901305763 – IMMEUBLE CONTRAL GARE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX France** est titulaire d'un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction n° 7009368/S garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle générale de l'assuré.

La garantie objet de la présente attestation s'applique :

- aux activités professionnelles suivantes :
 - B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
 - B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
 - B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
 - B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
 - B.5.7 Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
 - B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
 - B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
 - B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
 - B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
 - B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)
 - B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
- aux chantiers réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, hors honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas

45E12458A9

DE4475F732

euromaf

Assurance Plomb, Dégâts-eaux et Ateliers des Immeubles

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 589 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr

www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 589 509

BS4F8DE18

003000285

ATTESTATION D'ASSURANCE

2023

supérieur à la somme de 20 000 000,00 €.

Cette somme est portée à 30 000 000,00 € en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 000 000 €.

Au-delà de l'une des limites qui conditionnent l'application du contrat, l'assuré doit se rapprocher de son assureur.

Au-delà de 30 000 000,00 € hors taxes ou de 20 000 000,00 € hors taxes en l'absence de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'assuré, la garantie peut être étendue par accord exprès entre l'assuré et l'assureur, après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

La garantie est accordée sur base réclamation.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Valeur au 30 juin 2007

Garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles	Montant de la garantie par sinistre	Montant de la garantie par année d'assurance
. Dommages corporels	4 500 000,00 €	13 500 000,00 €
- Dont dommages corporels résultant d'une exposition à l'amiante	117 801,92 €	353 405,76 €
. Dommages matériels et immatériels	1 750 000,00 €	6 000 000,00 €
- Dont dommages immatériels non consécutifs	500 000,00 €	1 500 000,00 €
. Dommages aux éléments d'équipement à usage professionnel (article 1792-7 du Code Civil)	500 000,00 €	1 500 000,00 €
► Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus		

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 01 janvier 2023


EUROMAF SA

45E12458A5

DE4475F732