

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
CHAMPAGNE  
19 Rue des Rosiéristes  
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR France  
Mail : driss.azzouzi@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D  
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS  
10 rue Chevreul  
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

## Rapport de vérification générale périodique Ascenseurs



**Intervention du 25/09/2024**

**Coordonnées du site :** 1201  
**Nom du site :** QUADRILATERE PASTEUR  
**Latitude :** 45.7497  
**Longitude :** 4.8367



**Lieu d'intervention :** BAT J  
10 rue Chevreul  
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

**Numéro d'affaire :** 8578747  
**Référence du rapport :** 8578747/112.6.2.R  
**Rédigé le :** 09/10/2024  
**Par :** Driss AZZOUZI  
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

**Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection**  
du site CHAMPAGNE Liste des sites accrédités et portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chacun de vos équipements peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que les points exigés par la réglementation prise en référence.

## Rappels sur les obligations de l'employeur ou de l'exploitant ci-après désigne le client

Pour la réalisation des vérifications, le client doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation des vérifications.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

## Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement.

De plus, le cas échéant le client doit remédier aux écarts ou déficiences constatés lors de la vérification.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

## Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

## Équipement(s) objet(s) du présent rapport

### CODE DU TRAVAIL : 1

 Fiche n° 1 : BAT J BIBLIOTHÈQUE CHEVREUL

Marque: KONE Type: Electrique n°série: 10425992 n°interne: 555157

Avis général : **Demande de mise à l'arrêt** : Les vérifications ont fait apparaître des déficiences ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de l'appareil.

Périmètre vérifié dans le rapport | QUADRILATERE PASTEUR

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : CODE DU TRAVAIL

N° interne : 555157  
Localisation : BAT J BIBLIOTHÈQUE CHEVREUL

Marque : KONE  
Type : Electrique  
N° de série : 10425992  
Année de mise en service : 2004

Point vérifié	Actions à entreprendre
8.4- Dispositif de demande de secours	<p><b>Le dispositif de télé alarme ne permet pas d'obtenir une liaison bidirectionnelle permanente avec un service d'intervention. Même courant coupé.</b></p> <p>Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt</p>
Code Obs. : GF/021023/144329/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 02/10/2023


[Vous pouvez souscrire à l'option Data View](#)



<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série :</b> 10425992
	<b>Marque :</b> KONE	<b>N° interne :</b> 555157

	<b>Type :</b> Electrique <b>Nature :</b> CODE DU TRAVAIL <b>Date de mise en service :</b> 2004	<b>Texte de référence :</b> Arrêté du 29 décembre 2010
	<b>Localisation :</b> BAT J BIBLIOTHÈQUE CHEVREUL	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.VORGEAT / ORONA

 **Avis général :** **Demande de mise à l'arrêt** : Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de l'appareil.

## Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

## Etude de sécurité

### Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : <b>2018</b>	Date d'actualisation de l'étude : <b>25/09/2024</b>
--	---

### Accès et cheminement

Risque(s) : <b>Sans risque particulier</b>
--

### Local machines et/ou poulies

Risque(s) : <b>Sans risque particulier</b>
--

### Toit de cabine

Risque(s) : <b>Présence d'éléments saillants (Coupure - Heurt)</b>
--

### Cuvette

Risque(s) : <b>Sans risque particulier</b>
--

### Portes palières

Risque(s) : <b>Sans risque particulier</b>
--

## Caractéristiques

### Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : <b>R, W, S</b> Origine du classement : <b>Indiqué par les services publics</b> Description de l'établissement : <b>UNIVERSITE, BUREAUX DE GESTION, CAFETERIA, BIBLIOTHEQUE</b>	Catégorie : <b>1</b> Activité : <b>UNIVERSITE</b> Historique des principales modifications : <b>Aucune portée à notre connaissance.</b>
---	---

### Type d'établissement

Type d'établissement : <b>ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE</b>
---

### Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : <b>Ascenseur</b>
--------------------------------

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 10425992</b>
	<b>Marque : KONE</b>	<b>N° interne : 555157</b>

Historique des principales modifications : Marquage CE : <b>OUI</b>	<b>Aucune portée à notre connaissance.</b>	Présence d'un RVRAT : <b>NON</b>  N°CE : <b>0088</b>
--	--	--

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : <b>Intégrée à la gaine</b> Accès à la cuvette : <b>Porte palière et échelle</b>	Accès à la machinerie : <b>Toit de cabine</b>
--	---

Entraînement

Entraînement électrique : <b>à adhérence</b>	Autre entraînement électrique : <b>gearless</b>
--	---

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : <b>7</b> Charge (kg) : <b>1000</b> Vitesse (m/s) : <b>1.0</b>	Nombre de services : <b>1</b> Nombre de personnes : <b>13</b>
---	--

Suspentes

Suspentes : <b>Câble(s)</b> Diamètre/Pas (mm) : <b>7.0</b>	Nombre : <b>6</b>
---	-------------------

### **Caractéristiques des portes**

Portes

Portes cabines : <b>automatiques à ouverture centrale</b>	Portes palières : <b>automatiques à ouverture centrale</b>
---	--

## **Aspects documentaires**

### **Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions**

Présentée : <b>Non</b>
------------------------

Commentaire : <b>Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.</b>
--

### **Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions**

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

Commentaire : <b>Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.</b>
--

### **Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions**

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

Commentaire : <b>Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.</b>
---

### **Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions**

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

Commentaire : <b>Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, nous avons procédé à sa vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.</b>
---

## **Liste des points applicables**

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.  
Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 10425992</b>
	<b>Marque : KONE</b>	<b>N° interne : 555157</b>

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
<b>A.</b>	<b>Aspects documentaires</b>		6.4	Poulies, pignons, protecteurs	<b>S</b>
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	<b>S</b>	<b>7.</b>	<b>Cabine</b>	
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	<b>S</b>	7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	<b>S</b>
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	<b>S</b>	7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	<b>S</b>
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	<b>S</b>	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	<b>S</b>
<b>1.</b>	<b>Gaine</b>		7.8	Eclairage normal	<b>S</b>
1.1	Parois de protection	<b>S</b>	7.10	Affichage	<b>S</b>
1.3	Garde-pieds, seuils	<b>S</b>	7.11	Eclairage de secours	<b>S</b>
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	<b>S</b>	<b>8.</b>	<b>Organes de commande en cabine</b>	
<b>2.</b>	<b>Cuvette</b>		8.1	Organe de commande	<b>S</b>
2.1	Etat général	<b>S</b>	8.3	Bouton de réouverture des portes	<b>S</b>
2.2	Dispositif d'arrêt	<b>S</b>	8.4	Dispositif de demande de secours	<b>NS</b>
2.5	Amortisseurs, socles, butées	<b>S</b>	<b>11.</b>	<b>Dispositif de sécurité</b>	
2.6	Eclairage	<b>S</b>	11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	<b>S</b>
<b>3.</b>	<b>Guidages</b>		11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	<b>S</b>
3.1	Eléments de guidage	<b>S</b>	11.6	Butée ou limiteur cabine (maintenance)	<b>S</b>
<b>4.</b>	<b>Equipement des paliers</b>		11.7	Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente	<b>S</b>
4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	<b>S</b>	11.9	Hors-course en manoeuvre normale	<b>S</b>
4.2	Affichage (déplacement de la cabine)	<b>S</b>	11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	<b>S</b>
4.4	Organes de commande avec voyant	<b>S</b>	<b>12.</b>	<b>Locaux de la machine et des poulies</b>	
<b>5.</b>	<b>Portes palières</b>		12.1	Accès aux locaux	<b>S</b>
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	<b>S</b>	12.5	Eclairage normal et de secours	<b>S</b>
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	<b>S</b>	12.7	Consignes	<b>S</b>
5.3	Déverrouillage de secours	<b>S</b>	12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	<b>S</b>
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	<b>S</b>	<b>13.</b>	<b>Machine</b>	
<b>6.</b>	<b>Organes de suspension</b>		13.1	Mécanismes	<b>S</b>
6.2	Etat général	<b>S</b>	13.5	Précision d'arrêt de la cabine	<b>S</b>
6.3	Attaches	<b>S</b>			

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 10425992</b>
	<b>Marque : KONE</b>	<b>N° interne : 555157</b>

### Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:

-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute

-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.